



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**



Engenharia e Construção LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Rua Jose Antonio da Silva, 180 - JARDIM ALVORADA
PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR
PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS RISCO GEOLÓGICO
LOTE III - NORTE; PAMPULHA E VENDA NOVA
REFERENTE ATA ARP UB 001/2022
ENGECON - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

SERVICIOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
01 - INTALÇÃO DE OBRA										RS 7.137,31
	100,00%									
	7.137,31			0,00	0,00	0,00				
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										RS 4.984,63
	70,00%	20,00%	10,00%							
	3.489,24	996,93	498,46							
03 - TRABALHOS EM TERRA										RS 99.084,00
	40,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%				
	39.633,60	9.908,40	9.908,40	9.908,40	9.908,40	19.816,80				
04 - FUNDAÇÕES										RS 60.639,90
	0,00	0,00	15,00%	35,00%	20,00%	30,00%				
			9.095,99	21.233,97	12.127,98	18.191,97				
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES										RS 183.236,47
	0,00	0,00	15,00%	35,00%	20,00%	30,00%				
			27.485,47	64.132,76	36.647,29	54.970,94				
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS										RS 51.078,32
	0,00	0,00	0,00	33,00%	33,00%	34,00%				
				16.855,85	16.855,85	17.366,63				
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES										RS 37.263,20
	0,00	0,00	0,00	33,00%	33,00%	34,00%				
				12.296,86	12.296,86	12.669,49				
13 - SERRALHERIA										RS 22.964,00
	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%				
				9.145,60	11.432,00	2.286,40				
18 - SERVIÇOS DIVERSOS										RS 58.386,90
	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%				
	11.677,38	11.677,38	8.758,04	8.758,04	8.758,04	8.758,04				
19 - DRENAGEM										RS 18.428,84

[Handwritten signature]

