



PREFEITURA  
BELO HORIZONTE



URBEL  
Urbanização e Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Rua Trinta e Quatro, 142

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS RISCO GEOLÓGICO

LOTE III - NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA

REFERENTE ATA ARP UB 001/2022

ENGECON - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

SERVICIOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
<b>01 - INTALAÇÃO DE OBRA</b>										RS 5.964,16
	100,00%									
	5.964,16			0,00	0,00	0,00				
<b>02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>										RS 444,54
	70,00%	20,00%	10,00%							
	311,18	88,91	44,45							
<b>03 - TRABALHOS EM TERRA</b>										RS 68.871,40
	40,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%				
	27.548,56	6.887,14	6.887,14	6.887,14	6.887,14	13.774,28				
<b>04 - FUNDAÇÕES</b>										RS 55.647,52
	0,00	0,00	15,00%	35,00%	20,00%	30,00%				
			8.346,38	19.474,88	11.128,50	16.692,76				
<b>05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES</b>										RS 129.787,71
	0,00	0,00	15,00%	35,00%	20,00%	30,00%				
			19.468,16	45.425,70	25.957,54	38.936,31				
<b>06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS</b>										RS 33.456,77
	0,00	0,00	0,00	33,00%	33,00%	34,00%				
				11.040,73	11.040,73	11.375,30				
<b>07 - ALVENARIAS E DIVISÕES</b>										RS 20.064,80
	0,00	0,00	0,00	33,00%	6,621,38	6,822,03				
<b>10 - INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS</b>										RS 11.559,74
	0,00	0,00	0,00	50,00%	5,779,87	5,779,87				
<b>19 - DRENAGEM</b>										RS 19.777,76
	0,00	14,00%	22,00%	36,00%	28,00%	0,00				
		2.768,89	4.351,11	7.119,99	5.537,77					
<b>21 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>										RS 27.699,50

A

