



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**



De Urbanização e Infraestrutura de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Rua Baronesa de Santa Luzia, 619

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS RISCO GEOLÓGICO

LOTE III - NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA

REFERENTE ATA ARP UB 001/2022

ENGECOM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

SERVICIOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA										RS 4.971,92
	100,00%									
	4.971,92			0,00	0,00	0,00				
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										RS 14.460,46
	70,00%	20,00%	10,00%							
	10.122,32	2.892,09	1.446,05							
03 - TRABALHOS EM TERRA										RS 49.336,43
	40,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%				
	19.734,57	4.933,64	4.933,64	4.933,64	4.933,64	9.867,29				
04 - FUNDAÇÕES										RS 11.326,40
	0,00	0,00	15,00%	35,00%	20,00%	30,00%				
			1.698,96	3.964,24	2.265,28	3.397,92				
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES										RS 94.514,30
	0,00	0,00	15,00%	35,00%	20,00%	30,00%				
			14.177,15	33.080,01	18.902,86	28.354,29				
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS										RS 4.406,87
	0,00	0,00	0,00	33,00%	33,00%	34,00%				
				1.454,27	1.454,27	1.498,34				
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES										RS 5.045,40
	0,00	0,00	0,00	33,00%	33,00%	34,00%				
				1.664,98	1.664,98	1.715,44				
10 - INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS										RS 6.349,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%				
					3.174,60	3.174,60				
13 - SERRALHERIA										RS 9.862,20
	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%				
	0,00	0,00	0,00	3.944,88	4.931,10	986,22				
18 - SERVIÇOS DIVERSOS										RS 21.837,40

	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
	4.367,48	4.367,48	4.367,48	3.275,61	3.275,61	3.275,61	3.275,61	3.275,61	
20 - PAVIMENTAÇÃO									RS 3.463,40
	5,00%	20,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	5,00%	
	173,17	692,68	1.039,02	1.039,02	1.039,02	1.039,02	346,34	173,17	
21 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES									RS 12.382,00
	0,00	0,00	10,00%	10,00%	35,00%	45,00%	10,00%	10,00%	
	0,00	0,00	1.238,20	1.238,20	4.333,70	5.571,90	1.238,20	1.238,20	
22 - ADMINISTRAÇÃO									RS 28.500,14
	16,55%	5,42%	11,69%	11,69%	24,24%	19,55%	22,55%	22,55%	
	4.716,77	1.544,71	3.331,67	3.331,67	6.908,43	5.571,78	6.426,78	6.426,78	

RESUMO									
Total mensal (RS)	44.086,23	14.430,61	31.140,29	64.598,78	52.092,36	60.107,85	266.456,12	266.456,12	RS 266.456,12
Total acumulado (RS)	44.086,23	58.516,84	89.657,13	154.255,91	206.348,27	266.456,12	266.456,12	266.456,12	
Percentual mensal	16,55%	5,42%	11,69%	24,24%	19,55%	22,56%	22,56%	22,56%	
Percentual acumulado	16,55%	21,96%	33,65%	57,89%	77,44%	100,00%	100,00%	100,00%	