

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Rua Bertio, 18 - Vila Primeiro de Maio
PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR
PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS RISCO GEOLÓGICO
LOTE III - NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA
REFERENTE ATA ARP UB 001/2022
ENGECON - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

SERVICOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
01 - INSTALAÇÃO DE OBRA	30	60	90	120	150	180	210	240	270	R\$ 28.723,42
	100,00%									
	28.723,42			0,00	0,00	0,00				R\$ 13.111,23
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										
	70,00%	20,00%	10,00%							
	9.177,86	2.622,25	1.311,12							R\$ 144.819,30
03 - TRABALHOS EM TERRA										
	40,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%				
	57.927,72	14.481,93	14.481,93	14.481,93	14.481,93	28.963,86				R\$ 631.433,74
04 - FUNDAMENTOS										
	0,00	0,00	15,00%	35,00%	20,00%	30,00%				
			9.471,56	22.100,31	12.638,75	18.943,12				R\$ 98.394,45
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES										
	0,00	0,00	15,00%	35,00%	20,00%	30,00%				
			14.759,17	34.438,06	19.678,89	29.518,34				R\$ 49.736,37
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS										
	0,00	0,00	33,00%	33,00%	33,00%	34,00%				
			16.413,00	16.413,00	16.413,00	16.910,37				R\$ 30.519,38
07 - ALVENARIAS E DIVISÓES										
	0,00	0,00	33,00%	33,00%	33,00%	34,00%				
			10.069,42	10.069,42	10.069,42	10.374,55				R\$ 13.048,86
08 - COBERTURAS										
	0,00	0,00	50,00%	50,00%						
			6.524,43	6.524,43						R\$ 13.688,46
09 - IMPERMEABILIZAÇÕES										
	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%				
	568,07	568,07	568,07	568,07	568,07	568,07				
10 - INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS										
	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%				
	568,07	568,07	568,07	568,07	568,07	568,07				



