
 <b>PREFEITURA BELO HORIZONTE</b>		 <b>URBEL</b> <small>Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte</small>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
				OBRA: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO RIBEIRÃO DO ONÇA. NOVO ARÃO REIS E RIBEIRO DE ABREU- REG NORTE																REFERÊNCIA: JUNHO/22			
SERVIÇO		1º				2º				3º				4º				5º				VALOR DO ITEM	
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.		
INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 74.544,66 7,36%	R\$ 59.635,73 80,00%				R\$ 3.727,23 5,00%				R\$ 3.727,23 5,00%				R\$ 3.727,23 5,00%				R\$ 3.727,23 5,00%				R\$ 74.544,65	
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 48.681,11 4,81%	R\$ 12.170,28 25,00%				R\$ 14.604,33 30,00%				R\$ 17.038,39 35,00%				R\$ 4.868,11 10,00%								R\$ 48.681,11	
TRABALHOS EM TERRA	R\$ 203.285,07 20,08%	R\$ 30.492,76 15,00%				R\$ 50.821,27 25,00%				R\$ 50.821,27 25,00%				R\$ 50.821,27 25,00%				R\$ 20.328,51 10,00%				R\$ 203.285,08	
FUNDAÇÕES	R\$ 9.167,25 0,91%	R\$ 1.375,09 15,00%				R\$ 2.291,81 25,00%				R\$ 4.125,26 45,00%				R\$ 1.375,09 15,00%								R\$ 9.167,25	
GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	R\$ 3.578,30 0,35%					R\$ 536,75 15,00%				R\$ 1.789,15 50,00%				R\$ 1.252,41 35,00%								R\$ 3.578,31	
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	R\$ 1.436,26 0,14%													R\$ 502,69 35,00%				R\$ 933,57 65,00%				R\$ 1.436,26	
SERVICOS DIVERSOS	R\$ 152.378,57 15,05%									R\$ 53.332,50 35,00%				R\$ 68.570,36 45,00%				R\$ 30.475,71 20,00%				R\$ 152.378,57	
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 107.525,09 10,62%					R\$ 10.752,51 10,00%				R\$ 26.881,27 25,00%				R\$ 32.257,53 30,00%				R\$ 37.633,78 35,00%				R\$ 107.525,09	
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 216.454,16 21,38%									R\$ 43.290,83 20,00%				R\$ 97.404,37 45,00%				R\$ 75.758,96 35,00%				R\$ 216.454,16	
POSTO DE VIGILANCIA DE OBRA	R\$ 86.897,36 8,58%	R\$ 17.379,47 20,00%				R\$ 17.379,47 20,00%				R\$ 17.379,47 20,00%				R\$ 17.379,47 20,00%				R\$ 17.379,47 20,00%				R\$ 86.897,35	
CAMINHÃO TANQUE	R\$ 6.614,00 0,65%	R\$ 992,10 15,00%				R\$ 1.653,50 25,00%				R\$ 1.653,50 25,00%				R\$ 1.653,50 25,00%				R\$ 661,40 10,00%				R\$ 6.614,00	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 101.969,00 10,07%	R\$ 20.393,80 20,00%				R\$ 20.393,80 20,00%				R\$ 20.393,80 20,00%				R\$ 20.393,80 20,00%				R\$ 20.393,80 20,00%				R\$ 101.969,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.012.530,83</b>																						
% TOTAL	100,00%																						
<b>Total mensal (R\$)</b>		R\$ 142.439,23				R\$ 122.160,67				R\$ 240.432,67				R\$ 300.205,83				R\$ 207.292,43					
<b>Total acumulado (R\$)</b>		R\$ 142.439,23				R\$ 264.599,90				R\$ 505.032,57				R\$ 805.238,40				R\$ 1.012.530,83					
<b>Percentual mensal</b>		14,07%				12,06%				23,75%				29,65%				20,47%					
<b>Percentual acumulado</b>		14,07%				26,13%				49,88%				79,53%				100,00%					

CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA  
DANILO FELICIO PEREIRA