



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO: SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO DOS BECOS CARAÇA E VASCONCELOS - OP 2013/22014 - EMP. 20 - VILA MARÇOÇA - REGIONAL CENTRO SUL

	SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				5º				6º				7º				8º				9º				10º				11º				12º				VALOR DO ITEM
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	24004,43				7305,70				7305,70				7305,70				7305,70				7305,70				7305,70				7305,70				7305,70				7305,70				7305,70				R\$ 104.367,10				
		23,00%				7,00%				7,00%				7,00%				7,00%				7,00%				7,00%				7,00%				7,00%				7,00%				7,00%								
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	63386,91				32653,87				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				R\$ 96.040,78				
		66,00%				34,00%																																												
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	0,00				227697,19				227697,19				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				R\$ 455.394,38				
						50,00%				50,00%																																								
04.00.00	FUNDAÇÕES	0,00				0,00				23934,56				15956,37				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				R\$ 39.890,93				
										60,00%				40,00%																																				
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	0,00				0,00				27028,22				49551,74				13514,11				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				R\$ 90.094,08				
										30,00%				55,00%				15,00%																																
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	0,00				0,00				34115,10				22743,40				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				R\$ 56.858,50				
										60,00%				40,00%																																				
07.00.00	ALVENARIA E DIVISÕES	0,00				0,00				0,00				49029,22				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				R\$ 49.029,22				
														100,00%																																				
10.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS	0,00				0,00				0,00				0,00				47102,16				31401,44				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				R\$ 78.503,60				
																		60,00%				40,00%																												
11.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				94054,60				164595,55				164595,55				47027,30												R\$ 470.272,99				
																						20,00%				35,00%				35,00%				10,00%																
13.00.00	SERRALHERIA	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				16279,80				24419,69												R\$ 40.699,49				
																														40,00%				60,00%																
18.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				5737,37				100,00%				R\$ 5.737,37				
19.00.00	DRENAGEM	0,00				0,00				0,00				0,00				67242,14				117673,74				117673,74				33621,07				0,00				0,00				0,00				R\$ 336.210,69				
																		20,00%				35,00%				35,00%				10,00%																				
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				26819,96				62579,92				0,00				0,00				0,00				0,00				R\$ 89.399,88				
																						30,00%				70,00%																								
23.00.00	CAMINHÃO TANQUE	10994,16				10941,62				10941,62				10941,62				10941,62				10941,62				10941,62				10941,62				10941,62				10941,62				10941,62				R\$ 131.352,00				
		8,37%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%								
32.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16161,21				16083,98				16083,98				16083,98				16083,98				16083,98				16083,98				16083,98				16083,98				16083,98				16083,98				R\$ 193.085,00				
		8,37%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%								
	Total mensal (R\$)	114.546,72				294.682,35				285.963,05				111.431,00				155.655,66				94.947,57				132.974,88				178.825,00				308.639,55				232.547,91				215.206,64				111.515,66				
	Total acumulado (R\$)	114.546,72				409.229,08				695.192,13				806.623,12				962.278,78				1.057.226,36				1.190.201,23				1.369.026,24				1.677.665,79				1.910.213,71				2.125.420,35				2.236.936,01				
	Percentual mensal	5,12				13,17				12,78				4,98				6,96				4,24				5,94				7,99				13,80				10,40				9,62				4,99				
	Percentual acumulado	5,12				18,29				31,08				36,06				43,02				47,26				53,21				61,20				75,00				85,39				95,01				100,00				

ANA PAULA
 CARVALHO DE
 PAULA:03848138603

Assinado de forma digital por
 ANA PAULA CARVALHO DE
 PAULA:03848138603
 Dados: 2023.04.25 10:43:12 -03'00'

CARVALHO QUEIROZ
 ENGENHARIA
 LTDA:71474936000100

Assinado de forma digital por
 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA
 LTDA:71474936000100
 Dados: 2023.04.25 10:36:38 -03'00'