



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA, 110 - JARDIM COMERCÍARIO - VENDA NOVA
PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR
OBJETO: LOTE III - NOIROESTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PEAR JUNTO ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH.
LICITAÇÃO: CC SRP SMOBI /URBEL 10.008/2023
ATA ARP UB 007/2024
EMPRESA: CONEST ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA										RS 10,916.65
	40.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%				
	4,366.66	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00				
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										RS 27,323.15
	25.00%	25.00%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%				
	6,830.79	6,830.79	3,415.39	3,415.39	3,415.39	3,415.39				
03 - TRABALHOS EM TERRA										RS 87,777.42
	40.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%				
	35,110.97	8,777.74	8,777.74	8,777.74	8,777.74	17,555.48				
04 - FUNDAÇÕES										RS 35,728.61
		15.00%	35.00%	30.00%	20.00%					
		5,359.29	12,505.01	10,718.58	7,145.72					
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES										RS 139,605.19
		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%					
		34,901.30	34,901.30	34,901.30	34,901.30					
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS										RS 10,832.72
			25.00%	25.00%	25.00%	25.00%				
			2,708.18	2,708.18	2,708.18	2,708.18				
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES										RS 11,960.93
		10.00%	20.00%	20.00%	25.00%	5.00%				
		1,196.09	3,588.28	3,588.28	2,990.23	598.05				
10 - INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS										RS 3,562.17
		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%					
		890.54	890.54	890.54	890.54					
14 - REVESTIMENTOS										RS 382.16
			25.00%	25.00%	25.00%	25.00%				
			95.54	95.54	95.54	95.54				
15 - PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS										RS 3,131.88
		25.00%	25.00%		25.00%	25.00%				
		782.97	782.97		782.97	782.97				
18 - SERVIÇOS DIVERSOS										RS 2,863.70
	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	20.00%	20.00%				
	429.56	429.56	429.56	429.56	572.74	572.74				
19 - DRENAGEM										RS 4,752.72
		14.00%	22.00%	36.00%	28.00%					
		665.38	1,045.60	1,710.98	1,330.76					
20 - PAVIMENTAÇÃO										RS 4,702.05
				50.00%	50.00%					
				2,351.03	2,351.03					
21 - MANEJO E VEGETAÇÃO										RS 3,012.84
	50.00%	50.00%								
	1,506.42	1,506.42								
22 - ADMINISTRAÇÃO										RS 41,609.20
	13.92%	18.08%	20.33%	20.46%	19.41%	7.80%				
	5,792.00	7,522.94	8,459.15	8,513.24	8,076.35	3,245.52				
RESUMO										
Total mensal (RS)	54,036.39	70,173.02	78,909.24	79,410.36	75,348.49	30,283.87				RS 388,161.39
Total acumulado (RS)	54,036.39	124,209.41	203,118.67	282,529.03	357,877.52	388,161.39				
Percentual mensal	13.92%	18.08%	20.33%	20.46%	19.41%	7.80%				
Percentual acumulado	13.92%	32.00%	52.33%	72.79%	92.20%	100.00%				