

SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				5º				6º				7º				8º				VALOR DO ITEM				
	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.					
81.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES																																R\$ 194.377,18				
	58313,15				19437,72				19437,72				19437,72				19437,72				19437,72				19437,72				19437,72								
	30,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%								
82.00.00	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO																																R\$ 80.822,32				
	48493,39				32328,93																																
	60,00%				40,00%																																
83.00.00	TRABALHOS EM TERRA																																R\$ 837.192,82				
					125578,92				502315,69				209298,21																								
					15,00%				60,00%				25,00%																								
84.00.00	DRENAGEM																																R\$ 458.782,08				
									22939,10				137634,62				183512,83				114695,52																
									5,00%				30,00%				40,00%				25,00%																
85.00.00	CONTENÇÕES																																R\$ 2.745.581,96				
									549116,39				631483,85				631483,85				631483,85				302014,02												
									20,00%				23,00%				23,00%				23,00%				11,00%												
86.00.00	URBANIZAÇÃO																																R\$ 363.460,19				
																	90865,05				145384,08				127211,07												
																	25,00%				40,00%				35,00%												
87.00.00	TRANSPORTE DE MATERIAL																																R\$ 193.160,19				
	13521,21				19316,02				27042,43				34768,83				34768,83				34768,83				19316,02				9658,01								
	7,00%				10,00%				14,00%				18,00%				18,00%				18,00%				10,00%				5,00%								
88.00.00	ESGOTO																																R\$ 24.752,74				
													9901,10				14851,64																				
													40,00%				60,00%																				
89.00.00	CAMINHÃO TANQUE																																R\$ 41.510,40				
	2075,52				5188,80				6641,66				6641,66				6641,66				5811,46				5188,80				3320,83								
	5,00%				12,50%				16,00%				16,00%				16,00%				14,00%				12,50%				8,00%								
90.00.00	ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS																																R\$ 104.760,48				
	62856,29				41904,19																																
	60,00%				40,00%																																
91.00.00	PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																																R\$ 58.467,87				
	35080,72				23387,15																																
	60,00%				40,00%																																
92.00.00	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA																																R\$ 9.807,62				
	9807,62																																				
	100,00%																																				
93.00.00	INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS																																R\$ 16.183,39				
	16183,39																																				
	100,00%																																				
94.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																																R\$ 804.397,00				
	72395,73				104571,61				104571,61				120659,55				120659,55				104571,61				96527,64				80439,70								
	9,00%				13,00%				13,00%				15,00%				15,00%				13,00%				12,00%				10,00%								
	<b>Total mensal (R\$)</b>				318.727,03				371.713,34				1.232.064,61				1.169.825,54				1.011.356,09				1.001.634,04				587.868,27				240.067,33				<b>5.933.256,24</b>
	<b>Total acumulado (R\$)</b>				318.727,03				690.440,37				1.922.504,97				3.092.330,52				4.103.686,61				5.105.320,65				5.693.188,91				240.067,33				<b>5.933.256,24</b>
	<b>Percentual mensal</b>				5,37				6,26				20,77				19,72				17,05				16,88				9,91				4,05				
	<b>Percentual acumulado</b>				5,37				11,64				32,40				52,12				69,16				86,05				95,95				100,00				