

	SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				5º				6º				7º				8º				9º				10º				VALOR DO ITEM				
		1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a									
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	50,00%				15,00%				5,00%				5,00%				5,00%				4,00%				4,00%				4,00%				4,00%				4,00%				109.222,78				
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5,00%				25,00%				35,00%				25,00%				10,00%																								194.955,38				
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA					3,00%				25,00%				40,00%				25,00%				7,00%																				272.698,23				
04.00.00	FUNDAÇÕES									5,00%				50,00%				45,00%																								335.256,11				
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES																									100,00%																12.420,59				
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA																	30,00%				50,00%				20,00%																146.770,40				
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES													25,00%				45,00%				30,00%																				24.981,66				
09.00.00	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS																									100,00%																540,74				
10.00.00	INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS																													100,00%												1.777,08				
11.00.00	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA																																	40,00%				60,00%				61.082,70				
13.00.00	SERRALHERIA																													15,00%				45,00%				40,00%				211.716,81				
14.00.00	REVESTIMENTO																									70,00%				30,00%												1.417,75				
15.00.00	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																																	35,00%				65,00%				4.312,82				
17.00.00	PINTURA																													5,00%				45,00%				50,00%				10.441,51				
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS																																	10,00%				90,00%				7.747,68				
19.00.00	DRENAGEM																	20,00%				25,00%				15,00%				10,00%				25,00%				5,00%				171.579,24				
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO																																	25,00%				60,00%				15,00%				146.378,79
21.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES																																					40,00%				60,00%				142.907,20
22.00.00	POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA	10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				100.255,50				
23.00.00	CAMINHÃO TANQUE	10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				17.408,40				
32.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,00%				5,00%				10,00%				13,00%				15,00%				8,00%				9,00%				7,00%				15,00%				15,00%				205.490,00				
32.00.02	PROJETOS	30,00%				50,00%				20,00%																																				2.992,00
Total mensal (R\$)		83.187,85				96.840,10				191.546,68				375.632,84				376.175,09				175.437,89				103.674,12				118.754,22				361.532,34				299.572,25				2.182.353,37				
Total acumulado (R\$)		83.187,85				180.027,95				371.574,62				747.207,46				1.123.382,55				1.298.820,43				1.402.494,56				1.521.248,78				1.882.781,12				2.182.353,37				2.182.353,37				
Percentual mensal		3,81				4,44				8,78				17,21				17,24				8,04				4,75				5,44				16,57				13,73								
Percentual acumulado		3,81				8,25				17,03				34,24				51,48				59,51				64,27				69,71				86,27				100,00								