



**P R E F E I T U R A
B E L O H O R I Z O N T E**

Cronograma do Contrato DJ-044/21



SUDECAP
RESENVOLVIMENTO DE CAPITAL

Contrato: DJ-044/21

Valor: R\$ 588.999,60
Saldo: R\$ 366.621,85

Data de início do contrato: 27/04/2021

Empresa: Nova Engevix Engenharia e Projetos S/A

Empreendimento: Serviço técnico para avaliação da conformidade dos projetos

executivos dos reservatórios Nado 1 e Vilarinho 2

Nº do Emp. (P.O): DV-S-INF-19:2447

Diretoria: Infraestrutura

Sector: DPPI-SD

Fiscalização: Leandro Cupertino

Observações:

Última medição

Nº : 07

Data: 15 /05 /2022

Valor: R\$ 132.198,91

O.S. :

Valor: R\$ 588.999,60

Data: 01/05/2021

Ano	2021	2022	Total
Contrato	108.988,91	480.010,69	588.999,60
Aditivo	-	146.657,34	146.657,34
Total	108.988,91	626.668,03	735.656,94

Ano 2021

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Contrato									13.827,03	44.232,15	50.929,73	-
%									1,85%	6,01%	6,92%	-

Ano 2022

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Contrato	34.029,92	79.358,92	79.358,92	-	132.198,91	100.573,79	100.573,79	100.573,79	-	-	-	-
%	4,63%	10,79%	10,79%	-	17,97%	13,67%	13,67%	13,67%	-	-	-	-

