

EMPRESAMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INICIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDO ACUMULADO	% EXECUÇÃO
Vila Alto Vera Cruz (Completo Avenida Santa Terezinha - emp. 0043) - Beco Joao Batista Maia	AJ-017/17	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BECO SÃO JOÃO BATISTA MAIA, VILA ALTO VERA CRUZ - PAC II/PRÓ-MORADIA	Em andamento	08/06/2017	08/10/2022	2.065.000,00	1.709.172,05	82,77%
Vila Cabana - Urbanizacao - O.P. 07/08	UB-014/19	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	IMPLANTAÇÃO DA RUA LENINE SILVA, EMP. 70 DO O.P. 2007/2008, NA CABANA DO PAI TOMÁS	Em andamento	01/07/2019	09/06/2023	751.999,95	196.986,68	26,20%
Vila Antena / Jardim Montanhês - O.P. 15/16	UB-015/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	ADEQUAÇÃO VIÁRIA A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE NA VILA ANTENA/JARDIM MONTANHÊS, EMP. 107 OP-15/16	Em andamento	15/07/2020	01/12/2022	978.600,00	486.290,13	49,69%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-018/21	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Intervenções, recuperação e estabilização de encosta do Beco Dona Rosa, Vila São Jorge III	Em andamento	31/03/2021	22/08/2022	188.461,16	169.046,21	89,70%
Vila Apollonia - Avenida Varzea da Palma	UB-043/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Serviços e Obras de Infraestrutura da Vila Apollonia	Em andamento	16/11/2020	08/07/2022	5.483.961,24	1.777.375,81	32,41%
Obras de Contencao de Encostas de BH - risco Alto e Muito Alto - 1ª Etapa - Vila Imperial/Cabana/Jardim Alvorada	AJ-012/16	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	PTS INTEGRADO ÀS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS VILAS JD ALVORADA, ÁREA, CABANA E IMPERIAL.	Em andamento	02/08/2016	15/10/2022	1.927.786,59	1.852.488,86	96,09%
Região do Isidoro - Plano de Ocupação	UB-012/21	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	SELAGEM DE IMÓVEIS E CADASTRO SOCIOECONÔMICOS DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS DE INTERESSE	Em andamento	19/02/2021	10/11/2022	619.972,04	89.092,48	14,37%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	UB-022/19	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	PTTS VILA VIVA SÃO TOMAZ / AEROPORTO	Em andamento	02/08/2019	17/10/2022	1.093.429,17	786.333,38	71,91%
COVID-19 - Mobilizacao Social	UB-022/21	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	Mobilização social no contexto da pandemia de COVID-19, nos assentamentos de interesse social PBH	Em andamento	10/05/2021	28/07/2023	308.980,52	103.620,88	33,54%
Agglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I	UB-036/19	ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA.	EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA LÚCIA	Em andamento	27/12/2019	08/06/2023	1.345.540,51	406.390,10	30,20%
Vila Mangueiras - Urbanizacao - O.P. 11/12 - (emp. 13)	AJ-020/17	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA VILA MANGUEIRAS - Bc. BEIA FLOR e RUA F	Em andamento	24/07/2017	05/06/2022	2.386.503,02	2.150.842,45	90,13%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-005/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO - OPERACIONALIZAÇÃO PEAR	Em andamento	20/02/2020	08/07/2022	2.718.098,74	2.712.368,87	99,79%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-005/21	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Recuperação estabiliz áreas de risco PEAR Vilas Conj Taquaril, Mariano de Abreu e S. Vicente	Em andamento	04/02/2021	28/06/2022	307.235,57	300.913,87	97,94%
Vila Bandeirantes - Conjunto Santa Maria (Construcao de UH Rua Flavita Bretas)	UB-029/19	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	CONSTRUÇÃO DE UH CONJ. BANDEIRANTES - EMPREENDIMENTOS Nº 23 DO OP 2009/2010 E Nº 18 DO OP 2013/2014	Em andamento	02/09/2019	17/07/2022	5.447.104,26	3.301.062,44	60,60%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-046/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras recuperação e estabilização Risco - PEAR, em vilas do Agglomerado Santa Lúcia	Em andamento	26/11/2020	16/10/2022	669.333,80	600.687,76	89,74%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-047/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras recuperação e estabiliz Risco PEAR, Vilas Conj Paulo VI, Beira Linha e Três Marias	Em andamento	26/11/2020	16/10/2022	680.090,13	514.259,71	75,62%
Quadra 93 - Bairro Manacás	SC-070/13	CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA OBRA 93 - BAIRRO MANACÁS.	Em andamento	05/12/2014	13/05/2022	1.677.457,28	1.457.272,56	86,87%
Obras de Contencao de Encostas de BH - risco Alto e Muito Alto - 1ª Etapa - Vila Imperial/Cabana/Jardim Alvorada	SC-080/14	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TRATAMENTO DE ÁREAS DE RISCO VILAS IMPERIAL, CABANA, ÁREA E JD ALVORADA	Em andamento	13/10/2014	06/11/2023	14.670.280,12	5.667.806,00	38,63%
Contencao de 12 Encostas (URBEL - Lotes I e II	AJ-003/18	CONATA ENGENHARIA LTDA.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE UH, SARJUM NO, O, VN, N, B - LOTE I	Em andamento	01/10/2019	06/05/2024	9.511.555,75	1.450.448,55	15,25%
URBANIZAÇÃO RUA BOA VISTA E RUA PAI JOAQUIM (VILA CABANA DO PAI TOMÁS) E BECO SINVAL (VILA VENTOSA)	UB-044/21	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Urbaniz. das ruas Boa Vista e Pai Joaquim na V. Cabana Pai Tomás e obras no Beco Sinval na V Ventosa	Em andamento	05/08/2021	04/05/2023	994.564,27	714.544,88	71,85%
Vila Estrela - Cercamento do Parque	UB-048/21	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Reparo e instalação de cercamento - Parque Ecológico Sto Antônio, Vila Estrela, Agglomerado Sta Lúcia	Em andamento	03/11/2021	31/05/2022	394.900,00	211.932,45	53,67%
Agglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I	SC-096/12	CONSÓRCIO CONATA-MARINS-LAMAR	OBRAS DO VILA VIVA NO AGLOMERADO SANTA LÚCIA- CONTRATO DE REPASSE 294.943-97 - PAC II - PRÓ-MORADIA	Em andamento	16/02/2013	30/06/2022	115.758.760,44	111.948.852,40	96,71%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	UB-003/21	CONSORCIO NOVA VILA AEROPORTO	Serviços e obras da construção total e/ou parcial de 392 UH nas Vilas São Tomaz e Aeroporto	Em andamento	03/03/2021	19/08/2023	19.579.011,10	10.607.800,35	54,18%
Rua California e Rua das Acacias	UB-009/21	CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA.	Urbanização R. Acácias - Emp. 37, OP 15/16 e R Califórnia - Emp. 40, OP 03/04 - Taquaril - Reg. Leste	Em andamento	09/02/2021	09/05/2022	1.579.678,11	1.447.891,17	91,66%
Vila Alto Vera Cruz - Urbanizacao - O.P. 13/14	UB-033/21	CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA.	Urbanização da R. Gal. Osório e Beco Áurea Maria (OP 13/14) e drenagem do Beco União, Alto Vera Cruz	Em andamento	01/07/2021	28/09/2022	1.583.495,27	78.256,55	4,94%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	AJ-017/16	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	CONSULTORIA PARA APOIO TÉCNICO GERENCIAL PARA APOIO À EXECUÇÃO DAS OBRAS VILA SÃO TOMÁS E AEROPORTO	Em andamento	08/06/2017	12/07/2022	1.271.832,37	924.156,74	72,66%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-021/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de estabilização áreas de risco geológico - operacionalização do PEAR - 2ª Etapa	Em andamento	10/05/2021	30/03/2023	809.802,39	390.506,29	48,22%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-030/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras contenção e recuperação de acesso Bc. São Francisco e Bc. do Funil, Vila Apollônia	Em andamento	16/06/2021	13/05/2022	157.201,29	157.197,03	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-031/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO E RECUP DE GUARDA CORPO NA R FLOR DE AMEIXA, 14 E R JOSE ANTÔNIO DA SILVA, 51, JD ALVORADA	Em andamento	24/06/2021	15/11/2022	224.018,96	224.018,96	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento	UB-037/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras contenção e tratam encosta Bc S. Tomás, 70 e 80, e manut escada acesso Bc. S. Rita	Em andamento	12/07/2021	03/12/2022	349.442,72	330.388,65	94,55%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-040/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de contenção, tratamento de encosta e drenagem na Rua Polônia, 900, Vila Apollônia	Em andamento	13/07/2021	04/12/2022	804.192,05	628.808,03	78,19%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-041/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de contenção e tratamento encosta na Av. Waldyr S. Emrich,495, Vila Alta Tensão I	Em andamento	19/07/2021	10/12/2022	270.622,00	270.602,98	99,99%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-043/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de manutenção e recuperação passarelas Vila Biquinhas e passarela no Jd. Felicidade	Em andamento	21/07/2021	12/12/2022	213.402,50	213.402,50	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-053/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras estabiliz áreas de risco através da operacionaliz PEAR e Centro de Apoio - 2ª Etapa	Em andamento	08/01/2021	27/01/2023	980.834,73	758.391,34	77,32%
Conjuntos Habitacionais - Manutencao	UB-015/19	FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	INTERVENÇÃO EM CONJUNTOS HABITACIONAIS CONSTRUÍDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Em andamento	01/07/2019	21/03/2023	2.292.561,61	1.806.734,82	78,81%
Vila Sao Francisco das Chagas - O.P. 11/12 e O.P. 13/14	UB-045/21	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	URBANIZAÇÃO NA VILA SÃO FCO DAS CHAGAS, EMPREEND. Nº 54 DO OP 11/12 E EMPREEND. Nº 47 DO OP 13/14	Em andamento	20/08/2021	11/05/2023	5.056.327,73	735.397,33	14,54%
Regularizacao Fundiaria Vilas Fatima, Marcola e Cafezal e Outros (Topografia)	UB-027/19	IGL ENGENHARIA LTDA	LEVANT. TOPOGRÁFICO SERRA, VILA VENTOSA, CONJ. RIBEIRO DE ABREU, MINAS CAIXA, BONSUCESSO, DANDARA	Em andamento	05/09/2019	06/06/2022	987.284,48	928.449,92	94,04%
Residencial Manaus	UB-011/20	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA. - EPP	Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV	Em andamento	09/07/2020	30/12/2022	333.779,00	105.000,25	31,46%
Duplicacao da BR 381/MG/Norte	UB-008/19	NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	PTTS ACOMPANHAMENTO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS OCUPANTES ANEL RODOVIÁRIO E RODOVIA BR-381	Em andamento	08/05/2019	15/02/2023	3.814.401,90	1.278.701,94	33,52%
Serviços Técnicos para Atendimento ao O.P. e Outros Programas (URBEL)	UB-049/21	POTENZA SOLUÇÕES PREDIAIS E FACILITIES LTDA	Levantamentos planaltimétricos cadastrais em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social - OP 15/16	Em andamento	16/11/2021	11/09/2022	474.999,96	367.900,14	77,45%
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014	AJ-004/16	SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	OP 13/14, IMBAÚBAS, MADRE GERTRUDES, BARÃO HOMEM DE MELO, VENTOSA, BANDEIRANTES, JD VALE, MANGUEIRAS	Em andamento	13/03/2017	03/09/2022	1.117.159,08	700.005,13	62,66%
Projetos de Contencao de 33 Encostas	SC-073/13	SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	PROJETOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS EM 33 ÁREAS DE RISCO. Nº DO CONTRATO DE REPASSE 351.494.81	Em andamento	27/01/2014	07/06/2022	1.850.166,96	1.483.000,11	80,15%
Elaboracao de Projetos O.P. 2013/2014 - Lote I - AJ-006/15	AJ-006/15	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014 - LOTE I	Em andamento	22/06/2015	13/08/2022	1.348.330,90	922.371,99	68,41%
Vila Cabana Pai Tomas - Projeto - PAC II	SC-083/13	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CABANA PAI TOMÁS - CONTRATO REPASSE Nº 352.814.71/2011	Em andamento	02/04/2014	30/11/2022	4.474.104,39	3.989.828,29	89,18%