

EMPREENDIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INÍCIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDÓ ACUMULADO	% EXECUÇÃO
Vila Ventosa - Urbanizacao - O.P. 11/12	AI-016/17	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	URBANIZAÇÃO NA VILA VENTOSA E IMBAÚBAS - EMPREENDIMENTOS 84 E 73 DO O.P. 2011/2012	Em andamento	09/06/2017	28/07/2023	2.141.243,00	463.680,17	21,65%
Vila Alto Vera Cruz (Complemento Avenida Santa Terezinha - emp. 0043) - Beco Joao Batista Maia	AI-017/17	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BECO SÃO JOÃO BATISTA MAIA, VILA ALTO VERA CRUZ - PAC II/PRÓ-MORADIA	Em andamento	08/06/2017	06/01/2023	2.065.000,00	1.800.958,24	87,21%
Vila Cabana - Urbanizacao - O.P. 07/08	UB-014/19	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	IMPLANTAÇÃO DA RUA LENINE SILVA, EMP. 70 DO O.P. 2007/2008, NA CABANA DO PAI TOMÁS	Em andamento	01/07/2019	09/06/2023	751.999,95	676.281,21	89,93%
Vila Antena / Jardim Montanhas - O.P. 15/16	UB-015/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	ADEQUAÇÃO VIÁRIA A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE NA VILA ANTENA/JARDIM MONTANHÊS, EMP. 107 OP-15/16	Em andamento	15/07/2020	26/11/2023	978.600,00	841.298,07	85,97%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-018/21	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Intervenções, recuperação e estabilização de encosta do Beco Dona Rosa, Vila São Jorge III	Em andamento	31/03/2021	22/08/2022	188.461,16	169.046,21	89,70%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-019/21	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Manutenção e Estabilização encostas Bc Canudos e Bc Esperança, Vila Leonina	Em andamento	08/04/2021	30/08/2022	828.308,27	788.038,31	95,14%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-021/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	Em andamento	08/09/2020	25/01/2023	2.710.992,15	2.053.739,05	75,76%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-035/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Rrecuperação e manutenção do Beco na Travessa Madeiras, Vila N.S. Fátima	Em andamento	29/10/2020	22/03/2022	484.400,42	437.798,10	90,38%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-037/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Recuperação e manut. de acessos nas áreas Esperança, Vitória e Rosa Leão	Em andamento	19/11/2020	07/04/2023	1.127.545,42	1.092.371,18	96,88%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma	UB-043/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Serviços e Obras de Infraestrutura da Vila Apolonia	Em andamento	16/11/2020	08/07/2022	5.483.961,24	1.874.402,28	34,18%
Obras de contencao de Encostas de BH - risco Alto e Muro Alto - 1a Etapa - Vila Imperial/Cabana/Jardim Alvorada	AI-012/16	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	PTS INTEGRADO ÀS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS VILAS JD ALVORADA, ÁREA, CABANA E IMPERIAL.	Em andamento	02/08/2016	15/10/2022	1.927.786,59	1.890.455,44	98,06%
Vila Alto Vera Cruz (Complemento Avenida Santa Terezinha - emp. 0043) - Beco Joao Batista Maia	SC-107/14	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	PTTS REFERENTES À ABERTURA E URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARIA - BAIRRO ALTO VERA CRUZ	Em andamento	20/09/2018	11/09/2020	179.500,41	149.767,77	83,44%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao	UB-012/21	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	SELAGEM DE IMÓVEIS E CADASTRO SOCIOECONÔMICOS DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS DE INTERESSE	Em andamento	19/02/2021	15/06/2023	619.972,04	166.291,12	26,82%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	UB-022/19	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	PTTS VILA VIVA SÃO TOMAZ / AEROPORTO	Em andamento	02/08/2019	16/03/2023	1.093.429,22	951.374,81	87,01%
COVID-19 - Mobilizacao Social	UB-022/21	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	Mobilização social no contexto da pandemia de COVID-19, nos assentamentos de interesse social PBH	Em andamento	10/05/2021	28/07/2023	308.980,52	111.958,40	36,23%
Taquaril 1a Etapa	UB-052/21	ARE ENGENHARIA EIRELI	Implantação de 72 unidades habitacionais para complementação do Residencial Olaria, Conj. Taquaril.	Em andamento	15/12/2021	05/09/2023	8.495.938,97	1.468.939,18	17,29%
Agglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I	UB-036/19	ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA.	EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA LÚCIA	Em andamento	27/12/2019	08/06/2023	1.345.540,51	593.666,30	44,12%
Vila Mangueiras - Urbanizacao - O.P. 11/12 - (emp. 13)	AI-020/17	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA VILA MANGUEIRAS - BC. BEIJA FLOR E RUA F	Em andamento	24/07/2017	31/05/2023	2.386.503,02	2.269.908,87	95,11%
Vila Ecologica, Jardim do Vale e Conjunto Captao Eduardo - O.P. 09/10	SC-086/12	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE VIAS EM VILAS E CH DAS REGIONAIS BARRIEIRO E NORDESTE - OP 2009/2010.	Em andamento	20/08/2012	26/07/2023	5.074.756,18	4.963.391,38	97,81%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-005/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO – OPERACIONALIZAÇÃO PEAR	Em andamento	20/02/2020	08/07/2022	3.516.873,97	2.713.416,36	77,15%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-005/21	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Recuperação estabilizar áreas de risco PEAR Vilas Conj Taquaril, Mariano de Abreu e S. Vicente	Em andamento	04/02/2021	28/06/2022	307.235,57	300.913,87	97,94%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-006/21	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Recuperação estabilizar áreas risco PEAR nas Vilas Estrela, Santana do Cafezal e Nossa Senhora Fátima	Em andamento	04/02/2021	28/06/2022	501.557,58	402.805,29	80,31%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-007/21	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Recuperação estabilizar áreas risco Rua Pe Argemiro Moreira, Vilas Beira Linha e Conjunto Paulo V	Em andamento	04/02/2021	25/12/2022	828.775,74	382.242,47	46,12%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-008/21	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Recuperação estabilização de áreas de risco PEAR, no Conjunto Paulo V	Em andamento	04/02/2021	25/12/2022	450.332,68	295.041,82	65,52%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-018/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO – PEAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	Em andamento	17/08/2020	07/07/2022	749.631,02	743.098,94	99,13%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-020/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO – PEAR VILAS ALTO VERA CRUZ E TAQUARIL	Em andamento	10/08/2020	01/01/2022	732.605,40	729.184,10	99,53%
Vila Bandeirantes - Conjunto Santa Maria (Construcao de UH Rua Flavita Bretas)	UB-029/19	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	CONSTRUÇÃO DE UH CONJ. BANDEIRANTES - EMPREENDIMENTOS Nº 23 DO OP 2009/2010 E Nº 18 DO OP 2013/2014	Em andamento	02/09/2019	12/07/2023	5.447.104,26	3.520.096,07	64,62%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-044/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras de Recup e Estabilização áreas de risco geológico – PEAR, vilas do Aglomerado Serra	Em andamento	24/11/2020	17/04/2022	632.220,69	632.208,69	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-045/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serv e Obras estabilizar risco - PEAR, nas Vilas Alto Vera Cruz, Caetano Furquim e Conjunto Taquaril	Em andamento	23/11/2020	16/04/2022	727.163,84	725.448,91	99,76%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-046/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras recuperação e estabilização Risco - PEAR, em vilas do Aglomerado Santa Lúcia	Em andamento	26/11/2020	16/10/2022	669.333,80	619.816,23	92,60%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-047/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras recuperação e estabilizar Risco PEAR, Vilas Conj Paulo VI, Beira Linha e Três Marias	Em andamento	26/11/2020	16/10/2022	680.090,13	675.505,57	99,33%
Vila Mariquinha e Boa União - Contencao de Encostas	UB-049/22	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Estabilização de encostas na Vila Mariquinhas e na Vila Boa União.	Em andamento	01/08/2022	25/08/2023	1.413.757,08	24.814,84	1,76%
Taquaril - 2a e 3a Etapas	SC-233/11	CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.	OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DE UH DO CONJ. TAQUARIL - PAC/PRÓ-MORADIA - CONTRATO Nº 229.136.60	Em andamento	16/11/2011	22/10/2019	61.807.904,54	55.695.211,60	90,11%
Quadra 93 - Bairro Manacás	SC-070/13	CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA OBRA 93 - BAIRRO MANACÁS.	Em andamento	05/12/2014	13/05/2022	1.677.457,28	1.457.272,56	86,87%
Rua Vitoria - Vila Nova Cachoeirinha - Urbanizacao	SC-157/12	CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	URBANIZAÇÃO DA RUA VITÓRIA NA VILA CACHOEIRINHA OP 05/06 e 07/08	Em andamento	05/12/2014	17/12/2021	1.260.549,94	1.185.059,09	94,01%
URBANIZAÇÃO VILAS BOA ESPERANÇA, TREVÓ E PAQUETÁ	UB-010/19	CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	URBANIZAÇÃO VILAS BOA ESPERANÇA, TREVÓ E PAQUETÁ, SARMU NORDESTE E PAMPULHA	Em andamento	24/06/2019	09/12/2023	2.771.525,27	1.310.624,24	47,29%
Taquaril 1a Etapa	UB-047/21	CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	Urbanização da Rua Tirol no Conjunto Taquaril	Em andamento	23/09/2021	14/02/2023	1.476.028,36	1.003.519,83	67,99%
CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012	SC-073/12	CIVITAS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME	EXECUÇÃO PROJ. TÉC. TRABALHO SOCIAL - PTTS - PAC II - 15 ENCOSTAS	Em andamento	01/07/2013	15/09/2019	1.308.560,71	1.240.484,95	94,80%
MCMV Entidades Municipal - Producao Habitacional em Terrenos Publicos	UB-006/22	COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos Infra. e Edificações –Prog. Habitacional Entidades de BH	Em andamento	21/02/2022	10/02/2024	2.350.000,00	45.404,06	1,93%
Elaboracao de Projetos Diversos URBEL (empreendimentos 0345, 2269 e 2559)	UB-010/22	COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Projetos Lote I - Cj. Mariano Abreu, Beco E (Agl. Sta Lucia) e Res Pedro Lessa (Pedr Prado Lopes)	Em andamento	24/03/2022	12/03/2024	424.999,65	21.485,72	5,06%
Novo Lajedo - Saneamento do Corrego Lajinha (Quilombo Mangueiras) e Rua Bonsucesso	UB-016/22	COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Estudos e projetos Granja Werneck, assent. N. Lajedo e Tupi Lajedo-Córr. Lajinha/Quilombo Mangueiras	Em andamento	18/04/2022	05/06/2024	1.750.000,00	23.530,31	1,34%
Construcao de Unidades Habitacionais - Via 710	UB-036/22	COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Projetos para implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social no entorno da Via 710	Em andamento	04/07/2022	19/12/2024	1.250.000,00	9.412,13	0,75%
Agglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I	SC-154/12	COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Serviços de PTTS - Vila Viva no Aglomerado Santa Lúcia - CONTRATO DE REPASSE Nº 294.943-97	Em andamento	16/02/2013	16/08/2016	2.796.265,81	2.343.523,80	83,81%
CONTRATO-GUARDA CHUVA 2015	SC-168/12	COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	PTTS: VILA VIVA (MORRO DAS PEDRAS) E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (VILA MARIANO DE ABREU)	Em andamento	05/12/2014	23/05/2019	1.570.876,51	622.747,61	39,64%
Vila Cabana Pai Tomas - Urbanizacao PAC II - O.P. 07/08 e 09/10	AI-015/17	COMIM CONSTRUTORA EIRELI	URBANIZAÇÃO EMPREENDIMENTOS 70 E 80 DO OP 07/08 E 09/10 NA VILA CABANA DO PAI TOMÁS	Em andamento	18/07/2017	01/06/2020	4.374.493,52	3.362.351,12	76,86%

EMPREENHIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INÍCIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDU ACUMULADO	% EXECUÇÃO
Contenção de 12 Encostas (URBEL) - Lotes I e II OPUS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DE BH - RISCO ALTO e MUITO ALTO - 1a Etapa - Vila Imperial/Cabana/Jardim Alvorada	AJ-030/15	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 21 DE ABRIL, VILA SENHOR DOS PASSOS.	Em andamento	23/04/2018	14/12/2019	1.306.347,90	1.306.347,90	100,00%
Vila Sport Club Glalija	SC-080/14	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TRATAMENTO DE ÁREAS DE RISCO VILAS IMPERIAL, CABANA, ÁREA E JD ALVORADA	Em andamento	13/10/2014	06/11/2020	14.670.280,12	5.667.806,00	38,63%
Cercamento de Areas de Intervenção da Urbel - UB-054/22	UB-054/22	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE DO CÔRREGO ITAMBÊ E URBANIZAÇÃO NA VILA SPORT CLUB/GLALIÁ	Em andamento	05/12/2014	05/09/2020	1.596.710,07	1.352.523,55	84,71%
Cercamento de Areas de Intervenção da Urbel - UB-055/22	UB-055/22	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Cercamento de áreas do Bairro Manacás	Em andamento	17/08/2022	13/01/2023	406.357,55	157.265,79	38,70%
Contenção de 12 Encostas (URBEL) - Lotes I e II	AJ-003/18	CONATA ENGENHARIA LTDA.	Cercamento de áreas do Parque do Pocinho, Córrego Cardoso e Rua Jardim do Vale.	Em andamento	17/08/2022	14/03/2023	861.327,03	98.022,90	11,38%
Vila Pedreira Prado Lopes - 272 UH	SC-074/13	CONATA ENGENHARIA LTDA.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE UH, SARMU NO, O, VN, N, B - LOTE I	Em andamento	01/10/2019	06/05/2024	9.511.555,75	2.423.867,35	25,48%
Vila Marcola - Urbanizacao do OP 13/14	UB-009/22	CONATA ENGENHARIA LTDA.	OBRA PEDREIRA PRADO LOPES - PROGRAMA PAC 2007 - CONTRATO REPASSE Nº 07.2.0603.1	Em andamento	21/08/2013	03/01/2020	15.791.938,87	15.700.738,69	99,42%
URBANIZAÇÃO VILAS N.S. APARECIDA, MARÇOLA E CONJUNTO SANTA MARIA	AJ-014/17	CONEST ENGENHARIA LTDA.	VILA MARÇOLA - URBANIZAÇÃO DO O.P. 2013/2014	Em andamento	24/03/2022	13/12/2023	3.318.620,58	563.876,23	16,99%
URBANIZAÇÃO VILAS SUMARÉ E CABANA PAI TOMÁS	AJ-018/15	CONEST ENGENHARIA LTDA.	URBANIZAÇÃO VILAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MARÇOLA E CONJUNTO SANTA MARIA	Em andamento	11/07/2017	17/10/2022	3.010.820,46	2.245.344,48	74,58%
Vila Novo Sao Lucas - Urbanizacao - O.P. 07/08, 11/12 e 13/14	UB-007/20	CONEST ENGENHARIA LTDA.	URBANIZAÇÃO DA VILAS SUMARÉ (OP 2009/2010 e 2011/2012) E CABANA PAI TOMÁS (OP 2011/2012)	Em andamento	18/07/2018	02/01/2024	3.362.921,65	1.100.343,58	32,72%
Vila Jardim Alvorada - Rua Joaquim Pedro Andrade	UB-015/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	URBANIZ. E TRATAMENTO CÔRREGO MANGUEIRAS (OP 11/12), RUA GAITA (OP 07/08), VILA N S LUCAS (OP 13/14)	Em andamento	07/04/2020	25/02/2022	3.575.760,83	3.433.777,20	96,03%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I	UB-020/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Abertura da Rua Joaquim Pedro de Andrade, empreendimento nº 91 do OP 2013/2014, na Vila Jd Alvorada	Em andamento	18/04/2022	13/03/2023	1.781.166,31	676.772,25	38,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I	UB-021/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Contenção e drenagem de encosta na Rua Colibri, 78 (Beco), Vila Cemig, Regional Barreiro	Em andamento	20/05/2022	13/02/2023	464.058,82	464.058,82	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I	UB-043/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Proteção com tela argamassada e drenagem de encosta na Avenida Avai, 502, Vila Califórnia	Em andamento	20/05/2022	13/02/2023	274.314,57	274.314,55	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - UB-043/22	UB-043/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Contenção e tratamento de encosta e drenagem pluvial - Rua Izabel, 03, São Jorge II	Em andamento	19/08/2022	15/05/2023	428.764,38	263.176,36	61,38%
URBANIZAÇÃO RUA BOA VISTA E RUA PAI JOAQUIM (VILA CABANA DO PAI TOMÁS) E BECO SINVAL (VILA VENTOSA)	UB-044/21	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Urbaniz. das ruas Boa Vista e Pai Joaquim na V. Cabana Pai Tomás e obras no Beco Sinval na V Ventosa	Em andamento	05/08/2021	04/05/2023	994.564,27	725.763,39	72,97%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - UB-044/22	UB-044/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Obras contenção e tratam encosta e drenagem pluvial na R. Geraldo Vasconcelos, 760, Vila Pantanal	Em andamento	19/08/2022	15/05/2023	391.416,03	312.745,35	79,90%
Vila Estrela - Cercamento do Parque	UB-048/21	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Reparo e instalação de cercamento - Parque Ecológico Sto Antônio, Vila Estrela, Aglomerado Sta Lúcia	Em andamento	03/11/2021	31/05/2022	394.900,00	213.605,22	54,09%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I	UB-050/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Obras tratam e contenção encosta, recup pisos com abatimento e drenagem pluvial R. Pedro Lessa, 575	Em andamento	19/08/2022	15/05/2023	179.224,41	179.224,41	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I	UB-053/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Recuperação, estabilização de edificações e de áreas de risco através de operacionalização do PEAR	Em andamento	19/08/2022	05/11/2024	2.179.193,44	97.991,86	4,50%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - UB-061/22	UB-061/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Trat encosta, contenção e drenag R Flor de Iz, 30, R Germano Nascimento, Bc Beija Flor, V Mangueiras	Em andamento	07/09/2022	03/06/2023	418.514,59	395.796,60	94,57%
VILAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA [EMP. 23, OP 11/12] E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO [EMP. 22, OP 09/10]	UR-002/18	CONEST ENGENHARIA LTDA.	URBANIZAÇÃO VILAS N. SENHORA DE FÁTIMA (OP 11/12) E N. SENHORA DA CONCEIÇÃO (OP 09/10)	Em andamento	16/07/2018	27/09/2023	1.806.906,50	737.613,46	40,82%
VILA NOVO OURO PRETO [Emp. 88 do OP 07/08; Emp. 99 do OP 09/10; 1	UR-004/18	CONEST ENGENHARIA LTDA.	URBANIZAÇÃO VILA NOVO OURO PRETO - OP 2007/2008; 2009/2010 e 2011/2012	Em andamento	16/07/2018	02/10/2023	4.134.667,68	3.442.915,10	83,28%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-013/22	CONSORCIO BELO HORIZONTE- LOTE II	Recup. estabiliz. áreas Risco PEAR, Manut Centro Ap Leste, Veículos, Equip. apoio obras de moradores	Em andamento	10/05/2022	07/08/2023	1.247.835,72	583.487,37	46,76%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-014/22	CONSORCIO BELO HORIZONTE- LOTE II	Contenção, proteção de encostas, drenagem de becos e ruas Novo São Lucas, Taquaril e Alto Vera Cruz	Em andamento	18/04/2022	16/07/2023	2.263.618,57	835.650,57	36,92%
Agglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I	SC-096/12	CONSORCIO CONATA-MARINS-LAMAR	OBRAS DO VILA VIVA NO AGLOMERADO SANTA LÚCIA- CONTRATO DE REPASSE 294 943-97 - PAC II - PRÓ-MORADIA	Em andamento	16/02/2013	27/12/2022	115.758.760,87	114.495.532,98	98,91%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	UB-001/21	CONSORCIO NOVA VILA AEROPORTO	Serviços e obras da construção total e/ou parcial de 392 UH nas Vilas São Tomaz e Aeroporto	Em andamento	03/03/2021	19/08/2023	19.579.011,11	13.999.557,49	71,50%
Vila Minascaixa B - Urbanizacao - O.P. 11/12	UB-007/22	CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA.	Abertura Rua P5 e Rua N, empreendimento nº 101 do OP 2011/2012 - Conjunto Minas Caixa	Em andamento	21/02/2022	15/06/2023	1.799.774,11	249.501,55	13,86%
Rua California e Rua das Acacias	UB-009/21	CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA.	Urbanização R. Acácias - Emp. 37, OP 15/16 e R Califórnia - Emp. 40, OP 03/04 - Taquaril - Reg Leste	Em andamento	09/02/2021	09/05/2022	1.579.678,17	1.447.891,17	91,66%
Vila Alto Vera Cruz - Urbanizacao - O.P. 13/14	UB-033/21	CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA.	Urbanização da R Gal. Osório e Beco Áurea Maria (OP 13/14) e drenagem do Beco União, Alto Vera Cruz	Em andamento	01/07/2021	27/12/2023	1.583.495,27	253.090,05	15,98%
Vila Alto Vera Cruz - Urbanizacao e Construcão de U.H. - O.P. 05/06	UR-003/18	CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA.	COMPLEMENTAÇÃO DE URBANIZAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO, VILA ALTO VERA CRUZ - OP 2005/2006	Em andamento	16/07/2018	06/01/2020	1.246.701,36	1.179.488,48	94,61%
Agglomerado Morro das Pedras - Complemento	SC-116/12	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	OBRAS VILA VIVA MORRO DAS PEDRAS - PAC II - CONTRATO DE REPASSE Nº 352.708-89	Em andamento	16/02/2013	09/10/2020	20.954.394,55	13.871.398,18	66,20%
Quadra do Santa Lucia	UB-003/22	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	Serviços e obras para construção de quadra poliesportiva no Aglomerado Santa Lúcia	Em andamento	20/01/2022	14/01/2023	1.421.442,32	1.384.727,74	97,42%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-034/22	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	Demolição e Remoção de entulhos em imóveis no Morro das Pedras e Vila Cemig	Em andamento	25/05/2022	22/08/2022	34.381,18	22.983,80	66,85%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio	UB-045/22	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	Recuperação e manutenção de infraestrutura e contenção - Rua Barreiro, 10, Conjunto Taquaril.	Em andamento	01/08/2022	27/04/2023	332.280,01	1.428,72	0,43%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio - UB 047/2022	UB-047/22	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	Recuperação e manutenção de infraestrutura e contenção na Rua Joaquina J. Raimundo, Id. Felicidade	Em andamento	05/08/2022	31/05/2023	542.623,56	4.041,43	0,74%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio - UB 048/2022	UB-048/22	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	Intervenções de recuperação e manutenção de infraestrutura e contenção em becos do Conj. Esperança	Em andamento	05/08/2022	28/10/2023	1.605.492,86	111.056,89	6,92%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio - UB-057/22	UB-057/22	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	Recuperação e manutenção da drenagem na Estrada Nova Lima limite da área Terra Nossa e Conj Taquaril	Em andamento	22/08/2022	18/05/2023	520.575,64	140.020,69	26,90%
PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018	UB-026/21	D.P.R.COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Fornecimento de mat. diversos de construção para Programa Estrutural Áreas de Risco - PEAR Lote III	Em andamento	15/06/2021	07/09/2022	73.329,37	35.541,15	48,47%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	AJ-017/16	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	CONSULTORIA PARA APOIO TÉCNICO GERENCIAL PARA APOIO À EXECUÇÃO DAS OBRAS VILA SÃO TOMÁS E AEROPORTO	Em andamento	08/06/2017	10/10/2022	1.271.832,37	974.345,39	76,61%
Vila Cemig / Antenas - Urbanizacao - O.P. 09/10	SC-071/12	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	CONSULTORIA - VILA VILA CEMIG/ALTO ANTENAS - CONTRATO DE REPASSE Nº 268.492-08	Em andamento	14/05/2012	02/09/2020	1.791.631,53	1.701.187,75	94,95%
URBEL - intervenções para eliminação de risco nas regionais Centro sul, Leste e Nordeste - Lote II - Manutenção URBEL - AJ-003/17	AJ-003/17	ENGENCOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	OBRAS CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MORADIAS - REG. CENTRO-SUL, LESTE E NORDESTE	Em andamento	15/05/2017	31/12/2019	10.165.240,05	10.154.134,96	99,89%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-018/22	ENGENCOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Contenção e tratamento de encostas na Rua Flor da Ameia, nº 79, Vila Jd Alvorada, Regional Pampulha	Em andamento	10/05/2022	03/02/2023	321.404,37	321.404,37	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-019/22	ENGENCOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Contenção e tratamento de encostas na R. Otaviano Neves, nº 306, e Beco Dois, 291 A, Novo Ouro Preto	Em andamento	10/05/2022	03/02/2023	207.912,25	207.912,24	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-033/22	ENGENCOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Contenção e recuperação de acesso: Rua Taboas, Vila S João Batista, e Quadra E, Vila N. S. Aparecida	Em andamento	30/05/2022	23/02/2023	335.086,21	335.086,20	100,00%

EMPREENDIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INÍCIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDÓ ACUMULADO	% EXECUÇÃO
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-051/22	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Drenagem, contenção, guarda corpo, piso- áreas Vitória, Esperança, Helena Greco, Rosa Leão - Isidora	Em andamento	11/08/2022	03/11/2023	1.311.883,50	85.016,19	6,48%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-052/22	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Contenção tratam. encosta Bc Campo, 290, Vila Marquinhos e R. Barão Coromandel, 781, Vila São Tomaz	Em andamento	11/08/2022	07/05/2023	375.118,60	118.477,79	31,58%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-058/22	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Contenção e tratamento de encostas Rua Engenho do Sol, 294, Vila Jardim Alvorada	Em andamento	22/08/2022	18/05/2023	871.202,99	141.820,24	16,28%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-059/22	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Recuperação e estabilização edificações e áreas de risco geológico através da Operacionalização PEAR	Em andamento	22/08/2022	08/11/2024	2.520.183,28	148.620,09	5,90%
Execução de obras para Erradicação de Risco Geológico e de saneamento nas intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município	UB-002/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de contenção na Rua João Procópio de Carvalho, nº 74, Jardim Alvorada	Em andamento	19/01/2021	14/12/2021	86.877,53	86.587,61	99,67%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-004/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Obras estabiliz áreas de risco na Rua Padre Geraldo – Beco C, 60, Vila Madre Gertrude I	Em andamento	20/01/2021	15/12/2021	169.849,16	169.849,16	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-017/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Obras de contenção e estabilização de encosta, Jardim Alvorada	Em andamento	01/03/2021	23/07/2022	609.919,20	609.919,18	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I	UB-020/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de estabilização de áreas de risco, Vila Cabana e Vila Senhor dos Passos	Em andamento	10/05/2021	01/10/2022	225.925,87	225.740,22	99,92%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-021/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de estabilização áreas de risco geológico - operacionalização do PEAR – 2ª Etapa	Em andamento	10/05/2021	30/03/2023	809.802,39	809.802,38	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-022/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	RECUPERAÇÃO DE GABIÃO E PASSARELA, LOCALIZADOS NA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	Em andamento	08/09/2020	30/01/2022	241.611,70	241.611,69	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-023/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E CONTENÇÕES PARA 1ª ETAPA, VILA BERNADETE, REGIONAL BARREIRO	Em andamento	08/09/2020	30/01/2022	247.428,87	247.428,87	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-023/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA JOÃO PROCÓPIO CARVALHO, 220, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA	Em andamento	22/06/2021	13/11/2022	531.327,01	531.327,00	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-025/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	ESTABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO COM PROTEÇÃO DE ENCOSTA E CONSTRUÇÃO DE Muros de Arrimo – VILA BATIK	Em andamento	08/09/2020	30/01/2022	226.870,93	226.870,93	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-026/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	ESTABILIZAÇÃO – RUAS DIAMANTINA (VILA CABANA PAI TOMAS) E CASSIMIRO DE ABREU (VILA SENHOR PASSOS)	Em andamento	08/09/2020	30/01/2022	192.172,72	192.172,70	100,00%
Execução de obras para Erradicação de Risco Geológico e de saneamento nas intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município	UB-029/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Contenção e tratam. de encostas R. Flor da Esperança, 69 e R. Flor da Macieira 60, Vila Jd. Alvorada	Em andamento	03/11/2020	27/03/2022	296.282,32	296.282,30	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-029/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA FLOR DO ORIENTE, 215, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA	Em andamento	16/06/2021	07/11/2022	328.334,09	328.334,08	100,00%
Execução de obras para Erradicação de Risco Geológico e de saneamento nas intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município	UB-030/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Contenção e drenagem R. Campo do Meio, Vila Apolônia e R. Davidson Pimenta da Rocha, Jd Comerciais	Em andamento	03/11/2020	27/03/2022	528.272,21	528.272,18	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-030/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras contenção e recuperação de acesso Bc. São Francisco e Bc. do Funil, Vila Apolônia	Em andamento	16/06/2021	11/05/2022	157.201,29	157.197,03	100,00%
Execução de obras para Erradicação de Risco Geológico e de saneamento nas intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município	UB-031/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Contenção e gabião Av. Fazenda Velha, 198, Conj Jd Felicidade e Bc. de Julho, 183, Minaslândia	Em andamento	03/11/2020	27/03/2022	217.591,50	217.591,50	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-031/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO E RECUP DE GUARDA CORPO NA R FLOR DE AMEIXA, 14 E R JOSE ANTÔNIO DA SILVA, 51, JD ALVORADA	Em andamento	24/06/2021	15/11/2022	224.018,96	224.018,96	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-032/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras contenção, tratam. encosta drenagem R. Margarida Praxedes Torres, 1176 N. Esperança	Em andamento	05/07/2021	26/11/2022	155.528,02	155.528,02	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-034/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA JORNALISTA JOÃO BOSCO, VILA VISTA ALEGRE, REGIONAL OESTE	Em andamento	06/07/2021	27/11/2022	419.095,85	222.799,55	53,16%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento	UB-035/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO DA ENCOSTA NA RUA CAMPO DO MEIO, ESTENDENDO ATÉ A RUA POLONIA, 814, VILA APOLÔNIA	Em andamento	06/07/2021	27/11/2022	261.915,25	261.915,25	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento	UB-036/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO, TRATAMENTO DA ENCOSTA E DRENAGEM NA RUA CORONEL LOURIVAL VASCONCELOS, 58, JARDIM ALVORADA	Em andamento	12/07/2021	03/12/2022	225.099,23	225.099,21	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento	UB-037/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras contenção e tratam encosta Bc S. Tomás, 70 e 80, e manut escada acesso Bc. S. Rita	Em andamento	12/07/2021	03/12/2022	349.442,72	349.442,72	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-040/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de contenção, tratamento de encosta e drenagem na Rua Polônia, 900, Vila Apolônia	Em andamento	13/07/2021	04/12/2022	804.192,05	804.192,05	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-041/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de contenção e tratamento encosta na Av. Waldyr S. Emrich,495, Vila Alta Tensão I	Em andamento	19/07/2021	10/12/2022	270.622,00	270.602,98	99,99%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-042/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras contenção e tratamento de encosta setores das R. Doze e R. Esportes, Vila Bernadete	Em andamento	19/07/2021	10/12/2022	616.870,99	616.870,78	100,00%
URBEL - intervenções para eliminação de risco geológico e de saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-043/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de manutenção e recuperação passarelas Vila Biquinhas e passarela no Jd. Felicidade	Em andamento	21/07/2021	12/12/2022	213.402,50	213.402,50	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-051/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Obras e estabilização de áreas de risco na Rua Cinábrio, 241, 2ª etapa, Vila Senhor dos Passos	Em andamento	08/01/2021	04/09/2021	196.739,07	196.739,05	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-052/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras estabiliz áreas risco Bc José Felipe, 83 Vila Cabana e R 21 abril, 484 Sr. Passos	Em andamento	08/01/2021	03/12/2021	327.488,61	327.488,60	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-053/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras estabiliz áreas de risco através da operacionaliz PEAR e Centro de Apoio - 2ª Etapa	Em andamento	08/01/2021	27/01/2023	980.834,73	980.834,69	100,00%
Conjuntos Habitacionais - Manutenção	UB-015/19	FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	INTERVENÇÃO EM CONJUNTOS HABITACIONAIS CONSTRUÍDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Em andamento	01/07/2019	21/03/2023	2.292.561,61	1.829.193,08	79,79%
PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018	UB-041/20	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Fornecimento de mat. diversos de construção para o Programa Estrutural Áreas de Risco – PEAR Lote V	Em andamento	04/11/2020	27/01/2022	82.040,17	40.075,17	48,85%
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	AI-046/15	GC MATERIAIS BÁSICOS EIRELI	Fornecimento de Materiais - PEAR	Em andamento	03/08/2016	29/07/2017	836.808,88	836.752,04	99,99%
Taquaril - 2a e 3a Etapas	UB-046/21	GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA	Serviços de levantamento topográfico para fins de Regularização Fundiária no Conjunto Taquaril	Em andamento	30/09/2021	10/08/2022	411.900,00	8.471,50	2,06%
Obras de contenção de encostas de BH - Risco Alto e Médio Alto - 2a Etapa - Taquaril e Conego Pinheiro	UB-003/20	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	Estabilização de Encostas e Tratamento de Áreas de Risco no Conj. Taquaril e Vila Cônego Pinheiro	Em andamento	14/02/2020	27/07/2023	3.483.852,28	265.589,60	7,62%
Vila Sao Francisco das Chagas - O.P. 11/12 e O.P. 13/14	UB-045/21	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	URBANIZAÇÃO NA VILA SÃO FCO DAS CHAGAS, EMPREEND. Nº 54 DO OP 11/12 E EMPREEND. Nº 47 DO OP 13/14	Em andamento	20/08/2021	11/05/2023	5.056.327,73	1.881.427,35	37,21%
Vila Nova Cachoeirinha	UB-050/21	HF ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Urbanização do Beco Vitória, empreendimento nº. 55 do OP 2009/2010, na Vila Nova Cachoeirinha	Em andamento	22/11/2021	11/11/2023	2.836.739,00	401.786,93	14,16%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	AI-056/17	KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS VILAS SÃO TOMAZ E AEROPORTO	Em andamento	21/03/2018	06/09/2020	40.297.278,53	20.717.925,85	51,41%
Residencial Manaus	UB-011/20	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA.	Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV	Em andamento	09/07/2020	30/12/2022	333.779,00	149.934,14	44,92%
Quadra Esportiva do Dandara - Emenda Parlamentar	UB-012/22	MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	Implantação do Centro de Convivência Dandara, quadra poliesportiva da Comunidade Dandara	Em andamento	21/03/2022	14/05/2023	812.088,02	333.357,25	41,05%
Elaboracao de PGE - Lote II	SC-104/14	ORBIS LTDA.	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS (PGE) DO OP 2013/2014	Em andamento	25/02/2015	31/05/2019	1.012.738,11	636.157,02	62,82%
Contencao de 12 Encostas (URBEL) - Lotes I e II	SC-119/14	PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA	CONSULTORIA DE OBRAS - 15 ENCOSTAS PAC I - CONTRATO DE REPASSE 0.351.561-08/2011	Em andamento	23/03/2015	01/07/2019	459.981,40	366.148,19	79,60%
Serviços Tecnicos para Atendimento ao O.P. e Outros Programas (URBEL)	UB-049/21	POTENZA SOLUÇÕES PREDIAIS E FACILITIES LTDA	Levantamentos planaltimétricos cadastrais em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social - OP 15/16	Em andamento	16/11/2021	20/12/2022	589.715,90	501.079,75	84,97%

