

EMPREENHIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INÍCIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDU ACUMULADO	% EXECUÇÃO
Vila Cabana - Urbanizacao - O.P. 07/08	UB-014/19	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	IMPLANTAÇÃO DA RUA LENINE SILVA, EMP. 70 DO O.P. 2007/2008, NA CABANA DO PAI TOMÁS	Em andamento	01/07/2019	09/06/2023	751.999,95	669.709,51	89,06%
Vila Antena / Jardim Montanhês - O.P. 15/16	UB-015/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	ADEQUAÇÃO VIÁRIA A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE NA VILA ANTENA/JARDIM MONTANHÊS, EMP. 107 OP-15/16	Em andamento	15/07/2020	01/12/2022	978.600,00	841.298,07	85,97%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-021/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	Em andamento	08/09/2020	25/01/2023	2.710.992,15	1.966.224,40	72,53%
Manutencao de Intervencoes em Vilas e Favelas	UB-037/20	A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Recuperação e manut. de acessos nas áreas Esperança, Vitória e Rosa Leão	Em andamento	19/11/2020	07/04/2023	1.127.545,42	1.082.111,76	95,97%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	AJ-012/16	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	PTS INTEGRADO ÀS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS VILAS ID ALVORADA, ÁREA, CABANA E IMPERIAL.	Em andamento	02/08/2016	15/10/2022	1.927.786,59	1.890.455,44	98,06%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-012/21	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	SELAGEM DE IMÓVEIS E CADASTRO SOCIOECONÔMICOS DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS DE INTERESSE	Em andamento	19/02/2021	15/06/2023	619.972,04	166.291,12	26,82%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	UB-022/19	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	PTTS VILA VIVA SÃO TOMAZ / AEROPORTO	Em andamento	02/08/2019	17/10/2022	1.093.429,22	925.082,18	84,60%
COVID-19 - Mobilizacao Social	UB-022/21	ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA.	Mobilização social no contexto da pandemia de COVID-19, nos assentamentos de interesse social PBH	Em andamento	10/05/2021	28/07/2023	308.980,52	111.958,40	36,23%
Taquaril 1a Etapa	UB-052/21	ARE ENGENHARIA EIRELI	Implantação de 72 unidades habitacionais para complementação do Residencial Olaria, Conj. Taquaril.	Em andamento	15/12/2021	05/09/2023	8.495.938,97	1.208.224,32	14,22%
Agglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I	UB-036/19	ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA.	EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA LÚCIA	Em andamento	27/12/2019	08/06/2023	1.345.540,51	554.259,95	41,19%
Vila Mangueiras - Urbanizacao - O.P. 11/12 - (emp. 13)	AJ-020/17	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA VILA MANGUEIRAS - BC, BEIJA FLOR E RUA F	Em andamento	24/07/2017	31/05/2023	2.386.503,02	2.264.916,05	94,91%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-007/21	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Recuperação estabiliz áreas risco Rua Pe Argemiro Moreira, Vilas Beira Linha e Conjunto Paulo V	Em andamento	04/02/2021	25/12/2022	828.775,74	337.749,51	40,75%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-008/21	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Recuperação estabilização de áreas de risco PEAR, no Conjunto Paulo V	Em andamento	04/02/2021	25/12/2022	450.332,68	234.703,16	52,12%
Vila Bandeirantes - Conjunto Santa Maria (Construcao de UH Rua Flavita Bretas)	UB-029/19	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	CONSTRUÇÃO DE UH CONJ. BANDEIRANTES - EMPREENDIMENTOS Nº 23 DO OP 2009/2010 E Nº 18 DO OP 2013/2014	Em andamento	02/09/2019	12/07/2023	5.447.104,26	3.493.001,10	64,13%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II	UB-047/20	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras recuperação e estabiliz Risco PEAR, Vilas Conj Paulo Vi, Beira Linha e Três Marias	Em andamento	26/11/2020	16/10/2022	680.090,13	675.505,57	99,33%
URBANIZAÇÃO VILAS BOA ESPERANÇA, TREVO E PAQUETÁ	UB-010/19	CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	URBANIZAÇÃO VILAS BOA ESPERANÇA, TREVO E PAQUETÁ, SARMU NORDESTE E PAMPULHA	Em andamento	24/06/2019	09/12/2023	2.771.525,27	1.284.072,58	46,33%
Taquaril 1a Etapa	UB-047/21	CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	Urbanização da Rua Tirol no Conjunto Taquaril	Em andamento	23/09/2021	14/02/2023	1.476.028,36	959.706,90	65,02%
MCMV Entidades Municipal - Producao Habitacional em Terrenos Publicos	UB-006/22	COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Anteprojeto, Projetos Básicos e Executivos Infra. e Edificações -Prog. Habitacional Entidades de BH	Em andamento	21/02/2022	10/02/2024	2.350.000,00	34.720,88	1,48%
Elaboracao de Projetos Diversos URBEL (empreendimentos 0345, 2269 e 2559)	UB-010/22	COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Projetos Lote I - Cj. Mariano Abreu, Beco E (Agl. Sta Lucia) e Res Pedro Lessa (Pedr Prado Lopes)	Em andamento	24/03/2022	12/03/2024	424.999,65	18.263,49	4,30%
Novo Lajedo - Saneamento do Corrego Lajinha (Quilombo Mangueiras) e Rua Bonsucesso	UB-016/22	COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Estudos e projetos Granja Werneck, assent. N. Lajedo e Tupi Lajedo-Córr. Lajinha/Quilombo Mangueiras	Em andamento	18/04/2022	05/06/2024	1.750.000,00	18.824,25	1,08%
Construcao de Unidades Habitacionais - Via 710	UB-036/22	COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS	Projetos para implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social no entorno da Via 710	Em andamento	04/07/2022	19/12/2024	1.250.000,00	3.137,38	0,25%
Contencao de 12 Encostas (URBEL - Lotes I e II)	AJ-003/18	CONATA ENGENHARIA LTDA.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE UH, SARMU NO, O, VN, N, B - LOTE I	Em andamento	01/10/2019	06/05/2024	9.511.555,75	2.306.206,72	24,25%
Vila Jardim Alvorada - Rua Joaquim Pedro Andrade	UB-015/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Abertura da Rua Joaquim Pedro de Andrade, empreendimento nº 91 do OP 2013/2014, na Vila Id Alvorada	Em andamento	18/04/2022	13/03/2023	1.781.166,31	582.727,54	32,72%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I (A Contratar)	UB-020/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Contenção e drenagem de encosta na Rua Colibri, 78 (Beco), Vila Cemig, Regional Barreiro	Em andamento	20/05/2022	13/02/2023	464.058,82	464.058,82	100,00%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I (A Contratar)	UB-021/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Proteção com tela argamassada e drenagem de encosta na Avenida Avai, 502, Vila Califórnia	Em andamento	20/05/2022	13/02/2023	274.314,57	274.314,55	100,00%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II (A Contratar)	UB-013/22	CONSORCIO BELO HORIZONTE - LOTE II	Recup. estabiliz. áreas Risco PEAR, Manut Centro Ap Leste, Veículos, Equip. apoio obras de moradores	Em andamento	10/05/2022	07/08/2023	1.247.835,72	446.895,10	35,81%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste - Lote II (A Contratar)	UB-014/22	CONSORCIO BELO HORIZONTE - LOTE II	Contenção, proteção de encostas, drenagem de becos e ruas Novo São Lucas, Taquaril e Alto Vera Cruz	Em andamento	18/04/2022	16/07/2023	2.263.618,57	546.144,32	24,13%
Agglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I	SC-096/12	CONSORCIO CONATA-MARINS-LAMAR	OBRAS DO VILA VIVA NO AGLOMERADO SANTA LÚCIA- CONTRATO DE REPASSE 294.943-97 - PAC II - PRÓ-MORADIA	Em andamento	16/02/2013	27/12/2022	115.758.760,87	114.238.355,33	98,69%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	UB-001/21	CONSORCIO NOVA VILA AEROPORTO	Serviços e obras da construção total e/ou parcial de 392 UH nas Vilas São Tomaz e Aeroporto	Em andamento	03/03/2021	19/08/2023	19.579.011,11	13.756.575,77	70,26%
Vila Alto Vera Cruz - Urbanizacao - O.P. 13/14	UB-033/21	CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA.	Urbanização da R Gal. Osório e Beco Áurea Maria (OP 13/14) e drenagem do Beco União, Alto Vera Cruz	Em andamento	01/07/2021	27/12/2023	1.583.495,27	232.184,38	14,66%
Quadra do Santa Lucia	UB-003/22	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	Serviços e obras para construção de quadra poliesportiva no Agglomerado Santa Lúcia	Em andamento	20/01/2022	14/01/2023	1.421.442,32	1.351.622,68	95,09%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-034/22	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.	Demolição e Remoção de entulhos em imóveis no Morro das Pedras e Vila Cemig	Em andamento	25/05/2022	22/08/2022	34.381,18	22.983,80	66,85%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I	AJ-017/16	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	CONSULTORIA PARA APOIO TÉCNICO GERENCIAL PARA APOIO À EXECUÇÃO DAS OBRAS VILA SÃO TOMÁS E AEROPORTO	Em andamento	08/06/2017	10/10/2022	1.271.832,37	974.345,39	76,61%
Pampulha e Venda Nova - Lote III (A Contratar)	UB-019/22	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Contenção e tratamento de encostas na R. Otaviano Neves, nº 306, e Beco Dois, 291 A, Novo Ouro Preto	Em andamento	10/05/2022	03/02/2023	207.912,25	195.715,38	94,13%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III (A Contratar)	UB-033/22	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Contenção e recuperação de acesso: Rua Taboas, Vila São João Batista, e Quadra E, Vila N. S. Aparecida	Em andamento	30/05/2022	23/02/2023	335.086,21	315.899,78	94,27%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III (A Contratar)	UB-059/22	ENGECON - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	Recuperação e estabilização edificações e áreas de risco geológico através da Operacionalização PEAR	Em andamento	22/08/2022	08/11/2024	2.520.183,28	71.056,28	2,82%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-017/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Obras de contenção e estabilização de encosta, Jardim Alvorada	Em andamento	01/03/2021	23/07/2022	609.919,20	609.919,18	100,00%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-021/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de estabilização áreas de risco geológico - operacionalização do PEAR - 2ª Etapa	Em andamento	10/05/2021	30/03/2023	809.802,39	809.802,38	100,00%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-029/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA FLOR DO ORIENTE, 215, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA	Em andamento	16/06/2021	07/11/2022	328.334,09	328.334,08	100,00%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-030/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras contenção e recuperação de acesso Bc. São Francisco e Bc. do Funil, Vila Apolônia	Em andamento	16/06/2021	11/05/2022	157.201,29	157.197,03	100,00%
URBEL - Intervencoes para Eliminacao de Risco Geologico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-040/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras de contenção, tratamento de encosta e drenagem na Rua Polonia, 900, Vila Apolônia	Em andamento	13/07/2021	04/12/2022	804.192,05	804.192,05	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-053/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Serviços e obras estabiliz áreas de risco através da operacionaliz PEAR e Centro de Apoio - 2ª Etapa	Em andamento	08/01/2021	27/01/2023	980.834,73	980.834,69	100,00%
Vila Sao Francisco das Chagas - O.P. 11/12 e O.P. 13/14	UB-045/21	GEUX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	URBANIZAÇÃO NA VILA SÍTIA FCO DAS CHAGAS, EMPREEND. Nº 54 DO OP 11/12 E EMPREEND. Nº 47 DO OP 13/14	Em andamento	20/08/2021	11/05/2023	5.056.327,73	1.491.840,78	29,50%
Vila Nova Cachoeirinha	UB-050/21	HFX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Urbanização do Beco Vitória, empreendimento nº. 55 do OP 2009/2010, na Vila Nova Cachoeirinha	Em andamento	22/11/2021	11/11/2023	2.836.739,00	335.061,91	11,81%
Residencial Manaus	UB-011/20	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA.	Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV	Em andamento	09/07/2020	30/12/2022	333.779,00	146.026,45	43,75%

