

EMPREENDIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INICIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDO ACUMULADO	% EXECUÇÃO
Vila Vera Cruz, Vista Alegre, Jardim Felicidade e Vila das Antenas - Elaboracao Projetos de Infraestrutura Urbana	UB-081/22	AMERICA LATINA ENGENHARIA LTDA	elaboração projetos executivos Vila Alto Vera Cruz,VistaAlegre, Conj Jardim Felicidade eDas Antenas	Em andamento	15/12/2022	06/06/2027	359.999,99	132.731,31	36,87%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-013/26	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Cabana do Pai Tomás, Vila Ventosa e Aglomerado Morro das	Em andamento	25/03/2026	09/09/2028	4.087.119,40	213.573,14	5,23%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-025/25	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Jardim Montanhês – regional Pampulhã, Trata-se da execução de serviços de demolição e remoção de entulhos de edificações edificadas situadas em uma encosta no	Em andamento	16/06/2025	08/09/2026	375.863,06	219.026,13	58,27%
Agglomerado Morro das Pedras – Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76	UB-028/23	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras de urbanização do Aglomerado Morro das Pedras –Continuidade do escopo do PAC II	Em andamento	07/03/2023	26/09/2026	6.688.849,38	3.986.823,84	59,60%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-028/25	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços de demolição e remoção de entulhos oriundos de demandas judiciais, demandas de risco e de controle ur	Em andamento	04/07/2025	25/12/2026	1.194.530,84	1.135.655,40	95,07%
Agglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16	UB-034/25	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Urbanização de becos e implantação de trilha ecológica no Aglomerado Santa Lúcia.	Em andamento	24/07/2025	11/10/2027	14.060.197,70	2.642.566,26	18,79%
Vila Ponta Pora - Urbanizacao a Partir de Projetos Conquistados no OP 2011/2012	UB-063/23	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e Obras para a implantação de Conj Habit. e Urbanização do Beco Ponta Porã, na VilaUnião	Em andamento	30/08/2023	04/02/2028	7.633.774,68	441.478,31	5,78%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12	UB-068/22	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras de urbanização das ruas: Santa Luzia, Dom Cabral, Monte Castelo-Pindorama OP 11/12	Em andamento	03/11/2022	25/01/2027	3.587.239,55	1.783.800,61	49,73%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12	UB-069/22	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Ruas: Planalto, Laguna, Renascença e Industrial, Emp. 38 OP 11/12 e R Concórdia Emp. 39 OP 05/06	Em andamento	03/11/2022	25/01/2027	2.846.203,43	1.993.026,34	70,02%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-075/24	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Universo (apelido: Vila do Índio), localizada na regional Venda	Em andamento	05/11/2024	28/04/2027	3.873.598,01	1.368.516,71	35,33%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-078/24	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços de demolição e remoção de entulhos para a região do Izidora (Helena Greco – ZEIS, Rosa Leão – AEIS – 2B, Esperança – AEIS -2B,Vitória – AEIS – 2B)	Em andamento	30/10/2024	22/04/2027	999.148,70	572.182,89	57,27%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-086/24	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços de demolição, remoção de entulhos e mudanças a serem realizadas no conjunto Taquaril, no Alto Vera Cru	Em andamento	12/11/2024	05/05/2027	2.704.759,57	342.854,24	12,68%
Taquaril - 2a e 3a Etapas - Complementacao das Obras	UB-083/24	CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Serviços e obras de continuidade das obras de urbanização das vias Princesa Isabel, Expedicionário Mário, Bela Vist	Em andamento	30/10/2024	29/07/2027	5.078.794,00	967.241,90	19,04%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao (Izidora)	UB-011/26	CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA	Serviços para a continuidade da implementação do projeto de trabalho Técnico Social (PTTS) no âmbito do Plano de Urbanização Sustentável da Região da Izidora.	Em andamento	16/03/2026	02/06/2028	1.402.785,00	107.465,95	7,66%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12	UB-036/23	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Serviços e obras de urbanização de ruas OP 2011/2012, no Conjunto Taquaril.	Em andamento	15/06/2023	13/03/2026	2.864.685,49	1.856.630,68	64,81%
Vetor Oeste - Vila Cabana Pai Tomas	UB-067/23	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Serviços de demolição, remoção e transporte de entulhos, P 169134, Contrato LOAN NUMBER 9069-BR	Em andamento	09/11/2023	05/02/2026	5.047.312,59	1.448.635,14	28,70%
PEAR - intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-093/24	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Serviços e obras de drenagem pluviais e contenção de talude no Conj Hab Sao Jose (quarteirão 112), entre a Rua das Goiabeiras, nº 16 e a R dos Abacateiros, nº 35, Bairro Manacás, Regional Pampulha, objetivando a recuperação	Em andamento	25/11/2024	19/11/2025	859.417,90	852.223,73	99,16%
VILAS NOSSA SENHORA DE FATIMA (EMP. 23, OP 11/12) E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (EMP. 22, OP 09/10)	UR-002/18	CONEST ENGENHARIA LTDA.	URBANIZAÇÃO VILAS N. SENHORA DE FÁTIMA (OP 11/12) E N. SENHORA DA CONCEIÇÃO (OP 09/10)	Em andamento	16/07/2018	25/03/2026	1.993.348,85	1.596.321,47	80,08%
Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precarios - O.P. 01/02	UB-099/24	CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA	Continuidade das obras de urbanização das Ruas Jardim Atlântico, Riacho, São Jorge, Floresta, Filadelfia e Pai Tomás conquistadas no OP 01/02, Camargo e Aeroporto no OP 03/04 e da Rua dos Comerciantes, no Conj Taquaril.	Em andamento	06/12/2024	04/09/2026	8.726.000,01	946.468,95	10,85%
Vila Fazendinha / Ouro Minas - Urbanizacao - O.P. 09/10 - Emp 44	UB-071/23	CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA	Serviços e obras de urbanização de vias, empreendimento nº 44 OP 09/10, Vila Ouro Minas / Fazendinha	Em andamento	07/11/2023	14/03/2028	12.841.274,73	734.958,65	5,72%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva	UB-049/23	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSU	Serviço de consultoria para apoio à fiscalização nas Regionais Norte, Venda Nova e Pampulha	Em andamento	20/05/2023	22/04/2028	2.844.143,77	496.587,29	17,46%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva	UB-057/23	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSU	Serv de consultoria, apoio técnico e gerencial, à superv e controle de exec obras - R Centro Sul	Em andamento	19/06/2023	04/12/2027	2.564.095,22	1.108.803,47	43,24%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva	UB-060/23	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSU	Consultoria apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel	Em andamento	19/06/2023	04/12/2027	2.523.225,51	916.199,19	36,31%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva	UB-061/23	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSU	Consultoria/apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras Urbel	Em andamento	19/06/2023	22/05/2028	2.888.047,79	1.162.949,19	40,27%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva	UB-082/23	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSU	Serviços de consultoria para apoio técnico gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel	Em andamento	10/01/2024	13/12/2028	3.506.151,21	625.084,98	17,83%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva	UB-083/23	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSU	Consultoria para apoio técnico gerencial, à supervisão e controle de execução das obras da Urbel DMR	Em andamento	12/01/2024	15/12/2028	1.423.584,88	972.030,16	68,28%
Várzea da Palma (Vila do Índio) e Vila Biquinhas - PTTS em Áreas Inundáveis	UB-003/25	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	Serviços para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social –PTTS junto às famílias em trecho de inundação na Av. Várzea da Palma/Rua Chile, entre ruas Raimundo Correa e Senhora da Abadia, na Vila Universo e famílias à	Em andamento	27/01/2025	15/11/2026	950.000,03	539.909,39	56,83%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-001/26	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Execução de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, a fim de dar apoio logístico à mão de obra de morador, orientando-o para	Em andamento	09/01/2026	07/04/2029	1.667.013,52	1.116.600,69	66,98%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-041/25	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Execução de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e equipe operacional, a fim de dar apoio logístico a mão de obras de morador, orientando-o para	Em andamento	08/08/2025	05/11/2027	1.957.270,01	1.516.204,95	77,47%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-053/25	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efe	Em andamento	28/10/2025	27/05/2027	931.039,86	528.876,45	56,80%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-059/24	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Medição, recuperação, mitigação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico através da operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às Vilas, Favelas e Área de Interesse Social do	Em andamento	21/01/2025	12/10/2026	1.466.537,55	1.466.145,87	99,97%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-061/25	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, de obras estruturantes de c	Em andamento	07/11/2025	06/06/2027	1.371.034,27	356.303,58	25,99%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel	UB-009/25	ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Serviços de cercamento de áreas de intervenção da Serra composta pelas Zonas de Esp	Em andamento	21/02/2025	14/08/2027	2.499.235,14	615.013,22	24,61%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel	UB-016/25	ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Vila Cabana, Vila Ventosa e Aglomerado das Pedras (5º contrato), localizadas na regional Oeste	Em andamento	02/04/2025	18/09/2027	1.166.696,72	253.787,42	21,75%
Cercamento de Areas de Intervencao da Urbel	UB-029/25	ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Região do Izidora (Helena Greco – ZEIS-1, Rosa Leão – AEIS-2, Esperança -AEIS-2, Vitória – AEIS-2) (6º contrato), localizadas na Regional Norte, no Município de Belo	Em andamento	16/07/2025	06/01/2027	1.367.619,64	832.930,98	60,90%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste	UB-030/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com manutenção	Em andamento	15/07/2025	10/05/2027	2.578.873,86	1.756.832,78	68,12%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-036/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com man	Em andamento	24/07/2025	14/01/2027	1.712.579,23	1.122.360,63	65,54%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-038/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de duas obras distintas de caráter de kits moradia, contenção de encosta, tratamento de encostas e dren	Em andamento	07/08/2025	01/08/2026	814.042,37	814.042,37	100,00%
PEAR - Manutenções de intervenções em vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova	UB-044/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da Operacionalização do PEAR, com apoio logist	Em andamento	18/07/2024	30/06/2027	1.626.427,99	1.056.629,11	64,97%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste	UB-044/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de duas obras distintas de caráter de implantação, sendo uma na Rua Coronel Siebra de Brito, nº 43 e outra na Rua Paramirim, ambas na Vila Bom Sucesso regional Barreiro, ARP001/2024 Lote I	Em andamento	05/09/2025	30/08/2026	1.113.091,77	1.109.223,14	99,65%

EMPREENDIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INICIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDO ACUMULADO	% EXECUÇÃO
PEAR - intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-047/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de obra de caráter de implantação, entre a Rua Lucio Xavier de Oliveira, 107 e Rua 74 (1ª etapa), Vila Jardim dos Comerciantes, Regional Venda Nova, com execução e muro de contenção, tratamento de encosta,	Em andamento	23/09/2025	14/02/2027	837.131,51	315.316,50	37,67%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-049/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Obra de caráter de implantação de contenção de encostas e serviços de pavimentação, recuperação, esgotamento	Em andamento	15/10/2025	09/10/2026	634.821,94	316.065,40	49,79%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte	UB-056/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de manutenção da escada e instalação de guarda-corpo na Rua Astolfo Dutra, 2148, localiza	Em andamento	11/11/2025	09/05/2026	84.556,25	70.964,75	83,93%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul	UB-058/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de serviços de manutenção de pisos e escadas, correção da rede de drenagem e guarda-co	Em andamento	10/11/2025	05/10/2026	482.685,69	86.950,61	18,01%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul	UB-059/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de gabião, piso e guarda-corpo no beco B, 182, localizado na Vila Pinho, Regional Barreiro.	Em andamento	10/11/2025	07/06/2026	268.826,31	205.090,21	76,29%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte	UB-060/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de manutenção de pisos, escadas, acessos, canaletas e implantação de guarda-corpo e	Em andamento	07/11/2025	02/10/2026	741.130,66	358.020,84	48,31%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova	UB-063/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de manutenção de pisos, escadas, acessos, canaletas e implantação de guarda-corpo e	Em andamento	11/11/2025	06/10/2026	551.839,22	171.521,79	31,08%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste	UB-070/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de obra de caráter de implantação na Rua Solferina Ricci Pace, 779 – Vila Batik – Regional Barreiro, com	Em andamento	08/01/2026	02/01/2027	761.363,12	309.936,78	40,71%
PEAR - Manutenções de Intervenções em Vilas e Areas de Especial Interesse do Municipio - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte	UB-087/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da operacionalização do PEAR, com apoio	Em andamento	19/11/2024	09/10/2026	1.421.561,36	569.817,39	40,08%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste	UB-097/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços para apoio logístico à mão de obra de morador e de subsídios para execução de obras estruturantes de	Em andamento	23/12/2024	11/01/2027	1.766.079,56	1.589.435,96	90,00%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102	UB-001/24	GML ENGENHARIA LTDA	Complementação dos serviços e obras de infraestrutura da Vila Apolônia	Em andamento	30/01/2024	15/10/2026	6.000.000,06	5.976.033,48	99,60%
Rua Aurea Rocha Madeira - Drenagem	UB-013/25	GML ENGENHARIA LTDA	Obras para Implantação de urbanização e drenagem da Rua Áurea Rocha Madeira e outras vias no Bairro Tupi	Em andamento	12/03/2025	28/08/2027	3.279.157,00	33.578,49	1,02%
Vila Sumare - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 53	UB-027/25	GML ENGENHARIA LTDA	Continuidade das obras de urbanização das ruas Santa Francisca, Empreendimento 53 – OP 2011/2012, a partir da f	Em andamento	03/07/2025	30/09/2026	2.900.000,00	367.195,49	12,66%
PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social - Consultoria URBEL	UB-067/24	LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSESSORIA DE P	Consultoria Técnica para revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS de Belo Horizonte	Em andamento	04/10/2024	31/12/2026	505.999,62	211.866,61	41,87%
Vila Cabana Pai Tomas - Urbanizacao PAC II - O.P. 07/08 e 09/10	UB-050/24	MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT	Serviços e obras para complementação da urbanização com abertura de via de pedestres entre o Beco São Marcos	Em andamento	26/08/2024	14/10/2026	1.377.768,40	618.210,68	44,87%
Regularização Fundiária no Aglomerado da Serra: Vilas Fátima e Marçola (Reurb-S)	UB-021/24	NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	Serviços de Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-s nas Vilas Nossa Senhora de Fátima e Marçola	Em andamento	05/04/2024	01/10/2026	3.973.224,21	2.716.954,78	68,38%
Agglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76	UB-076/23	ONG A F GLOBAL SERVICE BRASIL	Implem do projeto de trabalho Técnico Social – PTTS - Programa Vila Viva Aglomerado Morro das Pedras	Em andamento	07/12/2023	15/12/2026	1.811.899,39	927.979,66	51,22%
Trabalho Social para Cadastros Socioeconômicos na Isidora, no Conjunto Taquaril e em Áreas Diversas	UB-070/23	PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LT	Serviços de selagem de imóveis e cadastrarsocioeconômico de famílias residentes nos assentamentos	Em andamento	30/10/2023	11/05/2027	1.777.353,22	838.592,61	47,18%
URBEL - Topografia para infraestrutura e edificações - Assentamentos precários - registros de ATA	UB-046/25	POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E FACILITIES LTDA	Serviços de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral na Vila Novo Lajeado, entre as Ruas Feliz e Lara,	Em andamento	10/09/2025	06/06/2026	70.723,62	43.901,41	62,07%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote I - (Emp 02, 18, 19, 36 e 62)	UB-013/21	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	Anteprojotos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16	Em andamento	24/02/2021	02/02/2027	753.344,52	246.286,04	32,69%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote II - (Emp 21, 22 e 85)	UB-014/21	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	Anteprojotos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16	Em andamento	24/02/2021	02/02/2027	686.928,30	154.454,06	22,48%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote IV - (Emp 32, 33, 43 e 54)	UB-016/21	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	Anteprojotos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16	Em andamento	24/02/2021	02/02/2027	883.328,59	196.315,91	22,22%