

EMPREENDIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INÍCIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDO ACUMULADO	% EXECUÇÃO
Vila Cabana - Urbanizacao - O.P. 07/08 - Emp 70	UB-014/19	A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	IMPLANTAÇÃO DA RUA LENINE SILVA, EMP. 70 DO O.P. 2007/2008, NA CABANA DO PAI TOMÁS	Em andamento	01/07/2019	03/06/2024	751.999,95	709.363,38	94,33%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102	UB-043/20	A P BRAGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Serviços e Obras de Infraestrutura da Vila Apolonia	Em andamento	16/11/2020	08/07/2022	5.483.961,24	1.874.402,28	34,18%
Ribeirão do Onça - Elaboracao de Projetos de 100 UHs	UB-041/22	A3E PROJETOS LTDA ME	Projetos edificações reassentamento famílias nas bacias dos córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça	Em andamento	01/08/2022	22/03/2024	261.467,95	48.839,73	18,68%
Vila Vera Cruz, Vista Alegre, Jardim Felicidade e Vila das Antenas - Elaboracao Projetos de Infraestrutura Urbana	UB-081/22	AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI	elaboração projetos executivos Vila Alto Vera Cruz,VistaAlegre, Conj Jardim Felicidade eDas Antenas	Em andamento	15/12/2022	06/06/2026	359.999,99	127.682,29	35,47%
Vila Alto Vera Cruz (Complemento Avenida Santa Terezinha - emp. 0043) - Beco Joao Batista Maia	SC-107/14	ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOA	PTTS REFERENTES À ABERTURA E URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA MARIA - BAIRRO ALTO VERA CRUZ	Em andamento	20/09/2018	11/09/2020	179.500,41	149.767,77	83,44%
Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precarios - O.P. 01/02	UB-052/21	ARE ENGENHARIA EIRELI	Implantação de 72 unidades habitacionais para complementação do Residencial Olaria, Conj. Taquaril.	Em andamento	15/12/2021	27/01/2025	9.406.276,83	8.450.827,15	89,84%
Agglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16	UB-036/19	ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA	EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA LÚCIA	Em andamento	27/12/2019	15/02/2026	1.510.352,30	1.438.095,58	95,22%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-025/25	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Jardim Montanhês – regional Pampulha,Trata-se da execução	Em andamento	16/06/2025	12/03/2026	375.863,06	127.433,58	33,90%
Agglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76	UB-028/23	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras de urbanização do Agglomerado Morro das Pedras –Continuidade do escopo do PAC II	Em andamento	07/03/2023	26/09/2026	5.995.863,85	3.546.134,50	59,14%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-028/25	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços de demolição e remoção de entulhos oriundos de demandas judiciais, demandas de risco e de controle urb	Em andamento	04/07/2025	25/12/2026	1.194.530,84	391.966,28	32,81%
Vila Bandeirantes - Conjunto Santa Maria (Construcao de UH Rua Flavita Bretas) - O.P. 13/14 - Emp 18	UB-029/19	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	CONSTRUÇÃO DE UH CONJ. BANDEIRANTES - EMPREENDIMENTOS Nº 23 DO OP 2009/2010 E Nº 18 DO OP 2013/20	Em andamento	02/09/2019	29/09/2025	6.032.801,47	5.750.682,84	95,32%
Agglomerado Santa Lucia - Urbanizacao - PAC I - O.P. 09/10 - Emp 13, 14 e 16	UB-034/25	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Urbanização de becos e implantação de trilha ecológica no Agglomerado Santa Lúcia.	Em andamento	24/07/2025	11/10/2027	14.060.197,70	949.885,79	6,76%
Vila Marcola - Urbanizacao do Emp 20 - O.P. 13/14	UB-048/23	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras de urbanização dos Becos Caraça e Vasconcelos OP 2013/2014, na Vila Marçola	Em andamento	22/05/2023	13/08/2025	2.796.039,57	1.915.765,95	68,52%
Vila Mariquinha e Boa Uniao - Contencao de Encostas	UB-049/22	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Estabilização de encostas na Vila Mariquinhas e na Vila Boa União.	Em andamento	01/08/2022	24/08/2026	1.413.757,08	64.617,31	4,57%
Vila Ponta Pora - Urbanizacao a Partir de Projetos Conquistados no OP 2011/2012	UB-063/23	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e Obras para a implantação de Conj Habit. e Urbanização do Beco Ponta Porã, na Vila União	Em andamento	30/08/2023	04/02/2028	7.633.774,68	104.576,58	1,37%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12	UB-068/22	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	serviços e obras de urbanização das ruas: Santa Luzia, Dom Cabral, Monte Castelo-Pindorama OP 11/12	Em andamento	03/11/2022	25/01/2027	3.587.239,55	1.423.586,18	39,68%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12	UB-069/22	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Ruas: Planalto, Laguna, Renascença e Industrial, Emp. 38 OP 11/12 e R Concórdia Emp. 39 OP 05/06	Em andamento	03/11/2022	25/01/2027	2.846.203,43	1.870.876,26	65,73%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-075/24	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços de demolição e remoção de entulhos na Vila Universo (apelido: Vila do Índio), localizada na regional Venda Nova, no Município de Belo Horizonte.	Em andamento	05/11/2024	28/04/2027	3.873.598,01	852.786,38	22,02%
Vila América - Indenizações	UB-077/24	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços e obras de demolição e remoção de entulhos na Vila Nova América, localizada na regional Venda Nova	Em andamento	28/10/2024	22/10/2025	285.445,80	108.337,47	37,95%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-078/24	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços de demolição e remoção de entulhos para a região do Izidora (Helena Greco – ZEIS, Rosa Leão – AEIS – 2B,	Em andamento	30/10/2024	22/04/2026	999.148,70	290.685,62	29,09%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-081/24	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços de demolição e remoção de entulhos oriundos de demandas judiciais e/ou de controle urbano no Município de Belo Horizonte.	Em andamento	30/10/2024	22/04/2026	1.146.035,85	930.811,52	81,22%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-086/24	CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP	Serviços de demolição, remoção de entulhos e mudanças a serem realizadas no conjunto Taquaril, no Alto Vera Cruz	Em andamento	12/11/2024	05/05/2026	2.470.759,57	235.030,67	8,69%
Taquaril - 2a e 3a Etapas O.P. 01/02 - Emp 40, O.P. 03/04 - Emp 40 - PROMORADIA - PAC I	UB-001/23	CIDADE LEGAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	Serviços de Levantamento Topográfico para fins de Regularização Fundiária no Conjunto Taquaril	Em andamento	16/01/2023	24/04/2024	487.723,26	18.954,09	3,89%
Rua Vitoria - Vila Nova Cachoeirinha - Urbanizacao - O.P. 05/06 - Emp 54 e O.P. 07/08 - Emp 41	SC-157/12	CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.	URBANIZAÇÃO DA RUA VITÓRIA NA VILA CACHOEIRINHA OP 05/06 e 07/08	Em andamento	05/12/2014	17/12/2021	1.260.549,94	1.185.059,09	94,01%
CONTRATOS GUARDA CHUVA ANO 2012	SC-073/12	CIVITAS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME	EXECUÇÃO PROJ. TÉC. TRABALHO SOCIAL - PTTS - PAC II - 15 ENCOSTAS	Em andamento	01/07/2013	15/09/2019	1.308.560,71	1.240.484,95	94,80%
Taquaril - 2a e 3a Etapas - Complementacao das Obras	UB-083/24	CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Serviços e obras de continuidade das obras de urbanização das vias Princesa Isabel, Expedicionário Mário, Bela Vista	Em andamento	30/10/2024	29/07/2026	5.078.794,00	708.911,91	13,96%
Vila Sao Jose II	UB-101/24	CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Serviços e obras de implantação de iluminação pública e instalação de alambrado em quadra poliesportiva na Vila S	Em andamento	09/01/2025	04/03/2026	498.989,67	375.563,01	75,26%
Produtos e Serviços de Comunicação e Mobilização Social - UB-069/23	UB-069/23	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	Produtos e serviços de comunicação e mobilização social	Em andamento	04/10/2023	20/01/2027	635.000,00	312.508,86	49,21%
MCMV Entidades Municipal - Producao Habitacional em Terrenos Publicos	UB-006/22	COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E	Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos Infra. e Edificações –Prog. Habitacional Entidades de BH	Em andamento	21/02/2022	10/02/2024	2.350.000,00	163.848,05	6,97%
Novo Lajedo - Saneamento do Corrego Lajinha (Quilombo Mangueiras) e Rua Bonsucesso	UB-016/22	COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E	Estudos e projetos Granja Werneck, assent. N. Lajedo e Tupi Lajedo–Córr. Lajinha/Quilombo Mangueiras	Em andamento	18/04/2022	31/05/2027	1.896.556,78	609.528,70	32,14%
Construcao de Unidades Habitacionais - Via 710	UB-036/22	COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E	Projetos para implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social no entorno da Via 710	Em andamento	04/07/2022	17/06/2027	1.260.203,12	134.389,74	10,66%
Elaboracao de Projetos Diversos URBEL (empreendimentos 0345, 2269 e 2559)	UB-010/22	COBRAPE COMPANHIA - BRASILEIRA DE PROJETOS E	Projetos Lote I - Cj. Mariano Abreu, Beco E (Agl. Sta Lucia) e Res Pedro Lessa (Pedr Prado Lopes)	Em andamento	24/03/2022	02/03/2026	489.685,10	179.793,07	36,72%
Elaboracao de Projetos Diversos URBEL (empreendimentos 0345, 2269 e 2559)	UB-011/22	COBRAPE COMPANHIA - BRASILEIRA DE PROJETOS E	Projetos Lote II - Proj Executivos do Centro de Referência Urbana (CREURB) da Região do Izidora	Em andamento	24/03/2022	02/03/2026	320.858,48	74.526,46	23,23%
Vila Sport Club Glalija - O.P. 03/04 - Emp 76	SC-152/12	COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUCE	TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE DO CÔRREGO ITAMBÉ E URBANIZAÇÃO NA VILA SPORT CLUB/GLALIJA	Em andamento	05/12/2014	05/09/2020	1.596.710,07	1.352.523,55	84,71%
Contencao de 12 Encostas (URBEL) - Lotes I e II	AJ-003/18	CONATA ENGENHARIA LTDA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE UH, SARMU NO, O, VN, N, B - LOTE I	Em andamento	01/10/2019	06/05/2026	9.511.555,75	3.375.565,53	35,49%
Vila Pedreira Prado Lopes - 272 UH - PMI - O.P. 03/04 - Emp 52	SC-074/13	CONATA ENGENHARIA LTDA	OBRAS PEDREIRA PRADO LOPES - PROGRAMA PAC 2007 - CONTRATO REPASSE nº 07.2.0603.1	Em andamento	21/08/2013	03/01/2020	15.791.938,87	15.700.738,69	99,42%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II	UB-019/23	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Execução complementação das obras de infraestrutura do Programa Vila Viva São Tomás	Em andamento	23/02/2023	12/04/2026	4.687.909,12	1.624.398,72	34,65%
PEAR - intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-034/24	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com manutenção	Em andamento	19/08/2024	11/11/2025	2.242.864,64	786.295,85	35,06%
PEAR - intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-035/24	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Serviços e obras de recuperação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico, através da operacion	Em andamento	14/08/2024	06/11/2025	1.122.607,05	851.784,90	75,88%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12	UB-036/23	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Serviços e obras de urbanização de ruas OP 2011/2012, no Conjunto Taquaril.	Em andamento	15/06/2023	13/03/2026	2.864.685,49	1.832.126,46	63,96%



EMPREENDIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INICIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDO ACUMULADO	% EXECUÇÃO
URBANIZAÇÃO RUA BOA VISTA E RUA PAI JOAQUIM (VILA CABANA DO PAI TOMAS) E BECO SINVAL (VILA VENTOSA)	UB-044/21	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Urbaniz. das ruas Boa Vista e Pai Joaquim na V. Cabana Pai Tomás e obras no Beco Sinval na V Ventosa	Em andamento	05/08/2021	22/06/2025	994.564,27	756.171,97	76,03%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste	UB-053/24	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, execução de serviços e obras de contenção, proteção e tratamento de encosta no Beco Fernandes, 310, Vila São Jorge II, regional Oeste.	Em andamento	10/09/2024	01/06/2026	504.667,65	309.630,98	61,35%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste	UB-056/24	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Execução de obras de caráter de implantação de contenção, proteção e tratamento de encosta no Beco Fernandes, 310, Vila São Jorge II, regional Oeste.	Em andamento	13/09/2024	09/06/2025	289.179,61	191.080,64	66,08%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-058/24	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Execução de obras de caráter de implantação de tratamento e contenção de encosta, drenagem pluvial e recuperação de áreas degradadas na Vila Ventosa, empreendimento nº 74 do OP 2013/2014	Em andamento	18/09/2024	09/02/2026	388.161,39	37.713,31	9,72%
Vila Ventosa - Urbanizacao - O.P. 13/14 - Emp 74	UB-064/23	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Estabilização de encostas na Vila Jardim Alvorada e na Vila 1ª de Maio	Em andamento	04/10/2023	26/12/2025	3.042.040,39	240.101,13	7,89%
Jardim Alvorada ST5 e 1 Maio - Execução das Obras de Estabilização de Encostas	UB-066/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Serviços de demolição, remoção e transporte de entulhos, P 169134, Contrato LOAN NUMBER 9069-BR	Em andamento	18/10/2022	04/05/2025	1.264.418,55	21.925,89	1,73%
Vetor Oeste - Vila Cabana Pai Tomas	UB-067/23	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Serviços de demolição, remoção e transporte de entulhos, P 169134, Contrato LOAN NUMBER 9069-BR	Em andamento	09/11/2023	05/02/2026	5.047.312,59	1.378.653,07	27,31%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste	UB-068/24	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Execução de obras de caráter de implantação contenção, proteção de encosta e drenagem pluvial na Rua Nove, nº 50, Vila Ventosa, empreendimento nº 74 do OP 2013/2014	Em andamento	10/10/2024	06/07/2025	480.763,86	328.788,11	68,39%
Obras de Contenção de Encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 3a Etapa	UB-089/22	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Serviços de estabilização de encostas tratamento áreas de risco3ªetapa nas Vilas Jardim Alvorada, Lorena	Em andamento	29/12/2022	10/07/2026	5.032.702,23	51.949,14	1,03%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-093/24	CONEST ENGENHARIA LTDA.	Serviços e obras de drenagem pluviais e contenção de talude no Conj Hab São José (quarteirão 112), entre a Rua da	Em andamento	25/11/2024	19/11/2025	859.417,90	852.223,73	99,16%
VILAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (EMP. 23, OP 11/12) E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (EMP. 22, OP 09/10)	UR-002/18	CONEST ENGENHARIA LTDA.	URBANIZAÇÃO VILAS N. SENHORA DE FÁTIMA (OP 11/12) E N. SENHORA DA CONCEIÇÃO (OP 09/10)	Em andamento	16/07/2018	25/03/2026	1.993.348,85	1.577.097,24	79,12%
Taquaril 1a Etapa - Assentamentos Precários - O.P. 01/02	UB-099/24	CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA	Continuidade das obras de urbanização das Ruas Jardim Atlântico, Riacho, São Jorge, Floresta, Fiadellina e Pai Tomás conquistadas no OP 01/02, Camargo e Aeroporto no OP 03/04 e da Rua dos Comercários, no Conj Taquaril.	Em andamento	06/12/2024	04/09/2026	8.726.000,00	626.811,84	7,18%
Vila Ventosa - Urbanizacao - O.P. 11/12 - Emp 84	UB-014/25	CONSTRUTORA ITAMARACA	Continuidade das obras do Orçamento Participativo na Vila Ventosa – Beco Bil – Empreendimento 84 – OP 11/12.	Em andamento	24/03/2025	16/06/2026	1.865.999,00	1.025.959,17	54,98%
Contratacao Geral de Demolicoes	UB-040/23	CONSTRUTORA ITAMARACA	Serviços de demolição e remoção de entulhos em Áreas de Intervenções no Aglomerado Santa Lúcia	Em andamento	23/03/2023	02/09/2026	1.380.520,86	472.705,99	34,24%
Vila Beira Linha - Tratamento de Encosta - 56	UB-053/23	CONSTRUTORA ITAMARACA	Obras de estabilização de encostas e tratamento das áreas de risco Rua Argemiro Vila Beira Linha	Em andamento	31/05/2023	15/12/2025	4.476.911,27	4.429.124,75	98,93%
Região do Isidoro - Plano de Ocupação	UB-027/24	CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA	Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais na Ocupação Esperança (AEIS- 28), na Região Izidora, Regional Norte	Em andamento	24/04/2024	11/08/2026	2.747.500,68	2.148.009,79	78,18%
Região do Isidoro - Plano de Ocupação	UB-063/24	CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA	Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais na Ocupação Esperança (AEIS- 28), na Região Izidora, Regional Norte	Em andamento	30/09/2024	18/03/2027	3.663.285,10	530.928,94	14,49%
Região do Isidoro - Plano de Ocupação	UB-064/24	CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA	Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais na Ocupação Vitória (AEIS-28), na Região Izidora, região Norte do Município	Em andamento	27/09/2024	16/09/2026	2.048.367,23	578.023,04	28,22%
Região do Isidoro - Plano de Ocupação	UB-066/24	CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA	Serviços e obras para mitigação de risco geológico, recuperação de áreas degradadas e serviços de estabilização do sistema viário e drenagens pluviais nas ocupações Helena Greco (ZEIS) e Rosa Leão (AEIS-28), na região Izidora,	Em andamento	30/09/2024	19/09/2026	1.452.711,02	1.042.715,79	71,78%
PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018	UB-026/21	D.P.R COMERCIO E SERVICOS LTDA	Fornecimento de mat. diversos de construção para Programa Estrutural Áreas de Risco – PEAR Lote III	Em andamento	15/06/2021	07/09/2022	73.329,37	35.541,15	48,47%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva	UB-016/24	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA	Serviço de consultoria para atendimento de demandas afetas a levantamentos topográficos para fins de regularização	Em andamento	08/03/2024	24/08/2026	1.783.039,51	89.392,55	5,01%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva	UB-049/23	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA	Serviços de consultoria para apoio à fiscalização nas Regionais Norte, Venda Nova e Pampulha	Em andamento	20/05/2023	22/04/2028	2.844.143,76	408.484,47	14,36%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva	UB-057/23	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA	Serv de consultoria, apoio técnico e gerencial, à superv e controle de exec obras - R Centro Sul	Em andamento	19/06/2023	04/12/2027	2.564.095,22	800.649,55	31,23%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva	UB-060/23	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA	Consultoria apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel	Em andamento	19/06/2023	04/12/2027	2.523.225,51	715.329,92	28,35%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva	UB-061/23	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA	Consultoria/apoio técnico e gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras Urbel	Em andamento	19/06/2023	22/05/2028	2.888.047,79	912.100,99	31,58%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva	UB-082/23	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA	Serviços de consultoria para apoio técnico gerencial, apoio à supervisão e controle de execução das obras da Urbel	Em andamento	10/01/2024	27/06/2026	3.506.151,21	296.156,02	8,45%
Apoio Tecnico para Obras do Vila Viva	UB-083/23	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONSULTORIA	Consultoria para apoio técnico gerencial, à supervisão e controle de execução das obras da Urbel DMR	Em andamento	12/01/2024	29/06/2026	1.423.584,88	890.630,10	62,56%
Vila Sao Jose II	UB-080/23	ECO HABITAT CONSULTORIA SOCIAL LTDA	Elaboração e Implementação do Plano Desenvolvimento Socioterritorial na Macroárea da Vila São José	Em andamento	04/01/2024	31/01/2026	659.900,00	477.173,24	72,31%
Várzea da Palma (Vila do Índio) e Vila Biquinhas - PTTS em Áreas Inundáveis	UB-003/25	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	Serviços para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS junto as famílias em trecho de inundação na Av. Várzea da Palma/Rua Chile, entre ruas Raimundo Correa e Senhora da Abadia, na Vila Universo e famílias à	Em andamento	27/01/2025	21/04/2026	950.000,00	293.077,70	30,85%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-006/23	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Serviços e obras emergenciais, mitigação e estabilização de áreas de risco geológico PEAR	Em andamento	30/01/2023	12/08/2023	469.623,69	469.623,68	100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-007/25	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Execução de manutenção do Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipamentos e obras de contenção e tratamento de encosta na Rua Sérgio Felício da Silva, 320, localizada em AEIS no bairro Jardim dos Comercários.	Em andamento	12/02/2025	28/12/2027	2.063.761,55	1.227.928,62	59,50%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-008/23	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Serviços e obras de contenção da encosta localizadas em AEIS nobairro Jardim dos Comercários	Em andamento	07/02/2023	30/09/2024	841.715,69	806.002,50	95,76%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-009/23	UB-009/23	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	serviços e obras de contenção da encosta localizadas em AEIS nobairro Jardim dos Comercários	Em andamento	06/02/2023	28/11/2024	819.567,46	819.567,45	100,00%
URBEL – intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-010/23	UB-010/23	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Serviços e obras de contenção de encosta12 localizadas em AEIS no bairro Jardim dos Comercários	Em andamento	06/02/2023	27/02/2025	995.989,17	995.983,99	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-011/23	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Encostas entre as K.Hor da Paixão,K. Fior da Norte,Kua Fior da Quaresma Vila Alvorada, Reg Pampulh	Em andamento	07/02/2023	31/07/2024	1.038.038,13	952.544,02	91,76%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-012/23	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Serviços e obras de contenção Novo Ouro Preto, Jardim Alvorada e Barroquinha	Em andamento	08/02/2023	27/01/2025	882.893,76	882.893,72	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-013/23	UB-013/23	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Serviços de contenção e obra de recuperação do concreto de tratamento encosta Vila São João Batista	Em andamento	08/02/2023	27/02/2025	462.653,44	462.652,94	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-014/23	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Serviços e obras de contenção e drenagem, encosta entre R Waldemar Pequeno e José Antônio da Silva	Em andamento	08/02/2023	31/10/2024	645.810,86	645.810,85	100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-015/25	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Obras estruturantes de contenção, proteção de encostas e recuperação de moradias em função do efeito de escor	Em andamento	25/03/2025	13/04/2027	1.534.830,80	1.177.563,37	76,72%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-016/23	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Serviços e obras de contenção e drenagem, na Rua Trinta e Quatro,142 na Vila Novo Aarão Reis	Em andamento	08/02/2023	31/05/2024	417.915,58	231.884,28	55,49%

EMPREENDIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INICIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDO ACUMULADO	% EXECUÇÃO
URBEL - intervenções para eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-017/23	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Serviços manutenção e contenção em gabião na Rua Baronesa de Santa Luzia, 619 – Vila Biquinhas	Em andamento	08/02/2023	31/07/2024	266.456,12	266.456,12	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-018/22	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Contenção e tratamento de encostas na Rua Flor da Ameixa, nº 79, Vila Jd Alvorada, Regional Pampulha	Em andamento	10/05/2022	03/02/2023	321.404,37	321.404,37	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-018/23	UB-018/23	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Serviços de contenção Vila Primeiro de Maio contenção e drenagem Vila Mariquinhas	Em andamento	09/02/2023	29/12/2024	605.076,99	605.076,89	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-019/22	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Contenção e tratamento de encostas na R. Otaviano Neves, nº 306, e Beco Dois, 291 A, Novo Ouro Preto	Em andamento	10/05/2022	03/02/2023	207.912,25	207.912,24	100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-020/25	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Execução de Obras no Bc. Prof. Sebastião Moreira de Azevedo, 63 E 65 / Bc. dos Cravos, 37 / Bc. das Rosas, 50, 60 e	Em andamento	16/05/2025	04/06/2027	2.078.742,66	1.401.755,93	67,43%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-033/22	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Contenção e recuperação de acesso: Rua Taboas, Vila S João Batista, e Quadra E, Vila N. S. Aparecida	Em andamento	30/05/2022	23/02/2023	335.086,21	335.086,20	100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-036/24	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Serviços de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efeito de escorregamentos geológicos. Bc das Flores,Vila São Vicente; Bc das Palmas e Bc Sebasção Moreira	Em andamento	08/07/2024	28/01/2026	1.080.369,98	1.060.124,67	98,13%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-041/25	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Execução de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, com fornecimento de veículos, caçambas, equipar	Em andamento	08/08/2025	05/11/2027	1.957.270,01	636.857,05	32,54%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-045/25	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efei	Em andamento	08/09/2025	27/09/2027	2.200.557,71	1.048.842,33	47,66%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-046/24	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Execução de obras de manutenção do Centro de Apoio Operacional Leste, Manutenção do Crear Taquaril e apoio L	Em andamento	19/08/2024	10/05/2026	1.962.795,64	1.815.293,47	92,49%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-051/22	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Drenagem, contenção, guarda corpo, piso– áreas Vitória, Esperança, Helena Greco, Rosa Leão - Isidora	Em andamento	11/08/2022	31/03/2024	1.311.883,50	1.236.391,01	94,25%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-052/22	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Contenção tratam. encosta Bc Campo, 290, Vila Mariquinhas e R. Barão Coromandel, 781, Vila São Tomaz	Em andamento	11/08/2022	07/05/2023	375.118,60	373.778,40	99,64%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-058/22	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Contenção e tratamento de encostas Rua Engenho do Sol, 294, Vila Jardim Alvorada	Em andamento	22/08/2022	18/05/2023	871.202,99	871.202,99	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-059/22	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Recuperação e estabilização edificações e áreas de risco geológico através da Operacionalização PEAR	Em andamento	22/08/2022	08/11/2024	2.520.183,28	2.520.179,19	100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-059/24	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Medição, recuperação, mitigação e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico através da operacion	Em andamento	21/01/2025	15/04/2026	1.466.537,55	763.634,14	52,07%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - UB-074/22	UB-074/22	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Serviços obras de contençãotratamento encosta e drenagem na R Ney Werneck, 164 e 251,Vila JD Alvor	Em andamento	21/11/2022	17/08/2023	411.434,85	411.434,84	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-080/22	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Serviços obras contenção, tratamento encosta drenagem, Beco São Tomaz, Vila Apolônia, beco Santana	Em andamento	16/12/2022	11/09/2023	354.827,32	330.376,17	93,11%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote II - Centro Sul e Leste	UB-080/24	ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	Execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias em função do efei	Em andamento	21/01/2025	15/04/2026	1.001.541,51	1.001.532,66	100,00%
Cercamento de Áreas de Intervenção da Urbel	UB-009/25	ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL no Aglomerado da Serra composto pelas Zonas de Especial Interesse Social: Nossa Senhora Aparecida, Teodomiro Cruz, Pomar do Cafezal, Vila Novo São Lucas,	Em andamento	21/02/2025	14/08/2026	2.499.235,14	243.632,67	9,75%
Cercamento de Áreas de Intervenção da Urbel	UB-016/25	ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBET, na Vila Cabana, Vila Ventosas e Aglomerado das Pedras (5º contrato), localizadas na regional Oeste	Em andamento	02/04/2025	18/09/2027	1.166.696,72	71.900,86	6,16%
Cercamento de Áreas de Intervenção da Urbel	UB-029/25	ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Serviços de cercamento de áreas de intervenção da URBEL, na Região do Izidora (Helena Greco – ZEIS-1, Rosa Leão	Em andamento	16/07/2025	06/01/2027	1.367.619,64	295.195,24	21,58%
Cercamento de Áreas de Intervenção da Urbel	UB-098/24	ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Serviços e obras de cercamento de áreas de intervenção da URBEL no Conjunto Taquaril, localizado na Regional Les	Em andamento	13/12/2024	05/06/2026	1.906.318,60	346.809,48	18,19%
Cercamento de Áreas de Intervenção da Urbel	UB-100/24	ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Serviços e obras de cercamento de áreas de intervenção da URBEL oriundos de demandas judiciais e/ou de control	Em andamento	20/12/2024	12/06/2026	1.292.065,99	35.238,97	2,73%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município	UB-002/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e obras de contenção na Rua João Procópio de Carvalho, nº 74, Jardim Alvorada	Em andamento	19/01/2021	14/12/2021	86.877,53	86.587,61	99,67%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-004/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Obras estabiliz áreas de risco na Rua Padre Geraldo – Beco C, 60, Vila Madre Gertrude I	Em andamento	20/01/2021	15/12/2021	169.849,16	169.849,16	100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste	UB-006/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Apoio logístico a mão de obra de morador, orientando-o para execução de obras estruturantes de contenção, prote	Em andamento	10/02/2025	10/05/2027	920.946,95	367.681,89	39,92%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-017/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Obras de contenção e estabilização de encosta, Jardim Alvorada	Em andamento	01/03/2021	23/07/2022	609.919,20	609.919,18	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I	UB-020/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e obras de estabilização de áreas de risco, Vila Cabana e Vila Senhor dos Passos	Em andamento	10/05/2021	01/10/2022	225.925,87	225.740,22	99,92%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste	UB-022/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Ccontenção do talude do córrego com gabião no Beco do Cascalho, entre o trecho n.º 587 e n.º 912; Execução de m	Em andamento	23/05/2025	16/02/2026	2.184.576,66	2.184.576,29	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-023/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E CONTENÇÕES PARA 1ª ETAPA, VILA BERNADETE, REGIONAL BARREIRO	Em andamento	08/09/2020	30/01/2022	247.428,87	247.428,87	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-023/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA JOÃO PROCÓPIO CARVALHO, 220, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA	Em andamento	22/06/2021	13/11/2022	531.327,01	531.327,00	100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste	UB-026/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços para apoio logístico a mão de obra de morador e de subsídios para a execução de obras estruturantes de contenção, proteção de encosta e recuperação de moradias. O objeto será implantado nos seguintes endereços:	Em andamento	11/07/2025	09/04/2027	938.718,31	811.358,62	86,43%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município	UB-029/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Contenção e tratam. de encostas R. Flor da Esperança, 69 e R. Flor da Macieira 60, Vila Jd. Alvorada	Em andamento	03/11/2020	27/03/2022	296.282,32	296.282,30	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-029/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA FLOR DO ORIENTE, 215, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA	Em andamento	16/06/2021	07/11/2022	328.334,09	328.334,08	100,00%
Execução de Obras para Erradicação de Risco Geológico e de Saneamento nas Intervenções Urbanísticas realizadas em Vilas e áreas de interesse social do Município	UB-030/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Contenção e drenagem R. Campo do Meio, Vila Apolônia e R. Davidson Pimenta da Rocha, Jd Comercários	Em andamento	03/11/2020	27/03/2022	528.272,21	528.272,18	100,00%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III	UB-030/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e obras contenção e recuperação de acesso Bc. São Francisco e Bc. do Funil, Vila Apolônia	Em andamento	16/06/2021	11/05/2022	157.201,29	157.197,03	100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste	UB-030/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de acesso, estabilização de edificações em áreas de risco geológico através da operacionalização do PEAR, com manutenção	Em andamento	15/07/2025	07/10/2026	2.578.873,86	691.621,78	26,82%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-032/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e obras contenção, tratam. encosta drenagem R. Margarida Praxedes Torres, 1176 N. Esperança	Em andamento	05/07/2021	26/11/2022	155.528,02	155.528,02	100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote I - Barreiro e Oeste	UB-032/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de duas obras distintas de caráter de implantação com execução de contenção, tratamento de encosta e drenagem pluvial na Rua Vicente de Búfalo, 40 e Av. Tereza Cristina, 27 ambas na Vila Madre Gertrudes, regional	Em andamento	16/07/2025	10/07/2026	1.287.598,71	1.017.546,54	79,03%

PAGAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2026 - EMPRESAS

EMPREENDIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INICIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDO ACUMULADO	% EXECUÇÃO
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul	UB-033/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de recuperação de pavimento, dos elementos de drenagem e do guarda-corpo dos Becos	Em andamento	22/07/2025	18/03/2026	479.609,36	428.654,42	89,38%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento	UB-035/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	CONTENÇÃO DA ENCOSTA NA RUA CAMPO DO MEIO, ESTENDENDO ATÉ A RUA POLÔNIA, 814, VILA APOLÔNIA	Em andamento	06/07/2021	27/11/2022	261.915,25	261.915,25	100,00%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul	UB-035/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de contenção, implantação de escada e guarda-corpo no Beco Mangueiras e recuperação d	Em andamento	29/07/2025	23/06/2026	823.709,36	317.636,74	38,56%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento	UB-036/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	CONTENÇÃO, TRATAMENTO DA ENCOSTA E DRENAGEM NA RUA CORONEL LOURIVAL VASCONCELOS, 58, JARDIM A	Em andamento	12/07/2021	03/12/2022	225.099,23	225.099,21	100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-036/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de obras de caráter de implantação de contenção e estabilização de encosta, obras de recuperação de ac	Em andamento	24/07/2025	17/08/2026	1.712.579,23	269.286,47	15,72%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova - Lote III - Complemento	UB-037/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e obras contenção e tratam encosta Bc S. Tomás, 70 e 80, e manut escada acesso Bc. S. Rita	Em andamento	12/07/2021	03/12/2022	349.442,72	349.442,72	100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-038/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de duas obras distintas de caráter de kits moradia, contenção de encosta, tratamento de encostas e dren	Em andamento	07/08/2025	03/04/2026	814.042,37	371.332,76	45,62%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul	UB-039/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de serviços e intervenções de contenção, recuperação de elementos de drenagem, recuperação de piso e	Em andamento	31/07/2025	26/04/2026	314.587,41	310.491,52	98,70%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-040/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e obras de contenção, tratamento de encosta e drenagem na Rua Polônia, 900, Vila Apolônia	Em andamento	13/07/2021	04/12/2022	804.192,05	804.192,05	100,00%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte	UB-040/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de serviços e intervenções de recuperação do pavimento e instalação de corrimão e guarda-corpo em Be	Em andamento	01/08/2025	27/04/2026	147.618,87	142.146,00	96,29%
URBEL - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-041/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e obras de contenção e tratamento encosta na Av. Waldyr S. Emrich,495, Vila Alta Tensão I	Em andamento	19/07/2021	10/12/2022	270.622,00	270.602,98	99,99%
URBEL - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-042/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e obras contenção e tratamento de encosta setores das R. Doze e R. Esportes, Vila Bernadete	Em andamento	19/07/2021	10/12/2022	616.870,99	616.870,78	100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-042/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de obra de contenção e tratamento de encosta e obra de manutenção de aproximadamente 100 metros	Em andamento	13/08/2025	07/08/2026	379.914,99	363.852,24	95,77%
URBEL - Intervenções para Eliminação de Risco Geológico e de Saneamento nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste - Lote I - Complemento	UB-043/21	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e obras de manutenção e recuperação passarelas Vila Biquinhas e passarela no Jd. Felicidade	Em andamento	21/07/2021	12/12/2022	213.402,50	213.402,50	100,00%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste	UB-043/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços para apoio logístico a mão de obra de morador e de subsídios para execução de obras estruturantes de co	Em andamento	19/07/2024	16/10/2025	1.655.607,54	1.648.131,75	99,55%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova	UB-044/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da Operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras nas regionais Noroeste,	Em andamento	18/07/2024	08/04/2026	1.626.427,99	744.094,86	45,75%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova	UB-045/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução e intervenções de manutenção de pisos, escadas e caixas e implantação de guarda-corpo e corrimão nos becos situados na Vila Nossa Senhora Aparecida, Regional Venda Nova	Em andamento	09/08/2024	03/08/2025	965.553,32	930.917,76	96,41%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote III - Pampulha, Venda Nova e Noroeste	UB-047/25	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de obra de caráter de implantação, entre a Rua Lúcio Xavier de Oliveira, 107 e Rua 74 (1ª etapa), Vila Jar	Em andamento	23/09/2025	17/09/2026	837.131,51	30.114,83	3,60%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste	UB-048/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços de topografia e sondagem e outros, a fim de dar apoio logístico a mão de obra de morador, orientando-o p	Em andamento	19/08/2024	16/11/2026	2.283.630,22	990.212,81	43,36%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-051/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Obras e estabilização de áreas de risco na Rua Cinábrio, 241, 2ª etapa, Vila Senhor dos Passos	Em andamento	08/01/2021	04/09/2021	196.739,07	196.739,05	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-052/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e obras estabiliz áreas risco Bc José Felipe, 83 Vila Cabana e R 21 abril, 484 Sr. Passos	Em andamento	08/01/2021	03/12/2021	327.488,61	327.488,60	100,00%
RECUPERAÇÃO GABIÃO E PASSARELA RUA ZILAH RODRIGUES, VILA HAVAI	UB-053/20	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e obras estabiliz áreas de risco através da operacionaliz PEAR e Centro de Apoio - 2ª Etapa	Em andamento	08/01/2021	27/01/2023	980.834,73	980.834,69	100,00%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte	UB-060/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de serviços e obras de intervenções de recuperação de escadas e implantação de corrimão e guarda-corpo em locais do Conjunto Taquaril, na Rua Santo Antônio, Rua Santo André (pequeno trecho), Rua Montanhês	Em andamento	20/09/2024	17/05/2025	416.032,88	410.541,50	98,68%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte	UB-061/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de serviços e intervenções de recuperação de pavimento, de melhorias na rede de drenagem e implantaç	Em andamento	23/09/2024	18/08/2025	463.008,18	425.830,96	91,97%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte	UB-062/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Execução de serviços e intervenções de manutenção de pavimento e escadas, de elementos de drenagem e implan	Em andamento	23/09/2024	17/10/2025	552.847,30	513.055,26	92,80%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul	UB-065/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de recuperação e de manutenção de becos, acessos e escadarias; dispositivos de drenagem, de redes de esgoto, estabilização de encostas, já implantadas nas Vilas e Favelas e Áreas de Interesse	Em andamento	30/09/2024	25/08/2025	973.147,66	942.969,58	96,90%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte	UB-069/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de implantação de contenção, recuperação do pavimento, drenagem e implantação de cor	Em andamento	09/10/2024	02/12/2025	324.883,35	311.614,83	95,92%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte	UB-070/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de recuperação do pavimento em concreto, recuperação da rede de drenagem e manutenção de caixas de passagem no Beco Lassance, Vila Boa Vista – Regional Leste.	Em andamento	07/10/2024	02/08/2025	229.159,02	227.958,01	99,48%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul	UB-071/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da operacionalização do PEAR, com apoio logístico dos trabalhos e da equipe de apoio técnico para auxiliar na execução de obras de moradores e outras	Em andamento	22/10/2024	11/09/2026	1.395.571,66	393.959,97	28,23%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova	UB-072/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de manutenção de pisos, escadas e canaletas, e implantação de guarda-corpo e corrimão nos Becos Central, Beira Alta e Senhor dos Passos, localizados na Vila Santa Rosa, Regional Pampulha.	Em andamento	24/10/2024	20/06/2025	211.643,39	203.325,70	96,07%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul	UB-073/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de reconstrução de pavimento e escadas, manutenção em canaletas e implantação de guarda-corpo nos Becos Monte Sião e Dirão, localizados na Vila Nossa Senhora da Conceição, Regional Centro Sul.	Em andamento	18/10/2024	12/10/2025	443.727,72	410.774,73	92,57%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote I - Regionais Barreiro e Centro-Sul	UB-082/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de contenção de beco, recuperação de escadas, pisos e guarda-corpo no Beco Gomes e na	Em andamento	30/10/2024	24/10/2025	596.872,91	527.364,51	88,35%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote II - Regionais Leste, Nordeste e Norte	UB-087/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e equipamentos para recuperação e manutenção, através da operacionalização do PEAR, com apoio logist	Em andamento	19/11/2024	09/10/2026	1.421.561,36	297.980,75	20,96%
PEAR - Manutenções de intervenções em Vias e Áreas de Especial Interesse do Município - Lote III - Regionais Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova	UB-088/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços e intervenções de manutenção de pisos, escadas, acessos e canaletas e implantação de guarda-corpo e co	Em andamento	19/11/2024	15/08/2025	401.747,71	394.401,24	98,17%
PEAR - Intervenções para Estabilização de Encostas em Situação de Risco - Lote IV - Norte e Nordeste	UB-097/24	ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Serviços para apoio logístico à mão de obra de morador e de subsídios para execução de obras estruturantes de co	Em andamento	23/12/2024	15/07/2026	1.766.079,56	1.183.605,70	67,02%
PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social - Consultoria URBEL	UB-026/24	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	Serviços técnicos especializados para o cálculo do déficit habitacional e inadequação de domicílios, a partir das base	Em andamento	13/05/2024	31/05/2026	312.929,00	172.110,95	55,00%
PEAR - Fornecimento de Materiais para Obras de Risco - 2018	UB-041/20	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Fornecimento de mat. diversos de construção para o Programa Estrutural Áreas de Risco – PEAR Lote V	Em andamento	04/11/2020	27/01/2022	82.040,17	40.075,17	48,85%
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	AJ-046/15	GC MATERIAIS BASICOS EIRELI	Fornecimento de Materiais - PEAR	Em andamento	03/08/2016	29/07/2017	836.808,88	836.752,04	99,99%
Obras de contenção de encostas de BH - Risco Alto e Muito Alto - 2ª etapa - Taquari e Conego Pinheiro	UB-003/20	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	Estabilização de Encostas e Tratamento de Áreas de Risco no Conj. Taquaril e Vila Cônego Pinheiro	Em andamento	14/02/2020	26/07/2026	3.483.852,28	2.066.285,17	59,31%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102	UB-001/24	GML ENGENHARIA LTDA	Complementação dos serviços e obras de infraestrutura da Vila Apolônia	Em andamento	30/01/2024	15/10/2026	6.000.000,03	5.430.344,19	90,51%

EMPREENDIMENTO	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	STATUS CONTRATO	INÍCIO CONTRATO	FIM CONTRATO	VALOR CONTRATO	MEDIDO ACUMULADO	% EXECUÇÃO
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II	UB-102/24	GML ENGENHARIA LTDA	Serviços e obras de complementação das obras de drenagem nas Kuas Barao de Coromandel, Sao Luiz, Santa Rita de Cássia, São Bento, Dez de Novembro, Nélia e Maria Amélia Maia na Vila São Tomaz do Município de Belo	Em andamento	10/01/2025	04/04/2026	4.662.708,94	4.337.001,86	93,01%
PLHIS Plano Local de Habitação de Interesse Social - Consultoria URBEL	UB-067/24	LATUS CONSULTORIA, PESQUISA E ASSESSORIA DE P	Consultoria Técnica para revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS de Belo Horizonte	Em andamento	04/10/2024	26/04/2026	505.999,62	131.351,59	25,96%
Regiao do Isidoro - Plano de Ocupacao	UB-005/23	M.R.S. DA SILVA CIA. LTDA	Implantação doProjeto de Trabalho Técnico Social no âmbito da Região da Izidora	Em andamento	30/03/2023	16/01/2026	799.032,42	518.167,29	64,85%
Vila Cabana Pai Tomas - Urbanizacao PAC II - O.P. 07/08 e 09/10	UB-050/24	MODULOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT	Serviços e obras para complementação da urbanização com abertura de via de pedestres entre o Beco São Marcos	Em andamento	26/08/2024	16/07/2026	1.377.768,40	416.327,32	30,22%
Regularização Fundiária no Aglomerado da Serra: Vilas Fátima e Marçola (Reurb-S)	UB-021/24	NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	Serviços de Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-s nas Vilas Nossa Senhora de Fátima e Marçola	Em andamento	05/04/2024	01/10/2026	3.973.224,21	1.747.861,80	43,99%
URBEL - Consultoria de infraestrutura e edificações - Assentamentos precários - registros de ATA	UB-042/24	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	Serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de infraestrutura urbana e edificações para intervenções p	Em andamento	15/07/2024	06/04/2026	18.317,50	2.654,87	14,49%
Praça Pero Vaz de Caminha - Implantação	UB-078/23	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	Projetos básicos, de infraestrutura e edificações Praça Pero Vaz de Caminha - Taquaril	Em andamento	21/12/2023	09/03/2026	63.751,08	2.072,48	3,25%
Mirante do Campinho - Vila Marçola - Aglomerado da Serra - Reforma - Emendas Impositivas 630 e 631	UB-079/23	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	Anteprojetos, projetos básicos e proj infraestrutura lazer Rua Mangabeira da Serra, na VilaMarçola	Em andamento	20/12/2023	08/03/2026	71.258,58	2.436,04	3,42%
Agglomerado Morro das Pedras - Complemento - PAC II - O.P. 01/02, O.P. 05/06 e O.P. 07/08 - Emp 100, 101, 89, 74 e 76	UB-076/23	ONG A F GLOBAL SERVICE BRASIL	Implem do projeto de trabalho Técnico Social – PTTS - Programa Vila Viva Aglomerado Morro das Pedras	Em andamento	07/12/2023	22/08/2026	1.811.899,38	699.139,55	38,59%
Elaboracao de PGE - Lote II - O.P. 13/14 - Emp 26 e 98	SC-104/14	ORBIS LTDA.	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS GLOBAIS ESPECÍFICOS (PGE) DO OP 2013/2014	Em andamento	25/02/2015	31/05/2019	1.012.738,11	636.157,02	62,82%
Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I - O.P. 07/08 - Emp 54 e 09/10 - Emp 66, 67 - PROMORADIA - PAC II	UB-017/24	PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LT	Serviços de continuação da execução do projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS do Empreendimento Vila Viva Sã	Em andamento	20/03/2024	15/03/2026	508.000,00	466.037,76	91,74%
Trabalho Social para Cadastros Socioeconômicos na Isidora, no Conjunto Taquaril e em Áreas Diversas	UB-070/23	PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LT	Serviços de selagem de imóveis e cadastrassocioeconômico de famílias residentes nos assentamentos	Em andamento	30/10/2023	11/05/2027	1.777.353,22	608.655,07	34,25%
Conjunto Taquaril - Obras de Urbanizacao OP 11/12	UB-081/23	PEDRAFORT EIRELI	Serviços e Obras de Urbanização da Rua Funcionários no Conj. Taquaril	Em andamento	11/01/2024	09/04/2025	2.699.000,00	316.303,09	11,72%
Servicos Tecnicos para Atendimento ao O.P. e Outros Programas (URBEL)	UB-049/21	POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E FACILITIES LTDA	Levantamentos planaltimétricos cadastrais em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social - OP 15/16	Em andamento	16/11/2021	20/12/2022	589.715,90	554.304,01	94,00%
Elaboracao de PRU - Lote I - O.P. 13/14 - Emp 01, 03 e 07	SC-112/14	PRAXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) REGIONAL BARREIRO	Em andamento	25/02/2015	17/07/2019	1.571.905,15	1.325.595,89	84,33%
Avaliação da Conformidade de Projetos Estruturais - URBEL	UB-072/23	R.A. ROCHA ENGENHARIA LTDA	Serviços técnicos de avaliação conformidade de proj estruturais e certifi de qualidade de proj CQP	Em andamento	17/11/2023	14/05/2027	2.834.994,06	140.995,93	4,97%
Elaboracao de PRU - Lote I - O.P. 13/14 - Emp 01, 03 e 07	SC-113/14	RAS URBANISTICA LTDA ME	PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU)- CONJ. CAPITAO EDUARDO E MARIA TERESA - EMP. 42 OP- 2013/14	Em andamento	28/04/2015	18/10/2019	1.881.980,04	1.435.942,01	76,30%
Vila Apolonia - Avenida Varzea da Palma - O.P. 09/10 - Emp. 102	UB-008/22	SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIE	Continuidade da Implementação do Projeto de Trabalho Técnico Social PTTS Várzea da Palma	Em andamento	22/03/2022	15/06/2025	418.280,30	354.090,76	84,65%
Vetor Oeste - Vila Cabana Pai Tomas	UB-066/23	SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIE	Elaboração e Implementação do PTTS da Urbanização Vila Viva Cabana do Pai Tomás	Em andamento	15/09/2023	20/04/2028	6.532.022,45	1.657.724,97	25,38%
Manutencao de Conjuntos Habitacionais	UB-005/24	TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA EPP	Serviços de manutenção em conjuntos habitacionais construídos pela Prefeitura de Belo Horizonte	Em andamento	21/02/2024	13/08/2025	1.816.220,17	706.530,76	38,90%
Complexo de Vias do Bairro Maria Tereza - O.P. 15/16 - Emp 76	UB-084/22	TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LIMITADA	Fornecimento de materiais obras de drenagem no assentamento interesse socialMaria Tereza, lote I	Em andamento	06/02/2023	06/05/2023	783.672,60	783.672,60	100,00%
Elaboração de Projetos O.P. 2013/2014 - SC-081/14 - O.P. 13/14 - Emp 15, 16, 19, 20, 21, 36, 37, 46 e 47	SC-081/14	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	PROJETOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014	Em andamento	20/01/2015	30/06/2024	1.451.000,26	1.351.785,59	93,16%
Vila Cabana Pai Tomas - Projeto - PAC II	SC-083/13	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CABANA PAI TOMÁS - CONTRATO REPASSE nº 352.814.71/2011	Em andamento	02/04/2014	24/01/2024	4.474.104,39	4.408.411,48	98,53%
Elaboracao de PRU - Lote III - SC-114/14 - O.P. 13/14 - Emp 99 e 105	SC-114/14	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	PLANO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA (PRU) - REGIONAL VENDA NOVA	Em andamento	28/05/2015	20/08/2020	3.651.165,82	2.177.193,51	59,63%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote I - (Emp 02, 18, 19, 36 e 62)	UB-013/21	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16	Em andamento	24/02/2021	02/02/2027	753.344,52	203.528,03	27,02%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote II - (Emp 21, 22 e 85)	UB-014/21	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16	Em andamento	24/02/2021	02/02/2027	686.928,30	113.117,75	16,47%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote III - (Emp 23, 25, 88 e 113)	UB-015/21	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16	Em andamento	24/02/2021	02/02/2027	623.915,17	93.991,07	15,06%
Elaboracao de Projetos O.P. 15/16 - Lote IV - (Emp 32, 33, 43 e 54)	UB-016/21	URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	Anteprojetos, projetos básicos e executivos de infra. urbana edificações em vilas e favelas OP 15/16	Em andamento	24/02/2021	02/02/2027	883.328,59	176.975,17	20,04%