PREFEITURA BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SUDECAP

EMPREENDIMENTO:

OBRAS E SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DOS CÓRREGOS VILARINHO, NADO E RIBEIRÃO [illegible] (TR 10 ANOS) PARA IMPLANTAÇÃO [illegible] VILARINHO 2 E NADO 1 E MITIGAÇÃO DAS INUNDAÇÕES NA AV. VILARINHO E RUA DR. ÁLVARO CAMARGOS

CONTRATO	LICITAÇÃO	CONTRATADA	PLANO DE OBRAS	VALOR DO CONTRATO + TERMOS ADITIVOS + REAJUSTE	VALOR DO REEQUILÍBRIO	VALOR DO CONTRATO + TERMOS ADITIVOS + REAJUSTE + REEQUILÍBRIO	FOLHA
[illegible]	SMOBI 009/2020 - RDC	CONSÓRCIO CME	2447.0[illegible]-18	R$ 17[illegible].287,40	R$ 3.877.718,36	R$ 175.368.005,76	01/01

The table has columns for Item, Descrição, Valor Parcial, Valor Prev. / Medido (Previsto, % Previsto, Medido, % Medido), Mês 01 to Mês 36 and Acumulado Medido (%). The monthly values are [illegible] at this resolution.

Item	Descrição	Valor Parcial	Mês 01 – Mês 36	Acumulado Medido (%)
01	INSTALAÇÃO DE OBRA	2.934.056,27	[illegible]	47,78%
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.6[illegible].498,24	[illegible]	7,58%
03	TRABALHOS EM TERRA	[illegible].440.4[illegible],40	[illegible]	14,33%
04	FUNDAÇÕES	11.673.748,56	[illegible]	77,54%
05	GALERIA CELULAR [illegible]	76.298.566,68	[illegible]	39,83%
06	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	60.804.847,34	[illegible]	0,75%
07	ALVENARIAS E DIVISÕES	70.481,46	[illegible]	0,91%
08	COBERTURAS E FORROS	91.[illegible]	[illegible]	0,00%
[illegible]	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS	25.259,71	[illegible]	0,00%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	[illegible].654,69	[illegible]	0,00%
13	SERRALHERIA	173.540,47	[illegible]	0,00%
14	REVESTIMENTOS	11.874,43	[illegible]	0,00%
15	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	28.248,74	[illegible]	0,00%
16	VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS	2.461,75	[illegible]	0,00%
17	PINTURA	38.954,15	[illegible]	0,00%
18	SERVIÇOS DIVERSOS	552,11	[illegible]	0,00%
19	DRENAGEM	901.910,16	[illegible]	0,91%
20	PAVIMENTAÇÃO	3.092.976,10	[illegible]	1,89%
21	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	339.438,18	[illegible]	0,91%
24	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	2.027.307,10	[illegible]	97,76%
30	SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA VERTICAL	20.343,53	[illegible]	0,00%
31	SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA HORIZONTAL	32.617,06	[illegible]	15,95%
32	CONTROLE TECNOLÓGICO	370.171,[illegible]	[illegible]	31,[illegible]%
[illegible]	INSTRUMENTAÇÃO / ENSAIOS	744.398,[illegible]	[illegible]	34,86%
50	CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	8.805.[illegible],05	[illegible]	71,[illegible]%
51	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.288.[illegible]	[illegible]	46,57%
55	POSTO DE VIGILÂNCIA	1.484.8[illegible]	[illegible]	38,11%
61	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	3.680.[illegible]	[illegible]	52,60%
81	[illegible]	16.5[illegible]	[illegible]	0,00%
82	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	52.453,04	[illegible]	0,00%
90	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	[illegible].178,[illegible]	[illegible]	77,[illegible]%
	VALOR DO CONTRATO + TERMOS ADITIVOS + REAJUSTE + REEQUILÍBRIO	175.368.005,76		

	Mês 01 – Mês 36
VALOR SIMPLES PREVISTO EM R$	[illegible]
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES PREVISTO	[illegible]
VALOR ACUMULADO PREVISTO EM R$	[illegible]
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO PREVISTO	[illegible]
VALOR SIMPLES MEDIDO EM R$	[illegible]
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES MEDIDO	[illegible]
VALOR ACUMULADO MEDIDO EM R$	[illegible]
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO MEDIDO	[illegible]

1050
8

[redacted]