


366
L



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERÊNCIA
SUDECAP

MÊS / REF.
OUTUBRO/2023

PLANO DE OBRAS
2453:NO1-S-OUT-19

EMPENHAMENTO/TRECHO

CEMITERIO BONFIMREFORMA E RESTAURAÇÃO

Item	Descrição	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	15,94000%	50,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4,60000%	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00			
03	TRABALHOS EM TERRA	0,14000%										100,00
04	FUNDAÇÕES	0,06000%				100,00						100,00
05	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	0,10000%										
06	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	3,66000%					30,00	30,00	40,00			
07	ALVENARIAS E DIVISÕES	4,49000%		15,00	15,00		20,00	20,00	20,00	10,00		
08	COBERTURAS E FORROS	0,30000%				100,00						
09	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	1,13000%				50,00			50,00			
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,28000%			20,00	80,00						
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONICA	0,80000%			20,00	80,00						
13	SERRALHERIA	0,69000%				70,00	30,00					
14	REVESTIMENTOS	26,76000%		15,00				25,00	25,00	25,00	10,00	
15	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	7,38000%				10,00					60,00	30,00
17	PINTURA	4,91000%			5,00			30,00	30,00	35,00		
18	SERVIÇOS DIVERSOS	0,60000%				60,00					40,00	
19	DRENAGEM	0,06000%	40,00	60,00								
20	PAVIMENTAÇÃO	0,48000%									100,00	
21	MANEJO DE VEGETAÇÃO	1,23000%	40,00									60,00
40	SERVIÇOS AUXILIARES	4,53000%					50,00	50,00				
43	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,66000%	50,00				50,00					
44	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,37000%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
45	EQUIPAMENTOS	1,45000%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47	SERVIÇOS AUXILIARES DE MARCENARIA	0,17000%			100,00							
48	SERVIÇOS AUXILIARES DE SERRALHERIA	0,61000%			100,00							
90	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	8,56000%	12,16	6,88	4,21	7,16	8,69	14,84	12,90	11,00	14,09	7,77
Orçamento N°m 240669			Percentual Global Simples:									
			13,80%	7,28%	4,45%	6,80%	10,64%	15,66%	13,60%	11,65%	10,32%	5,90%
Cronograma Financeiro Elaborado por:			Valor Simples em R\$: 384.193,17									
DANIEL REZENDE TRINDADE			123.888,38									
Cronograma Físico Elaborado por:			Percentual Global Acumul									
DANIEL REZENDE TRINDADE			394.193,17									
			586.868,99									
			710.757,37									
			900.069,94									
			1.193.504,44									
			1.629.480,17									
			2.008.105,32									
			2.332.442,31									
			2.619.751,99									
			2.784.008,49									

