

ABRIL DO EMPREENDIMENTO
 Manutenção em praça municipal regularizadas de Baio Horizonte - Lata VIII, na circunscrição de Regional Pamplina

TRECHO: Regional Pamplina
 DATA 05/01/2021
 CONTRATO: CONSTRUÇÃO TORÇÕETE GONÇALVES LTDA CNPJ: 17.362.920/01-45
 Nº LICITAÇÃO PE SP 012/2020

VALOR CONTRATUAL: R\$ 4.819.409,89
 PRAZO CONTRATUAL: 24 meses
 VALOR DOS ATIVOS: R\$ 893.984,39
 ATIVOS DE PRAZO: PRAZO ACUM. C/ ATIVOS: % DOS ATIVOS DE PRAZO:

VALOR ACUM. C/ ATIVOS: R\$ 5.483.404,37
 % DOS ATIVOS DE PRAZO: 12,51%

03 - CROMOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Coloção	Descrição do serviço	ACUMULADO OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEB/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAY/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEB/2023	MAR/2023	TOTAL (P/ SERVIÇO)	
76.803,00	REPARAÇÕES PARA MANUTENÇÃO	1.731,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.096,68	0,00%	2.193,36	0,04%	3.441,31	0,07%	4.935,06	0,10%	7.638,97	0,16%	R\$ 28.281,00	
79.000,00	TÍDULO, BOCO E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	1.850,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.096,68	0,00%	1.495,02	0,03%	2.325,00	0,05%	3.290,04	0,07%	5.571,47	0,12%	R\$ 28.460,00	
82.000,00	MATERIAL PARA PISO E REVESTIMENTO	14.175,70	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.580,09	0,12%	7.676,77	0,14%	9.321,79	0,17%	7.676,77	0,14%	6.580,09	0,12%	R\$ 82.281,00	
84.000,00	DIVERSOS	1.409,90	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.645,02	2.193,36	3.290,04	4.935,06	7.367,15	9.321,79	10.455,21	12.144,48	13.939,84	15.684,96	17.479,11	R\$ 32.880,00	
93.000,00	MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR	58.805,14	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47.205,62	0,85%	49.220,45	0,89%	51.235,33	0,92%	53.250,20	0,94%	55.265,07	0,96%	R\$ 638.888,88	
97.000,00	FORNECIMENTO DE MATERIAS	144,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.193,36	0,04%	3.922,77	0,08%	5.646,13	0,11%	7.370,54	0,13%	9.090,90	0,16%	R\$ 23.181,82	
TOTAL (POR MÊS)		800.202,43	15,51%	272.234,21	2,72%	1.119.781,72	2,62%	1.286.981,28	3,10%	1.400.031,91	3,24%	1.577.295,23	3,58%	1.708.497,83	3,84%	1.877.796,15	4,19%	2.044.987,81	4,52%	2.214.423,11	4,82%
ELABORADO		15,51%	27,23%	29,39%	32,49%	32,1	31,49%	36,07%	4,42	48,74%	57,17%	64,72%	71,24%	71,53%	64,67%	69,29%	61,57%	51,57%	42,27%	100,00%	

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 DIRETOR

375

