PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO

MÊS DE REFERÊNCIA: SET/2022

OBRA: CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GÓIS

ITEM	DESCRIÇÃO	Contrato + Aditivo	PART %	ACUMULADO ATÉ MED 01	Saldo a Executar	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	129.918,26	9,2514%		129.918,26	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
					-	12.991,83	12.991,83	12.991,83	12.991,83	12.991,83	12.991,83	12.991,83	12.991,83	12.991,83	12.991,83
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	447,62	0,0319%		447,62	70,00%	10,00%	20,00%							
					-	313,33	44,76	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	45.617,00	3,2483%		45.617,00	15,65%	18,22%	15,23%	12,65%	2,15%	6,32%	5,32%	7,89%	7,98%	8,39%
					-	7.139,06	8.311,42	6.947,47	5.881,78	980,77	2.882,99	2.426,82	3.599,18	3.640,24	3.827,27
04.00.00	FUNDAÇÕES	38.755,11	2,7597%		38.755,11	8,47%	9,55%	9,91%	16,44%	15,33%	8,65%	8,22%	8,08%	7,78%	7,57%
					-	3.282,56	3.701,11	3.840,63	6.371,34	5.941,16	3.352,32	3.185,67	3.131,41	3.015,15	2.933,76
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISÕES	386,12	0,0275%		386,12									56,89%	43,11%
					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,66	166,46
14.00.00	REVESTIMENTOS	565,46	0,0403%		565,46									48,56%	51,44%
					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,59	290,87
17.00.00	PINTURA	185,92	0,0132%		185,92									48,32%	51,68%
					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	96,08
21.00.00	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES	74,70	0,0053%		74,70									45,21%	54,79%
					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	40,93
22.00.00	SOLO GRAMPEADO	896.436,77	63,8344%		896.436,77	3,76%	5,95%	7,87%	17,26%	19,85%	3,86%	5,97%	12,68%	17,52%	5,48%
					-	33.686,31	53.427,69	70.549,57	154.635,34	176.149,83	34.781,75	53.517,28	113.488,90	157.055,72	48.945,45
43.00.00	SERVICOS TECNICOS	18.888,01	1,3450%		18.888,01									50,00%	50,00%
					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,01	9.444,01
45.00.00	EQUIPAMENTOS	97.398,77	6,9357%	3.579,77	93.819,00	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,65%
					-	9.379,50	9.379,50	9.379,50	9.379,50	9.379,50	9.379,50	9.379,50	9.379,50	9.379,50	9.403,49
55.00.00	POSTO DE VIGILÂNCIA	60.845,52	4,3328%		60.845,52	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
					-	6.084,55	6.084,55	6.084,55	6.084,55	6.084,55	6.084,55	6.084,55	6.084,55	6.084,55	6.084,55
68.00.00	ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO	123,75	0,0088%		123,75								50,00%	50,00%	
					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	61,88	0,00
70.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	114.673,00	8,1658%	405,94	114.267,06	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,68%
					-	11.427,16	11.427,16	11.427,16	11.427,16	11.427,16	11.427,16	11.427,16	11.427,16	11.427,16	11.422,68
	EVOLUÇÃO MENSAL (%)					6,02%	7,50%	8,64%	14,72%	15,88%	5,76%	7,05%	11,41%	15,22%	7,52%
	EVOLUÇÃO FINANCEIRA MENSAL					84.503,31	105.367,97	121.310,24	206.751,51	222.954,79	80.900,10	99.012,81	160.164,41	213.717,89	105.647,27
	EVOLUÇÃO ACUMULATIVA (%)					6,30%	13,80%	22,44%	37,17%	53,04%	58,80%	65,85%	77,26%	92,48%	100,00%
	EVOLUÇÃO FINANCEIRA TOTAL	1.404.316,01	100,00%	3.985,71	1.400.330,30	88.489,02	193.856,98	315.167,23	521.918,74	744.873,53	825.773,63	924.786,45	1.084.950,85	1.298.668,74	1.404.316,01

[redacted]

[redacted]