CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 — MÊS REF.: ABRIL/2020 - ONERADO

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA PROFESSORA MARIA CAROLINA CAMPOS. — DATA: 06/12/2021 — PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	PART. (%)	TOTAL ITEM (R$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	3,13%	R$ 102.275,49	1,39%	19,70%	10,08%	6,84%	8,33%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,68%	5,76%
				R$ 1.421,82	R$ 20.150,16	R$ 10.307,12	R$ 6.994,03	R$ 8.519,20	R$ 8.182,04	R$ 8.182,04	R$ 8.182,04	R$ 8.182,04	R$ 8.182,04	R$ 8.059,31	R$ 5.913,65
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,25%	R$ 40.726,00	1,13%	0,84%	7,89%	8,36%	9,41%	10,00%	20,00%	20,00%	10,59%	12,28%		
				R$ 459,38	R$ 262,15	R$ 3.092,31	R$ 3.403,15	R$ 3.830,83	R$ 4.072,50	R$ 8.145,00	R$ 8.145,00	R$ 4.312,76	R$ 5.002,10		
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	7,60%	R$ 248.479,58		4,16%	17,43%	10,95%	16,14%	10,00%	12,00%	12,00%	10,00%	7,32%		
					R$ 10.326,38	R$ 43.299,38	R$ 27.220,10	R$ 40.106,75	R$ 24.847,96	R$ 29.817,55	R$ 29.817,55	R$ 24.847,96	R$ 18.185,97		
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	0,87%	R$ 28.594,92		23,52%	31,04%	43,27%	2,16%	0,01%						
					R$ 6.724,95	R$ 8.876,14	R$ 12.372,80	R$ 618,64	R$ 2,99	R$ -					
10.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS	0,15%	R$ 4.817,76		7,12%	53,56%	26,82%	8,94%	3,56%						
					R$ 343,08	R$ 2.580,42	R$ 1.292,04	R$ 430,68	R$ 171,54						
11.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA	0,02%	R$ 791,00			100,00%									
						R$ 791,00									
19.00.00	DRENAGEM	14,46%	R$ 472.722,54		11,71%	23,55%	27,96%	14,07%	12,42%	10,29%					
					R$ 54.665,75	R$ 111.328,65	R$ 132.155,70	R$ 66.531,83	R$ 58.712,14	R$ 48.328,47	R$ -				
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	11,04%	R$ 360.866,93							30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
								R$ -	R$ -	R$ 108.266,08	R$ 108.266,08	R$ 108.266,08	R$ 36.088,69	R$ -	R$ -
22.00.00	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	5,53%	R$ 180.879,50	2,67%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	1,78%	
				R$ 4.822,25	R$ 18.087,95	R$ 18.087,95	R$ 18.087,95	R$ 18.087,95	R$ 20.095,71	R$ 20.095,71	R$ 20.095,71	R$ 20.095,71	R$ 20.095,71	R$ 3.226,90	R$ -
23.00.00	POSTO DE VIGILÂNCIA	3,51%	R$ 114.845,40		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%	11,11%	
				R$ -	R$ 9.570,45	R$ 9.570,45	R$ 9.570,45	R$ 9.570,45	R$ 12.759,32	R$ 12.759,32	R$ 12.759,32	R$ 12.759,32	R$ 12.770,81	R$ 12.755,51	R$ -
32.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,62%	R$ 314.706,00	0,27%	14,63%	18,70%	15,10%	14,97%	11,29%	8,00%	8,00%	8,00%	0,74%		
				R$ 849,71	R$ 46.041,49	R$ 58.850,02	R$ 47.520,61	R$ 47.110,34	R$ 35.539,52	R$ 25.176,48	R$ 25.176,48	R$ 25.176,48	R$ 3.264,87	R$ -	R$ -
50.00.00	CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	2,25%	R$ 73.597,92		14,00%	24,77%	17,42%	17,42%	6,00%	7,00%	7,00%	4,36%			
				R$ -	R$ 10.304,19	R$ 18.229,36	R$ 12.823,88	R$ 12.823,88	R$ 5.887,63	R$ 5.151,85	R$ 5.151,85	R$ 3.225,06	R$ -	R$ -	R$ -
65.00.00	EXECUÇÃO DE MINI-TÚNEL	40,57%	R$ 1.326.827,04		23,05%	21,16%	15,29%	16,62%	15,00%	8,88%					
					R$ 305.798,46	R$ 280.765,89	R$ 202.865,61	R$ 220.526,84	R$ 199.024,05	R$ 117.806,99					
		100,00%	R$ 3.270.149,06												
	Percentual Global Simples (%)			0,23%	14,75%	17,30%	14,50%	13,09%	11,29%	11,76%	8,65%	6,33%	3,17%	0,74%	0,18%
	Valor Simples (R$)			7.553,16	482.274,47	565.798,69	474.326,52	428.156,19	369.295,60	384.729,49	217.594,03	206.865,45	103.800,19	24.041,72	5.913,65
	Percentual Global Acumulado (%)			0,23%	14,98%	32,28%	46,79%	59,88%	71,17%	82,94%	89,59%	95,92%	99,08%	99,82%	100,00%
	Valor Acumulado (R$)			7.553,16	489.827,63	1.055.626,32	1.529.952,84	1.958.109,03	2.327.404,63	2.712.134,12	2.929.728,15	3.136.593,60	3.240.193,79	3.264.235,51	3.270.150,49

[redacted]

CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA

[redacted]

Departamento de Obras
de Infraestrutura
[redacted] DPBI/SUDEC/AP

[redacted]