Apêndice II
Cronograma Físico Financeiro

159
Fls

LOTE 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERÊNCIA	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
SUDECAP	Desonerada	MAIO/22	

EMPREENDIMENTO / TRECHO

CENTRO DE SAUDE BAIRRO DAS INDÚSTRIAS

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR	
HORISTA	MENSALISTA

Item	Descrição	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
01	INSTALAÇAO DA OBRA	20,4000%	54,00	12,00	12,00	22,00								
02	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	0,9600%	75,00	25,00										
08	COBERTURAS E FORROS	11,2400%		50,00	50,00									
10	INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	1,4500%		50,00	50,00									
11	INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA	6,6500%			20,00	80,00								
13	SERRALHERIA	10,5000%		50,00	50,00									
14	REVESTIMENTOS	5,0000%		50,00	50,00									
16	VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS	6,0700%		25,00	25,00	50,00								
17	PINTURA	37,7400%	10,00	25,00	25,00	40,00								
Orçamento Núm 220339	Percentual Global Simples:		15,51%	27,73%	28,82%	27,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por:	Valor Simples em R$:		21.439,38	38.336,05	39.840,99	38.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGª DELCINA RICARDINA DA SILVA	Percentual Global Acumul		15,51%	43,24%	72,06%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cronograma Físico Elaborado por:	Valor Acumulado em R$:		21.439,38	59.775,43	99.616,42	138.232,14	138.232,14	138.232,14	138.232,14	138.232,14	138.232,14	138.232,14	138.232,14	138.232,14

Danilo Oliveira Heleno
BM 79597-X
Engenheiro Civil
Gerência Regional de Manutenção Barreiro
GERMAB

160
F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERÊNCIA	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
SUDECAP	Desonerada	MAIO/22	

EMPREENDIMENTO / TRECHO

CENTRO DE SAUDE DIAMANTE

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR	
HORISTA	MENSALISTA

Item	Descrição	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
01	INSTALAÇAO DA OBRA	20,8300%	63,00	10,00	10,00	17,00								
08	COBERTURAS E FORROS	14,9700%	25,00	50,00	25,00									
10	INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	0,5900%	100,00											
11	INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA	1,4400%			100,00									
13	SERRALHERIA	1,7200%	25,00	25,00	50,00									
14	REVESTIMENTOS	0,8800%	50,00	50,00										
17	PINTURA	20,7600%	25,00	25,00	25,00	25,00								
30	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	38,8000%	25,00	25,00	25,00	25,00								
Orçamento Núm 220341	Percentual Global Simples:		33,22%	25,33%	23,02%	18,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Engª Delcina SD-025	Valor Simples em R$:		60.469,65	46.105,58	41.895,49	33.550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual Global Acumul		33,22%	58,55%	81,57%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cronograma Físico Elaborado por:	Valor Acumulado em R$:		60.469,65	106.575,23	148.470,72	182.021,71	182.021,71	182.021,71	182.021,71	182.021,71	182.021,71	182.021,71	182.021,71	182.021,71

Danilo Olive
BM 7959-X
Engenheiro Civil
Gerência Regional de Manutenção Sul
GERMES

Impressão: 01/09/2022 08:52

Usuário: delcina.silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERÊNCIA	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
SUDECAP	Desonerada	MAIO/22	

EMPREENDIMENTO / TRECHO

CENTRO DE SAUDE PILAR

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR	
HORISTA	MENSALISTA

Item	Descrição	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
01	INSTALAÇAO DA OBRA	7,9000%	100,00											
17	PINTURA	30,4500%	50,00	50,00										
30	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	61,6500%	50,00	50,00										

Orçamento Núm 220340													
	Percentual Global Simples:	53,95%	46,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por:	Valor Simples em R$:	24.645,48	21.037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGª DELCINA RICARDINA DA SILVA	Percentual Global Acumul	53,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cronograma Físico Elaborado por:	Valor Acumulado em R$:	24.645,48	45.682,69	45.682,69	45.682,69	45.682,69	45.682,69	45.682,69	45.682,69	45.682,69	45.682,69	45.682,69	45.682,69

Danilo Oliveira Heleno
BM 79597-X
Engenheiro Civil
Gerência Regional de Manutenção Barreiro
GERMAB

162
5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERÊNCIA	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
SUDECAP	Desonerada	JUNHO/22	

EMPREENDIMENTO / TRECHO

CENTROS DE SAÚDE REGIONAL BARREIRO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR	
HORISTA	MENSALISTA

Item	Descrição	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
31	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,0000 %	33,43	24,77	22,94	18,86								

Orçamento Núm 220389													
	Percentual Global Simples:	33,43%	24,77%	22,94%	18,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por:	Valor Simples em R$:	10.150,02	7.520,67	6.965,04	5.726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGª DELCINA RICARDINA DA SILVA - 2576-4	Percentual Global Acumul	33,43%	58,20%	81,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cronograma Físico Elaborado por:	Valor Acumulado em R$:	10.150,02	17.670,69	24.635,73	30.362,00	30.362,00	30.362,00	30.362,00	30.362,00	30.362,00	30.362,00	30.362,00	30.362,00

Danilo Oliveira Heleno
BM 79597-X
Engenheiro Civil
Gerência Regional de Manutenção Barreiro
GERMAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO	CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO
LOTE I - Serviços comuns de engenharia para reforma e manutenção em Centros de Saúde Bairro das Indústrias, Centro de Saúde Diamante e Centro de Saúde Pilar localizados na Regional	NÃO TEM
TRECHO	**Nº LICITAÇÃO**
Centro de Saúde Bairro das Indústrias: Rua Maria de Lourdes Manso nº80, Bairro Industrias I, Centro de Saúde Diamante: Rua Maria Marcolina Souza nº40, Bairro Teixeira Dias e Centro de Saúde Pilar: Rua São Pedro da Aldeia nº55, Bairro Pilar.	

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR ORÇADO
270 dias	120 dias	R$ 396.298,54

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		MÊS												
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13
CONTRATO														
OBRAS/SERVIÇOS														
ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
TOTAL (POR MÊS)	Valor simples em R$	-	-	116.704,53	112.999,51	88.701,52	77.892,98	-	-	-	-		-	
	Percentual Global Simples	0,00%	0,00%	29,45%	28,51%	22,38%	19,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor Acumulado em R$	-	-	116.704,53	229.704,04	318.405,56	396.298,54	-	-	-	-		-	-
	Percentual Global Acumulado	0,00%	0,00%	29,45%	57,96%	80,34%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ELABORADO POR

27/10/2022

Eng. Mecânico Alyson Magno Rodrigues
Dpto. De Coordenação de Manutenção das Regionais

Danilo Oliveira Heleno
BM 79597-X
Engenheiro Civil
Gerência Regional de Manutenção Barreiro
GERMAB

165
Fs

LOTE 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERÊNCIA	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
SUDECAP	Desonerada	MAIO/22	

EMPREENDIMENTO / TRECHO

CENTRO DE SAUDE ALCIDES LINS

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR	
HORISTA	MENSALISTA

Item	Descrição	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
01	INSTALAÇAO DA OBRA	3,8700%	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00						
02	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	5,4800%	20,00	50,00	10,00	10,00	5,00	5,00						
03	TRABALHOS EM TERRA	0,0000%			100,00									
04	FUNDAÇOES	0,0300%			50,00	50,00								
08	COBERTURAS E FORROS	49,4000%	5,00	20,00	50,00	15,00	10,00							
10	INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	5,1200%			5,00	50,00	40,00	5,00						
13	SERRALHERIA	3,4900%			10,00	40,00	45,00	5,00						
14	REVESTIMENTOS	3,4700%	5,00	10,00	25,00	40,00	15,00	5,00						
17	PINTURA	15,6500%	5,00	10,00	25,00	40,00	15,00	5,00						
30	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	13,5000%	16,65	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67						
Orçamento Núm 220342	Percentual Global Simples:		7,54%	17,36%	33,48%	22,40%	14,53%	4,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por:	Valor Simples em R$:		24.564,44	56.536,49	109.029,73	72.959,26	47.308,47	15.254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGª DELCINA RICARDINA DA SILVA - 2576-4	Percentual Global Acumul		7,54%	24,90%	58,38%	80,79%	95,32%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cronograma Físico Elaborado por:	Valor Acumulado em R$:		24.564,44	81.100,93	190.130,66	263.089,92	310.398,39	325.653,28	325.653,28	325.653,28	325.653,28	325.653,28	325.653,28	325.653,28

Renato Reis Mendes
Engenheiro Civil
SMOBI / BM 81818-X

Impressão: 01/09/2022 09:05

Usuário: delcina.silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERÊNCIA	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
SUDECAP	Desonerada	MAIO/22	

EMPREENDIMENTO / TRECHO

CENTRO DE SAUDE EFIGENIA MURTA DE FIGUEIREDO

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR	
HORISTA	MENSALISTA

Item	Descrição	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
01	INSTALAÇAO DA OBRA	3,5100%	35,00	10,00	10,00	10,00	35,00							
02	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	3,4300%	20,00	50,00	15,00	10,00	5,00							
08	COBERTURAS E FORROS	29,3600%	5,00	30,00	50,00	15,00								
10	INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	6,9600%			50,00	50,00								
13	SERRALHERIA	1,8500%			50,00	45,00	5,00							
14	REVESTIMENTOS	6,2200%	5,00	30,00	50,00	15,00								
17	PINTURA	36,5600%	5,00	20,00	60,00	10,00	5,00							
30	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	12,1000%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00							
Orçamento Núm 220343	Percentual Global Simples:		7,94%	22,48%	47,42%	16,42%	5,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por:	Valor Simples em R$:		24.052,84	68.055,64	143.580,17	49.717,55	17.385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGª DELCINA RICARDINA DA SILVA - 2576-4	Percentual Global Acumul		7,94%	30,42%	77,84%	94,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cronograma Físico Elaborado por:	Valor Acumulado em R$:		24.052,84	92.108,48	235.688,65	285.406,20	302.791,81	302.791,81	302.791,81	302.791,81	302.791,81	302.791,81	302.791,81	302.791,81

Renato Reis Mendes
Engenheiro Civil
SMOBI / BM 81818-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERÊNCIA	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
SUDECAP	Desonerada	JUNHO/22	

EMPREENDIMENTO / TRECHO

CENTROS DE SAÚDE REGIONAL NORDESTE - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR	
HORISTA	MENSALISTA
118,14%	75,32%

Item	Descrição	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
31	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,0000 %	7,54	17,36	33,48	22,40	14,52	4,70						

Orçamento Núm 220390	Percentual Global Simples:	7,54%	17,36%	33,48%	22,40%	14,52%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por:	Valor Simples em R$:	3.732,75	8.594,24	16.574,61	11.089,34	7.188,27	2.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGª DELCINA RICARDINA DA SILVA - 2576-4	Percentual Global Acumul	7,54%	24,90%	58,38%	80,78%	95,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cronograma Físico Elaborado por:	Valor Acumulado em R$:	3.732,75	12.326,99	28.901,60	39.990,94	47.179,21	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00

Renato Reis Mendes
Engenheiro Civil
SMOBI / BM 81818-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO LOTE II - Serviços comuns de engenharia para reforma e manutenção em Centros de Saúde Alcides Lins e Centro de Saúde Efigênia Murta Figueiredo localizados na Regional Nordeste, no município de Belo Horizonte.	CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO NÃO TEM
TRECHO Centro de Saúde Alcides Lins: Rua Panema nº275, Bairro Concórdia e Centro de Saúde Efigênia Murta: Rua Serra do Cipó nº170, Bairro Conj. Ribeiro de Abreu.	Nº LICITAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 330 dias	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 180 dias	VALOR ORÇADO R$ 677.951,09

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		MÊS												
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13
CONTRATO														
OBRAS/SERVIÇOS														
ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
TOTAL (POR MÊS)	Valor simples em R$	-	-	52.350,03	133.186,37	269.184,51	133.766,15	71.882,35	17.581,68	-	-		-	
	Percentual Global Simples	0,00%	0,00%	7,72%	19,65%	39,71%	19,73%	10,60%	2,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor Acumulado em R$	-	-	52.350,03	185.536,40	454.720,91	588.487,06	660.369,41	677.951,09	-	-		-	-
	Percentual Global Acumulado	0,00%	0,00%	7,72%	27,37%	67,07%	86,80%	97,41%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ELABORADO POR

27/10/2022

Eng. Mecânico Alyson Magno Rodrigues
Dpto. De Coordenação de Manutenção

169

170
Fs

LOTE 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERÊNCIA	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
SUDECAP	Desonerada	MAIO/22	

EMPREENDIMENTO / TRECHO

MANUTENÇÃO DE TELHADO NO CENTRO DE SAÚDE OURO PRETO

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAR	
HORISTA	MENSALISTA

Item	Descrição	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
02	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	4,7700%	100,00											
07	ALVENARIAS E DIVISOES	1,9700%	20,00	50,00	30,00									
08	COBERTURAS E FORROS	67,6100%	15,00	25,00	60,00									
10	INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	1,5600%	15,00	25,00	60,00									
14	REVESTIMENTOS	3,3400%	15,00	25,00	60,00									
30	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E VEÍCULOS	11,1100%	33,00	33,00	34,00									
31	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,6400%	33,00	33,00	34,00									
Orçamento Núm 220305	Percentual Global Simples:		22,89%	25,96%	51,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por:	Valor Simples em R$:		45.291,03	51.377,22	101.228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGª DELCINA RICARDINA DA SILVA - 2576-4	Percentual Global Acumul		22,89%	48,85%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cronograma Físico Elaborado por:	Valor Acumulado em R$:		45.291,03	96.668,25	197.896,83	197.896,83	197.896,83	197.896,83	197.896,83	197.896,83	197.896,83	197.896,83	197.896,83	197.896,83

Fabíola Simões de Figueiredo
Engª Civil
BM 843737

Impressão: 19/08/2022 10:29

Usuário: delcina.silva

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO	CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO
LOTE III - Serviços comuns de engenharia para reforma e manutenção em Centros de Saúde Ouro Preto localizados na Regional Pampulha, no município de Belo Horizonte.	NÃO TEM
TRECHO	**Nº LICITAÇÃO**
Centro Saúde Ouro Preto: Rua Jonas Jean 77- Ouro Preto	

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR ORÇADO
240 dias	90 dias	R$ 197.896,83

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		MÊS												
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13
CONTRATO														
OBRAS/SERVIÇOS														
ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
TOTAL (POR MÊS)	Valor simples em R$	-	-	45.291,03	51.377,22	101.228,58	-	-	-	-	-		-	
	Percentual Global Simples	0,00%	0,00%	22,89%	25,96%	51,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor Acumulado em R$	-	-	45.291,03	96.668,25	197.896,83	197.896,83	-	-	-	-		-	-
	Percentual Global Acumulado	0,00%	0,00%	22,89%	48,85%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ELABORADO POR

27/10/2022

Eng. Mecânico Alyson Magno Rodrigues
Dpto. De Coordenação de Manutenção
das Regionais

Apêndice III
Memória de Cálculo dos BDI

Nota: apesar da identificação nas memórias de cálculo dos BDI, estas memórias valem para todos os Centros de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CALCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO

SUDECAP
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

TRIBUTOS	
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
ISS	3,75%

PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO BDI

ITENS ADMISSÍVEIS	INTERVALOS ADMISSÍVEIS SEM JUSTIFICATIVA				ÍNDICES ADOTADOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	DE	3,00%	ATÉ	5,50%	4,00%
SEGURO E GARANTIA (S+G)	DE	0,80%	ATÉ	1,00%	0,80%
RISCO (R)	DE	0,97%	ATÉ	1,27%	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	DE	0,59%	ATÉ	1,39%	1,23%
LUCRO (L)	DE	6,16%	ATÉ	8,96%	7,40%
TRIBUTOS (T)	DE	5,65%	ATÉ	8,65%	7,40%
INSS (E)	DE	0,00%	OU	4,50%	4,50%
BDI CALCULADO	BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1]				**30,90%**

Engª Delcina Ricardina da Silva
SD-02576-4 - SUDECAP

Danilo Oliveira Helen
BM 79597-X
Engenheiro Civil
Gerência Regional de Manutenção Barreiro
GERMAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CALCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - DESONERADO

SUDECAP
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

TRIBUTOS	
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
ISS	3,75%

PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO BDI

ITENS ADMISSÍVEIS	INTERVALOS ADMISSÍVEIS SEM JUSTIFICATIVA				ÍNDICES ADOTADOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	DE	1,50%	ATÉ	4,49%	1,50%
SEGURO E GARANTIA (S+G)	DE	0,30%	ATÉ	0,82%	0,48%
RISCO (R)	DE	0,56%	ATÉ	0,89%	0,85%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	DE	0,85%	ATÉ	1,11%	0,85%
LUCRO (L)	DE	3,50%	ATÉ	6,22%	3,50%
TRIBUTOS (T)	DE	3,65%	ATÉ	8,65%	7,40%
INSS (E)	DE	0,00%	OU	4,50%	4,50%
BDI CALCULADO	BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1]				**21,83%**

Brenda Aleide Vieira Villa Lobos
BM 312.621-6
Gerência de Orçamento de Manutenção
GEOMA / SUZURB

Danilo Oliveira Heleno
BM 79597-X
Engenheiro Civil
Gerência Regional de Manutenção Barreiro
GERMAB

175