1. JUSTIFICATIVA

A presente revisão do projeto de cooperação visa estender a vigência do mesmo até 30/11/2023, acomodando os produtos e atividades já pactuados, sem modificações. Tal extensão se deve ao fato de ocorrer pequeno atraso para início efetivo do projeto, e que dada a complexidade dos projetos demandou-se uma maior quantidade de processos participativos previstos inicialmente, que geram insumos importantes para elaboração dos projetos técnicos de arquitetura e engenharia. Ademais, houveram duas extensões de prazo para licitação a fim de contratar projetos executivos de arquitetura e engenharia e também maior tempo de análise por parte da sede do UNOPS para garantir maior idoneidade e transparência ao processo.

1.1 Matriz de progresso do projeto até setembro de 2022

Resultado	Produto	Progresso	Comentários
R1. Plano de Urbanização Sustentável da Izidora elaborado	P1.1 Plano de Ação para as Ocupações Urbanas	Andamento.	Conclusão prevista para janeiro de 2023.
	P1.2 Oficina sobre expansão e preservação ambiental	Planejado	Execução prevista para novembro de 2022.
R2. Projetos urbanos, arquitetônicos e paisagísticos elaborados	P2.1 Projetos urbanos, arquitetônicos e paisagísticos	Planejado	Execução prevista para 2023.
R3 Gestão eficiente do projeto realizada	P3.1 Diagnóstico de necessidades e plano de trabalho detalhado de implementação do projeto (Ano 1)	Concluído	Concluído no 3º trimestre de 2021
	P3.2 Revisão de necessidades e plano de trabalho detalhado de implementação do projeto (Ano 2)	Planejado	
	P3.3 Elaborar plano e realizar capacitação em gestão de projetos	Planejado	Execução prevista para o 2º trimestre de 2022.
	P3.4 Plano de Monitoramento	Concluído	Concluído no 3º trimestre de 2021.
	P3.5 Relatórios de avaliação do projeto de cooperação técnica	Em andamento	Execução final prevista para novembro de 2023.

2. OBJETIVOS DA REVISÃO E MUDANÇAS PROPOSTAS

O objetivo desta revisão é:

a) Estender a vigência do acordo até 30/11/2023, para permitir a execução das atividades estabelecidas no Acordo Legal;
b) Revisar o Cronograma de execução.

2.1 Cronograma de Desembolso Revisado

Desembolso	Mês	Valor	Status
1	Assinatura	USD 464.829,00	Realizado
2	26/11/21	USD 281.228,86	Realizado
3	31/03/22	USD 1.467.000,00	Realizado
4	30/11/2022	USD 202.327,14	Realizado
Total		**USD 2.415.385**	

2.2 Cronograma Revisado

Produto	2021												2022												2023										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mobilização																																			
P1.1																																			
P1.2																																			
P2.1																																			
P2.1.1																																			
P2.1.1																																			
P2.1.2																																			
P2.1.3																																			
P2.1.4																																			
P2.1.5																																			
P2.1.6																																			
P2.1.7																																			
P2.1.8																																			
P2.1.9																																			
P3.1																																			
P3.2																																			
P3.3																																			
P3.4																																			



Legenda	
	Original
	Revisão 1

3. Planejamento Orçamentário e Execução

Resultado	Produto	Insumo	Orçamento	Executado
R1. Plano de Urbanização Sustentável da Izidora elaborado	P1.1 Plano de Ação para as Ocupações Urbanas	71105 Consultor Nacional	$101,592	$61,539.46
		71600 Viagens	$9,945	$329,12
		72100 Serviços de pessoa jurídica	$369,418	$369,418
		77005 Alocações Sistemas	$14,475	14,475
	P1.2 Oficina sobre expansão e preservação ambiental	72100 Serviços de pessoa jurídica	$92,354	50,683
		Subtotal R1	**$587,784**	**$496,444**
R2. Projetos urbanos, arquitetônicos e paisagísticos elaborados	P2.1 Projetos urbanos, arquitetônicos e paisagísticos	72100 Serviços de pessoa jurídica	$1,468,978	0,00
		Consultor Nacional	$121,592	0,000
		77005 Alocações Sistemas	$14,475	$1,725
		Subtotal R2	**$1,605,045**	**$1,725**
R3. Gestão eficiente do projeto realizada	P3.1 Diagnóstico de necessidades e plano de trabalho (Ano 1)	72100 Serviços de pessoa jurídica	$35,698	$35,368
	P3.2 Revisão de necessidades e plano de trabalho (Ano 2)	72100 Serviços de pessoa jurídica	$35,698	$0,00
	P3.3 Plano e implementação de capacitação em gestão de projetos	72100 Serviços de pessoa jurídica	$6,250	$0,00
	P3.4 Plano de monitoramento	77010 Monitoramento & Avaliação	$20,000	$20,000
	P3.5 Relatórios de avaliação do projeto de cooperação técnica	72100 Serviços de pessoa jurídica	$10,000	$7,000
		Subtotal R3	**$107,646**	**$62,698**
Subtotal			**$2,300,474**	**560,867.58**
Taxa de administração			**$114,911**	**$24,229**
Total Geral			**$2,415,385**	**$585,097**

4. Contexto Legal

Com base no Artigo 25, do Título XV, do Documento de Projeto firmado entre o Governo brasilerio e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), em 14/01/2021, visando à implementação do Projeto de Urbanização Sustentável da Região da Izidora em Belo Horizonte as partes concordam em modificar os títulos VI e XIV do item "Contexto Legal", em função das modificações ao documento original propostas pela presente revisar.

Dessa forma, o item "Contexto Legal" passa a vigorar com a seguinte redação:

Título VI - Do orçamento do Projeto
§4o Os pagamentos serão realizados em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolsos:

Desembolso	Mês	Valor
1	Assinatura	USD 464.829,00
2	26/11/21	USD 281.228,86
3	31/03/22	USD 1.467.000,00
4	30/11/2023	USD 202.327,14
Total		USD 2.415.385,00

Título XIV - Da Vigência

Artigo 24o. O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará trinta e quatro (34) meses após a data de assinatura, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.