PREFEITURA BELO HORIZONTE SUDECAP

ImTraff HOUER certare

CRONOGRAMA GERAL

DADOS DO EMPREENDIMENTO
AV. CRISTIANO MACHADO - PROJETO INTERSEÇÃO VILARINHO X CRISTIANO MACHADO

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 18 MESES **Nº LICITAÇÃO: 002/2021**

VALOR ORÇADO
R$ 919.979,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM		PESO (%)	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	MÊS																
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
61	**PESSOAL**	**8,92%**	**R$ 82.017,00**	3,08% R$ 2.526,12	13,74% R$ 11.269,14	7,00% R$ 7.665,43	1,44% R$ 1.181,04	2,86% R$ 2.346,86	4,21% R$ 3.452,42	5,35% R$ 4.387,91	7,70% R$ 6.315,31	8,59% R$ 7.046,28	8,94% R$ 7.332,32	9,93% R$ 8.144,29	10,77% R$ 8.833,23	8,84% R$ 7.250,30	3,48% R$ 2.854,19	1,48% R$ 1.213,89			
61.10	COORDENAÇÃO		R$ 82.017,00	3,08% R$ 2.526,12	13,74% R$ 11.269,14	9,59% R$ 7.665,43	1,44% R$ 1.181,04	2,86% R$ 2.346,86	4,21% R$ 3.452,42	5,35% R$ 4.387,91	7,70% R$ 6.315,31	8,59% R$ 7.046,28	8,94% R$ 7.332,32	9,93% R$ 8.144,29	10,77% R$ 8.833,23	8,84% R$ 7.250,30	3,48% R$ 2.854,19	1,48% R$ 1.213,89			
62	**PROJETOS**	**66,31%**	**R$ 610.069,89**	**6,19% R$ 57.736,09**	**3,70% R$ 33.152,70**	**2,59% R$ 17.676,39**	**2,83% R$ 17.249,52**	**4,30% R$ 26.580,31**	**5,27% R$ 32.703,71**	**6,09% R$ 37.829,50**	**8,59% R$ 52.343,64**	**5,39% R$ 58.343,21**	**8,94% R$ 54.439,14**	**11,93% R$ 67.286,09**	**11,96% R$ 72.947,16**	**9,94% R$ 60.613,57**	**3,91% R$ 23.873,74**	**1,64% R$ 10.003,68**			
62.01	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES		R$ 32.727,61									5,00% R$ 1.636,38	12,00% R$ 3.927,31	19,00% R$ 6.218,25	23,00% R$ 7.527,30	20,00% R$ 6.545,52	17,00% R$ 5.565,69	4,00% R$ 1.309,10			
62.02	ANTEPROJETOS		R$ 1.517,03					40,00% R$ 606,81	40,00% R$ 606,81	20,00% R$ 303,41											
62.03	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA		R$ 436.198,68					2,00% R$ 8.723,97	5,00% R$ 21.809,93	8,00% R$ 34.895,89	12,00% R$ 52.343,84	13,00% R$ 56.708,33	13,00% R$ 56.708,33	14,00% R$ 61.067,82	15,00% R$ 65.429,80	12,00% R$ 52.343,84	4,00% R$ 17.447,95	2,00% R$ 8.723,97			
62.04	LAUDOS TÉCNICOS		R$ 43.123,81				40,00% R$ 17.249,52	40,00% R$ 17.249,52	20,00% R$ 8.624,76												
62.05	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		R$ 87.881,75	40,00% R$ 35.152,70	40,00% R$ 35.152,70	20,00% R$ 17.576,35															
62.01	RELATÓRIOS DE ESTUDOS TÉCNICOS		R$ 8.621,01	30,00% R$ 2.586,30					20,00% R$ 1.724,20	20,00% R$ 1.724,20						20,00% R$ 1.724,20	10,00% R$ 862,10				
65	**INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS**	**16,91%**	**R$ 154.654,60**	**0,00% R$ 0,00**	**59,09% R$ 91.376,34**	**40,92% R$ 63.278,26**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**			
65.01	SONDAGEM A PERCUSSÃO D=2 1/2" (SPT)		R$ 84.161,25		100,00% R$ 84.161,25																
65.02	SONDAGEM A TRADO D =20 CM		R$ 7.214,99		100,00% R$ 7.214,99																
65.06	SONDAGEM ROTATIVA D = NW		R$ 63.278,36			100,00% R$ 63.278,36															
67	**ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO**	**7,96%**	**R$ 73.237,51**	**0,00% R$ 0,00**	**50,00% R$ 36.618,76**	**50,00% R$ 36.618,76**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**	**0,00% R$ 0,00**			
67.01	ENSAIOS DE SOLO		R$ 73.237,51		50,00% R$ 36.618,76	50,00% R$ 36.618,76															
TOTAL			R$ 919.979,00	R$ 60.262,13	R$ 174.416,83	R$ 125.338,90	R$ 18.430,57	R$ 28.826,00	R$ 36.218,63	R$ 41.311,41	R$ 58.658,15	R$ 65.387,47	R$ 67.965,48	R$ 75.430,35	R$ 81.796,38	R$ 67.863,87	R$ 26.727,93	R$ 11.246,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			Valor Simples em R$	R$ 60.262,13	R$ 174.416,83	R$ 125.338,90	R$ 18.430,57	R$ 28.826,00	R$ 36.218,63	R$ 41.311,41	R$ 58.658,15	R$ 65.387,47	R$ 67.965,48	R$ 75.430,35	R$ 81.796,38	R$ 67.863,87	R$ 26.727,93	R$ 11.246,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			Percentual Global Simples	6,55%	18,96%	13,62%	2,00%	3,13%	3,94%	4,49%	6,38%	7,11%	7,39%	8,20%	8,89%	7,38%	2,91%	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%
			Valor Acumulado em R$	R$ 60.262,13	R$ 234.681,00	R$ 360.020,00	R$ 378.451,42	R$ 387.277,42	R$ 423.496,04	R$ 464.807,45	R$ 523.566,61	R$ 589.954,07	R$ 657.919,54	R$ 733.349,89	R$ 815.146,27	R$ 882.004,14	R$ 908.732,07	R$ 919.978,93	R$ 919.978,93	R$ 919.978,93
			Percentual Global Acumulado	6,55%	25,51%	39,13%	41,13%	42,11%	46,04%	50,53%	56,91%	64,02%	71,41%	79,61%	88,50%	95,87%	98,79%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Elaboração:	Revisão:	Envio:
RAFAEL MOTTA IMTRAFF CONSULTORIA	KLEBERSON ROCHA IMTRAFF CONSULTORIA	FREDERICO RODRIGUES Representante do Consórcio

169