PREFEITURA
BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Obras e serviços de implantação de rede coletora no Bairro Santa Maria
CONTRATO: Dr 012/2023

Item	Descrição	CONTRATO	ADITIVO	CONTRATO ADITIVADO	Part %	EXECUTADO ATÉ MAR./24	SALDO A EXECUTAR	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
1	INSTALAÇAO DA OBRA	481.133,34	56.824,86	537.958,20	10,62%	478.386,95	59.571,25	90,00% R$ 17.871,38	90,00% R$ 17.871,88	20,00% R$ 11.914,25	20,00% R$ 11.914,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	157.186,40	29.911,69	187.098,09	3,69%	150.064,20	37.033,89	50,00% R$ 18.516,95	50,00% R$ 18.516,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	973.057,66	4.639,10	977.696,76	19,30%	966.566,24	11.130,52	35,00% R$ 3.895,68	35,00% R$ 3.895,68	15,00% R$ 1.669,58	R$ 0,00	15,00% R$ 1.669,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA	1.780,85	0,00	1.780,85	0,04%	1.780,85	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	0,00	46.815,37	46.815,37	0,92%	0,00	46.815,37	R$ 0,00	100,00% R$ 46.815,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	102.170,49	102.170,49	2,02%	0,00	102.170,49	R$ 0,00	50,00% R$ 51.085,25	50,00% R$ 51.085,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19	DRENAGEM	1.271.600,21	109.034,61	1.380.634,82	27,25%	1.254.473,97	126.160,85	R$ 0,00	25,00% R$ 31.540,21	25,00% R$ 31.540,21	25,00% R$ 31.540,21	25,00% R$ 31.540,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20	PAVIMENTAÇÃO	601.208,05	446.350,48	1.047.558,53	20,68%	600.821,55	446.736,98	40,00% R$ 178.694,79	30,00% R$ 134.021,09	30,00% R$ 134.021,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES	10.166,80	0,00	10.166,80	0,20%	10.166,80	0,00	10,00% R$ 0,00	30,00% R$ 0,00	30,00% R$ 0,00	30,00% R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12	SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFIA VERTICAL	27.762,29	0,00	27.762,29	0,55%	5.779,65	21.982,64	R$ 0,00	R$ 0,00	30,00% R$ 6.594,79	30,00% R$ 6.594,79	40,00% R$ 8.793,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13	SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFIA HORIZONTAL	37.707,52	0,00	37.707,52	0,74%	0,00	37.707,52	R$ 0,00	R$ 0,00	35,00% R$ 13.197,63	35,00% R$ 13.197,63	50,00% R$ 11.312,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
44	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	325.258,00	0,00	325.258,00	6,42%	317.270,00	7.988,00	R$ 0,00	25,00% R$ 1.997,00	25,00% R$ 1.997,00	25,00% R$ 1.997,00	25,00% R$ 1.997,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
45	EQUIPAMENTOS	97.000,86	52.909,56	149.910,42	2,96%	97.000,86	52.909,56	R$ 0,00	25,00% R$ 13.227,39	25,00% R$ 13.227,39	25,00% R$ 13.227,39	25,00% R$ 13.227,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
50	DIVERSOS	151.138,02	82.438,92	233.576,94	4,61%	151.138,02	82.438,92	R$ 0,00	25,00% R$ 20.609,73	25,00% R$ 20.609,73	25,00% R$ 20.609,73	25,00% R$ 20.609,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Percentual Global Simples:	4.135.000,00	931.095,08	5.066.095,08		4.033.449,09	1.032.645,99	21,21%	37,88%	27,68%	9,59%	8,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Valor Simples em R$:							R$ 218.978,79	R$ 339.580,04	R$ 285.856,92	R$ 99.081,01	R$ 89.149,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	Percentual Global Acumulado:							21,21%	54,09%	81,77%	91,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Valor Acumulado em R$:							R$ 218.978,79	R$ 558.558,84	R$ 844.415,76	R$ 943.496,77	R$ 1.032.645,99	R$ 1.032.645,99	R$ 1.032.645,99	R$ 1.032.645,99	R$ 1.032.645,99

[redacted]

[redacted]

BM 130.911-0