DJ-014/21 - RUAS DO BAIRRO NOVA VISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTEMPLANDO OS ADITIVOS 01, 02, 03 e 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTDE CONTRATO / QNTDE ADIT. 01 / QNTDE ADIT. 03	UNID	Mês 01 16/03/2021 a 15/04/2021	Mês 02 16/04/2021 a 15/05/2021	Mês 03 16/05/2021 a 15/06/2021	Mês 04 16/06/2021 a 15/07/2021	Mês 05 16/07/2021 a 15/08/2021	Mês 06 16/08/2021 a 15/09/2021	Mês 07 16/09/2021 a 15/10/2021	Mês 08 16/10/2021 a 15/11/2021	Mês 09 16/11/2021 a 15/12/2021	Mês 10 16/12/2021 a 15/01/2022
60	CODDERNAÇÃO												
60.01	COODERNAÇÃO			R$ 278,63	R$ 495,08	R$ 1.022,50	R$ 6.353,39	R$ 7.412,31	R$ 663,36	R$ 2.036,87	R$ 4.857,88	R$ 992,93	R$ 4.917,71
60.01.01	COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO	100,0000	UN	R$ 278,63	R$ 495,08	R$ 1.022,50	R$ 6.353,39	R$ 7.412,31	R$ 472,69	R$ 1.846,19	R$ 4.087,25	R$ 992,93	R$ 3.481,34
60.01.01	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADITIVO 1	6,4569	UN						R$ 190,67	R$ 190,67	R$ 770,63	R$ 0,00	R$ 649,62
60.01.01	COORDENAÇÃO TÉCNICA ADITIVO 3	8,4939	UN									R$ 0,00	R$ 786,75
	% COORDENAÇÃO CONTRATO ORIGINAL	-	-	0,3187%	0,5663%	1,1695%	7,2670%	8,4782%	0,5407%	2,1117%	4,6750%	1,1357%	3,9820%
	% COORDENAÇÃO ADITIVO 1	-	-						3,3777%	3,3777%	13,6513%	0,0000%	12,2161%
	% COORDENAÇÃO ADITIVO 3	-	-									0,0000%	10,5944%
60.14	PLANILHA DE QUANTITATIVOS			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
60.14.01	PLANILHA DE QUANTITATIVOS PARA ORÇAMENTAÇÃO - FAIXA 2 - OBRA DE R$ 2.000.000,00 ATÉ R$ 10.000.000,00	1,00	UN										
62	PROJETOS												
62.03	PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA			R$ 1.859,55	R$ 2.789,33	R$ 6.309,24	R$ 0,00	R$ 7.581,76	R$ 4.427,14	R$ 2.545,04	R$ 21.371,95	R$ 0,00	R$ 27.869,09
62.03.02	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	6,90	KM										
62.03.03	PROJETO DE CANALIZAÇÃO	0,70	KM										R$ 3.139,60
62.03.03	PROJETO DE CANALIZAÇÃO - ADITIVO 03	1,30	KM										R$ 4.534,48
62.03.04	PROJETO DE DRENAGEM	6,20	KM										
62.03.07	PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL	10,00	A1										
62.03.07	PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL -	2,00	A1										
62.03.08	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL	6,20	KM										
62.03.08	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL - ADITIVO 03	0,50	KM										
62.03.11	PROJETO DE SINALIZAÇÃO / DESVIO	6,20	KM										
62.03.11	PROJETO DE SINALIZAÇÃO / DESVIO - ADITIVO 03	2,00	KM										
62.03.19	COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA	10,00	A1										
62.03.19	COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA - ADITIVO 03	5,00	A1										
62.03.12	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA	6,20	KM								R$ 15.592,65		R$ 15.592,65
62.03.22	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA - ADITIVO 01	4,50	KM								R$ 4.506,78		R$ 4.602,35
62.03.53	ESTUDO HIDROL. P/ MACRODRENAGEM C/ A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL INCLUSIVE A	2,18	KM2			R$ 1.954,06		R$ 1.954,06	R$ 977,03				
62.03.54	ESTUDO HIDRÁULICO P/ MACRODRENAGEM C/ A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL INCLUSIVE A	2,00	KM			R$ 4.355,18		R$ 4.355,18	R$ 2.177,59				
62.03.60	ESTUDO HIDROLOGICO PARA MICRODRENAGEM	1,00	UN					R$ 1.272,52		R$ 1.272,52	R$ 636,26		
62.03.60	ESTUDO HIDROLOGICO PARA MICRODRENAGEM -	1,00	UN						R$ 1.272,52	R$ 1.272,52	R$ 636,26		
62.03.61	RELATÓRIO DE CONHECIMENTO	1,00	UN	R$ 1.859,55	R$ 2.789,33								
62.04	LAUDOS TECNICOS			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
62.04.02	PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 1	1,00	UN										
62.04.04	PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 3	1,00	UN										
62.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA			R$ 0,00	R$ 514,72	R$ 514,72	R$ 42.401,38	R$ 41.886,66	R$ 0,00	R$ 11.048,63	R$ 11.048,63	R$ 0,00	R$ 0,00
62.05.12	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	10.000,00	M2				R$ 2.480,00	R$ 2.480,00					
62.05.13	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO	205.000,00	M2				R$ 38.891,94	R$ 38.891,94		R$ 11.048,63	R$ 11.048,63		
62.05.13	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO - ADITIVO 01	10.000,00											
62.05.14	EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS	5,00	DIA										
62.05.14	EQUIPE TOPOGRAFICA P/ APOIO A PROJETOS - ADITIVO 03	1,00											
62.05.21	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - RECEPTOR GNSS	2,00	DIA		R$ 514,72	R$ 514,72	R$ 1.029,44	R$ 514,72					
62.05.38	RECONSTRUÇÃO DIGITAL DE CP PARA LANÇAMENTO E AMARRAÇÃO AO LEVANTAMENTO	4,00	A1										
65	INVESTIGACOES GEOTECNICAS												
65.01	SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
65.01.01	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UN										
65.01.01	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" - ADITIVO 03	1,00											
65.01.02	PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	66,00	M										
65.01.02	PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" -	79,00											
65.01.03	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE	5,00	UN										
65.01.03	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO - ADITIVO 03	6,00											
65.02	SONDAGEM A TRADO D= 20 CM			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 738,18	R$ 0,00
65.02.01	MOBILIZACAO	1,00	UN									R$ 397,66	
65.02.02	PERFURACAO	725,00	M									R$ 340,52	
65.06	SONDAGEM ROTATIVA D= NW			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
65.06.01	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	1,00	UN										
65.06.01	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - ADITIVO 03	1,00											
65.06.02	INSTALACAO POR FURO	19,00	UN										
65.06.02	INSTALACAO POR FURO - ADITIVO 03	12,00											
65.06.03	PERFURACAO EM SOLO	300,00	M										
65.06.05	PERFURACAO COM COROA DIAMANTADA	140,00	M										
67	ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO												
67.01	ENSAIOS DE SOLO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,45	R$ 5.217,70
67.01.01	TEOR DE UMIDADE NATURAL	145,00	UN									R$ 870,48	
67.01.03	PESO ESPECIFICO DOS GRAOS	145,00	UN									R$ 1.087,92	
67.01.05	GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E	145,00	UN									R$ 2.279,09	
67.01.06	LIMITE DE LIQUIDEZ	435,00	UN									R$ 826,27	
67.01.07	LIMITE DE PLASTICIDADE	435,00	UN									R$ 824,69	
67.01.09	COMPACTACAO PROCTOR NORMAL	435,00	UN										R$ 898,13
67.01.10	COMPACTACAO PROCTOR INTERMEDIARIO	15,00	UN										R$ 511,50
67.01.10	COMPACTACAO PROCTOR INTERMEDIARIO - ADITIVO 03	111,00	UN										R$ 716,10
67.01.14	ENSAIO DE CBR OU ISC COM 5 CORPOS DE PROVA	145,00	UN										R$ 3.091,87
	VALOR DO CONTRATO			R$ 2.138,19	R$ 3.799,12	R$ 7.846,46	R$ 48.754,78	R$ 56.880,74	R$ 3.627,31	R$ 14.167,34	R$ 31.364,79	R$ 7.619,55	R$ 26.715,20
	VALOR DO ADITIVO			-	-	-	-	-	R$ 1.463,19	R$ 1.463,19	R$ 5.913,67	R$ 0,00	R$ 11.329,30
	VALOR TOTAL			R$ 2.138,19	R$ 3.799,12	R$ 7.846,46	R$ 48.754,78	R$ 56.880,74	R$ 5.090,50	R$ 15.630,54	R$ 37.278,46	R$ 7.619,55	R$ 38.044,49
	VALOR TOTAL ACUMULADO			R$ 2.138,19	R$ 5.937,31	R$ 13.783,77	R$ 62.538,54	R$ 115.419,28	R$ 124.509,78	R$ 140.140,32	R$ 177.418,78	R$ 185.038,34	R$ 223.082,83

CÓDIGO	Mês 11 16/01/2022 a 15/02/2022	Mês 12 16/02/2022 a 15/03/2022	Mês 13 16/03/2022 a 15/04/2022	Mês 14 16/04/2022 a 15/05/2022	Mês 15 16/05/2022 a 15/06/2022	Mês 16 16/06/2022 a 15/07/2022	Mês 17 16/07/2022 a 15/08/2022	Mês 18 16/08/2022 a 15/09/2022	Mês 19 16/09/2022 a 15/10/2022	Mês 20 16/10/2022 a 15/11/2022
60										
60.01	R$ 8.414,63	R$ 20.083,25	R$ 15.888,55	R$ 2.574,79	R$ 3.914,78	R$ 3.030,97	R$ 0,00	R$ 659,09	R$ 1.844,58	R$ 833,91
60.01.01	R$ 8.001,87	R$ 18.383,69	R$ 13.346,27	R$ 1.866,76	R$ 3.914,78	R$ 3.030,97	R$ 0,00	R$ 572,73	R$ 1.415,01	R$ 833,91
60.01.01 (ADITIVO 1)	[illegible]	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
60.01.01 (ADITIVO 3)	[illegible]	[illegible]	R$ 2.542,27	R$ 708,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 286,37	R$ 429,57	R$ 0,00
% CONTRATO ORIGINAL	9,1525%	21,0272%	15,2654%	2,1352%	4,4777%	3,4668%	0,0000%	0,6551%	1,6185%	0,9538%
% ADITIVO 1	6,0446%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
% ADITIVO 3	0,9617%	15,0329%	34,2345%	9,5343%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	3,8562%	5,7843%	0,0000%
60.14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.710,22	R$ 5.565,33
60.14.01									R$ 3.710,22	R$ 5.565,33
62										
62.03	R$ 25.628,32	R$ 37.874,27	R$ 21.567,25	R$ 6.281,25	R$ 13.485,43	R$ 20.228,15	R$ 0,00	R$ 5.733,42	R$ 8.600,11	R$ 0,00
62.03.02		R$ 6.868,12	R$ 10.302,18							
62.03.03		R$ 3.139,60	R$ 1.569,80							
62.03.03 (ADITIVO 03)		R$ 4.534,48	R$ 5.507,76							
62.03.04	R$ 15.554,71	R$ 23.332,06								
62.03.07					R$ 4.871,60	R$ 7.307,40				
62.03.07 (ADITIVO)					R$ 974,32	R$ 1.461,48				
62.03.08			R$ 3.875,00	R$ 5.812,50						
62.03.08 (ADITIVO 03)			R$ 312,50	R$ 468,75						
62.03.11					R$ 5.776,22	R$ 8.664,33				
62.03.11 (ADITIVO 03)					R$ 1.863,30	R$ 2.794,94				
62.03.19								R$ 3.822,28	R$ 5.733,42	
62.03.19 (ADITIVO 03)								R$ 1.911,14	R$ 2.866,71	
62.03.12	R$ 7.796,33									
62.03.22	R$ 2.277,28									
62.03.53										
62.03.54										
62.03.60										
62.03.60 (ADITIVO)										
62.03.61										
62.04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.427,41	R$ 12.641,12					
62.04.02				R$ 2.858,67	R$ 4.288,01					
62.04.04				R$ 5.568,74	R$ 8.353,11					
62.05	R$ 26.210,29	R$ 1.732,46	R$ 3.217,42	R$ 2.474,94	R$ 0,00					
62.05.12	R$ 1.240,00									
62.05.13	R$ 24.970,29									
62.05.13 (ADITIVO 01)										
62.05.14		R$ 1.237,47	R$ 2.474,94	R$ 2.474,94						
62.05.14 (ADITIVO 03)		R$ 494,99	R$ 742,48							
62.05.21										
62.05.38										
65										
65.01	R$ 0,00	R$ 4.954,78	R$ 5.683,14	R$ 0,00	R$ 0,00					
65.01.01		R$ 583,01								
65.01.01 (ADITIVO 03)		R$ 583,01								
65.01.02		R$ 1.469,69	R$ 2.204,53							
65.01.02 (ADITIVO)		R$ 1.759,17	R$ 2.638,76							
65.01.03		R$ 254,50	R$ 381,75							
65.01.03 (ADITIVO 03)		R$ 305,40	R$ 458,10							
65.02	R$ 0,00	R$ 3.845,40	R$ 5.427,58	R$ 0,00	R$ 0,00					
65.02.01										
65.02.02		R$ 3.845,40	R$ 5.427,58							
65.06	R$ 0,00	R$ 38.516,88	R$ 53.003,51	R$ 0,00	R$ 0,00					
65.06.01		R$ 1.590,60								
65.06.01 (ADITIVO 03)		R$ 1.590,60								
65.06.02		R$ 2.719,96	R$ 4.079,95							
65.06.02 (ADITIVO 03)		R$ 1.717,87	R$ 2.576,81							
65.06.03		R$ 13.723,20	R$ 20.584,80							
65.06.05		R$ 17.174,64	R$ 25.761,96							
67										
67.01	R$ 4.319,06	R$ 53.127,79	R$ 17.138,25	R$ 0,00	R$ 0,00					
67.01.01	R$ 338,52	R$ 4.884,36	R$ 1.523,34							
67.01.03	R$ 423,08	R$ 6.104,44	R$ 1.903,86							
67.01.05	R$ 886,31	R$ 12.788,22	R$ 3.988,40							
67.01.06	R$ 321,33	R$ 4.636,30	R$ 1.445,98							
67.01.07	R$ 320,71	R$ 4.627,42	R$ 1.443,20							
67.01.09	R$ 349,27	R$ 5.039,50	R$ 1.571,72							
67.01.10		R$ 511,50	R$ 255,75							
67.01.10 (ADITIVO 03)	R$ 477,40	R$ 6.376,70	R$ 1.892,55							
67.01.14	R$ 1.202,43	R$ 8.159,36	R$ 3.113,44							
VALOR DO CONTRATO	R$ 61.404,84	R$ 141.073,04	R$ 105.254,47	R$ 18.581,61	R$ 27.203,72	R$ 19.002,70	R$ 0,00	R$ 4.395,01	R$ 10.858,67	R$ 6.399,24
VALOR DO ADITIVO	R$ 3.167,44	R$ 19.963,78	R$ 16.671,23	R$ 1.176,77	R$ 2.837,62	R$ 4.256,42	R$ 0,00	R$ 2.197,51	R$ 3.296,26	R$ 0,00
VALOR TOTAL	R$ 64.572,29	R$ 161.036,82	R$ 121.925,70	R$ 19.758,38	R$ 30.041,34	R$ 23.259,12	R$ 0,00	R$ 6.592,51	R$ 14.154,93	R$ 6.399,24
VALOR TOTAL ACUMULADO	R$ 287.655,11	R$ 448.691,94	R$ 570.617,64	R$ 590.376,03	R$ 620.417,36	R$ 643.676,48	R$ 643.676,48	R$ 650.269,00	R$ 664.423,93	R$ 670.823,16

CÓDIGO	SALDO (Não será medido)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL ORIGINAL	CUSTO TOTAL ADITIVO 1	CUSTO TOTAL ADITIVO 3	CUSTO TOTAL FINAL
60			R$ 96.703,55	R$ 5.645,14	R$ 7.426,05	R$ 109.774,74
60.01	R$ 13.081,99		R$ 87.428,00	R$ 5.645,14	R$ 7.426,05	R$ 100.499,19
60.01.01	R$ 9.619,68	R$ 874,28	R$ 87.428,00			R$ 87.428,00
60.01.01 (ADITIVO 1)	[illegible]	R$ 874,28		R$ 5.645,14		R$ 5.645,14
60.01.01 (ADITIVO 3)	R$ 0,00	R$ 874,28			R$ 7.426,05	R$ 7.426,05
% CONTRATO ORIGINAL	11,0030%	-	-	-	-	-
% ADITIVO 1	61,3726%	-	-	-	-	-
% ADITIVO 3	0,0000%	-	-	-	-	-
60.14	R$ 0,00		R$ 9.275,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.275,55
60.14.01		R$ 9.275,55	R$ 9.275,55	-	-	R$ 9.275,55
62			R$ 337.144,30	R$ 37.674,42	R$ 28.467,34	R$ 403.286,07
62.03	R$ 16.906,71		R$ 172.353,74	R$ 31.474,42	R$ 27.229,87	R$ 231.058,04
62.03.02		R$ 2.488,45	R$ 17.170,31	-	-	R$ 17.170,31
62.03.03		R$ 11.212,87	R$ 7.849,01	-	-	R$ 7.849,01
62.03.03 (ADITIVO 03)			-	-	R$ 14.576,73	R$ 14.576,73
62.03.04		R$ 6.272,06	R$ 38.886,77	-	-	R$ 38.886,77
62.03.07		R$ 1.217,90	R$ 12.179,00	-	-	R$ 12.179,00
62.03.07 (ADITIVO)			-	-	R$ 2.435,80	R$ 2.435,80
62.03.08		R$ 1.562,50	R$ 9.687,50	-	-	R$ 9.687,50
62.03.08 (ADITIVO 03)			-	-	R$ 781,25	R$ 781,25
62.03.11		R$ 2.329,12	R$ 14.440,54	-	-	R$ 14.440,54
62.03.11 (ADITIVO 03)			-	-	R$ 4.658,24	R$ 4.658,24
62.03.19		R$ 955,57	R$ 9.555,70	-	-	R$ 9.555,70
62.03.19 (ADITIVO 03)			-	-	R$ 4.777,85	R$ 4.777,85
62.03.12		R$ 6.287,36	R$ 38.981,63	-	-	R$ 38.981,63
62.03.22	R$ 16.906,71		-	R$ 28.293,12	-	R$ 28.293,12
62.03.53		R$ 2.240,90	R$ 4.885,16	-	-	R$ 4.885,16
62.03.54		R$ 5.443,97	R$ 10.887,94	-	-	R$ 10.887,94
62.03.60		R$ 3.181,30	R$ 3.181,30	-	-	R$ 3.181,30
62.03.60 (ADITIVO)			-	R$ 3.181,30	-	R$ 3.181,30
62.03.61		R$ 4.648,88	R$ 4.648,88	-	-	R$ 4.648,88
62.04	R$ 0,00		R$ 21.068,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.068,53
62.04.02		R$ 7.146,68	R$ 7.146,68	-	-	R$ 7.146,68
62.04.04		R$ 13.921,85	R$ 13.921,85	-	-	R$ 13.921,85
62.05	R$ 10.109,65		R$ 143.722,03	R$ 6.200,00	R$ 1.237,47	R$ 151.159,50
62.05.12		R$ 0,62	R$ 6.200,00	-	-	R$ 6.200,00
62.05.13	R$ 2.248,57	R$ 0,62	R$ 127.100,00	-	-	R$ 127.100,00
62.05.13 (ADITIVO 01)	R$ 6.200,00		-	R$ 6.200,00		R$ 6.200,00
62.05.14		R$ 1.237,47	R$ 6.187,35	-	-	R$ 6.187,35
62.05.14 (ADITIVO 03)			-	-	R$ 1.237,47	R$ 1.237,47
62.05.21		R$ 1.286,80	R$ 2.573,60	-	-	R$ 2.573,60
62.05.38	R$ 1.661,08	R$ 415,27	R$ 1.661,08	-	-	R$ 1.661,08
65			R$ 100.539,75	R$ 0,00	R$ 11.629,72	R$ 112.169,47
65.01	R$ 0,00		R$ 4.893,48	R$ 0,00	R$ 5.744,44	R$ 10.637,92
65.01.01		R$ 583,01	R$ 583,01	-	-	R$ 583,01
65.01.01 (ADITIVO 03)			-	-	R$ 583,01	R$ 583,01
65.01.02		R$ 55,67	R$ 3.674,22	-		R$ 3.674,22
65.01.02 (ADITIVO)			-	-	R$ 4.397,93	R$ 4.397,93
65.01.03		R$ 127,25	R$ 636,25	-	-	R$ 636,25
65.01.03 (ADITIVO 03)			-	-	R$ 763,50	R$ 763,50
65.02	R$ 0,00		R$ 10.011,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.011,16
65.02.01		R$ 397,66	R$ 397,66			R$ 397,66
65.02.02		R$ 13,26	R$ 9.613,50		-	R$ 9.613,50
65.06	R$ 0,00		R$ 85.635,11	R$ 0,00	R$ 5.885,28	R$ 91.520,39
65.06.01		R$ 1.590,60	R$ 1.590,60	-		R$ 1.590,60
65.06.01 (ADITIVO 03)			-	-	R$ 1.590,60	R$ 1.590,60
65.06.02		R$ 357,89	R$ 6.799,91	-		R$ 6.799,91
65.06.02 (ADITIVO 03)			-	-	R$ 4.294,68	R$ 4.294,68
65.06.03		R$ 114,36	R$ 34.308,00	-	-	R$ 34.308,00
65.06.05		R$ 306,69	R$ 42.936,60	-		R$ 42.936,60
67			R$ 136.518,80	R$ 0,00	R$ 9.462,75	R$ 145.981,55
67.01	R$ 60.290,31		R$ 136.518,80	R$ 0,00	R$ 9.462,75	R$ 145.981,55
67.01.01	R$ 1.148,55	R$ 60,45	R$ 8.765,25	-	-	R$ 8.765,25
67.01.03	R$ 1.435,45	R$ 75,55	R$ 10.954,75	-	-	R$ 10.954,75
67.01.05	R$ 3.007,13	R$ 158,27	R$ 22.949,15	-	-	R$ 22.949,15
67.01.06	R$ 17.730,42	R$ 57,38	R$ 24.960,30	-	-	R$ 24.960,30
67.01.07	R$ 17.696,43	R$ 57,27	R$ 24.912,45	-	-	R$ 24.912,45
67.01.09	R$ 19.272,33	R$ 62,37	R$ 27.130,95	-	-	R$ 27.130,95
67.01.10		R$ 85,25	R$ 1.278,75	-	-	R$ 1.278,75
67.01.10 (ADITIVO 03)			-	-	R$ 9.462,75	R$ 9.462,75
67.01.14		R$ 107,36	R$ 15.567,20	-	-	R$ 15.567,20
VALOR DO CONTRATO	R$ 73.819,64	VALOR ADITIVO	-	R$ 43.319,58	R$ 56.985,86	R$ 771.211,82
VALOR DO ADITIVO	R$ 26.569,02					
VALOR TOTAL	R$ 100.388,66	VALOR TOTAL DO CONTRATO	R$ 670.906,40	R$ 714.225,96	R$ 771.211,82	
VALOR TOTAL ACUMULADO	R$ 771.211,82					

24/01/2022 [redacted]

[redacted]