PREFEITURA BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

SUDECAP SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

CONTRATADA: – LOCPAV – Locação e Pavimentação Ltda.

CONTRATO: DJ-040/23

LICITAÇÃO: SMOBI 013/2023 RDC

Escopo: Obra de drenagem pluvial da Rua Waldemar Dias Coelho e vias do entorno.

PLANO DE OBRAS: 1684-VN3-S-INF-13

DISCRIMINAÇÃO		FÍSICO		Acumulado medido até o mês de mar24.	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	TOTAL
		FINANCEIRO											
ATIVIDADES		%	Valor										
1.	Instalação da obra	3,11%	R$ 362.213,54	53,51%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,94%	100,00%
				193.810,63	20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00	21.526,91	362.213,54
2.	Demolições e remoções	0,95%	R$ 110.563,76	86,58%	2,46%	2,32%	3,23%	3,25%	2,16%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				95.723,84	2.721,26	2.567,79	3.567,79	3.598,62	2.384,46	-	-	-	110.563,76
3.	Trabalhos em terra	9,90%	R$ 1.152.888,86	75,11%	3,07%	2,76%	2,98%	3,16%	3,65%	3,91%	3,35%	2,02%	100,00%
				865.938,70	35.365,23	31.765,23	34.365,23	36.435,28	42.056,83	45.056,23	38.569,00	23.337,13	1.152.888,86
5.	Galeria celular e/ou contenções	14,33%	R$ 1.669.139,56	57,63%	4,51%	3,95%	4,85%	6,88%	10,26%	5,11%	4,50%	2,31%	100,00%
				962.005,45	75.240,15	65.932,88	80.896,00	114.789,56	171.314,44	85.295,36	75.035,89	38.629,83	1.669.139,56
6.	Estruturas de concreto e metalica	1,74%	R$ 203.038,97	96,83%	3,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				196.604,69	6.434,28	-	-	-	-	-	-	-	203.038,97
11.	Instalações eletrica e telefônica	0,01%	R$ 672,06	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				672,06	-	-	-	-	-	-	-	-	672,06
19.	Drenagem	36,82%	R$ 4.288.520,52	68,97%	3,47%	3,01%	2,71%	2,82%	2,67%	5,13%	5,26%	5,96%	100,00%
				2.957.700,66	148.952,00	128.970,00	116.424,26	120.921,07	114.385,78	220.029,78	225.389,63	255.747,34	4.288.520,52
20.	Pavimentação	21,48%	R$ 2.502.525,51	50,43%	6,09%	6,82%	5,62%	6,81%	9,23%	6,82%	5,62%	2,57%	100,00%
				1.262.020,78	152.306,38	170.623,45	140.650,98	170.466,72	230.868,22	170.623,45	140.650,98	64.314,55	2.502.525,51
21.	Urbanização e obras complementares	0,38%	R$ 44.750,90	39,17%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	6,93%	100,00%
				17.527,68	3.445,89	3.445,89	3.445,89	3.445,89	3.445,89	3.445,89	3.445,89	3.101,99	44.750,90
30.	Poste	0,04%	R$ 4.686,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	4.686,06	-	-	-	4.686,06
31.	Administração da obra	6,42%	R$ 747.647,00	77,49%	3,58%	3,38%	3,11%	2,84%	4,01%	3,28%	2,31%	0,00%	100,00%
				579.353,91	26.789,50	25.245,10	23.245,60	21.245,20	29.995,50	24.535,20	17.236,99		747.647,00
43.	Serviços técnicos	2,65%	R$ 308.445,76	43,75%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	7,06%	7,51%	100,00%
				134.945,02	21.425,86	21.425,86	21.425,86	21.425,86	21.425,86	21.425,86	21.785,86	23.159,72	308.445,76
46.	Equipamentos	0,48%	R$ 56.376,16	43,75%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	7,42%	100,00%
				24.664,57	3.932,67	3.932,67	3.932,67	3.932,67	3.932,67	3.932,67	3.932,67	4.182,90	56.376,16
51.	Custo horário e equipamentos	1,46%	R$ 170.550,00	22,96%	5,45%	11,23%	7,23%	12,92%	12,66%	7,13%	9,33%	11,09%	100,00%
				39.150,00	9.301,92	19.156,60	12.331,67	22.034,87	21.586,12	12.160,82	15.911,72	18.916,28	170.550,00
70.	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	0,12%	R$ 14.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00
80.	Tubo de concreto poroso	0,11%	R$ 12.349,29	77,56%	10,12%	12,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				9.578,53	1.250,10	1.520,66		-	-	-	-	-	12.349,29
	VALOR TOTAL	100,00%	R$ 11.648.367,95	R$ 7.353.696,52	R$ 508.147,24	R$ 495.568,13	R$ 461.267,95	R$ 539.277,74	R$ 667.063,83	R$ 607.487,26	R$ 562.940,63	R$ 452.918,65	R$ 11.648.367,95
	VALOR MENSAL (%)			63,13%	4,36%	4,25%	3,96%	4,63%	5,73%	5,22%	4,83%	3,89%	100,00%
	VALOR ACUMULADO			R$ 7.353.696,52	R$ 7.861.843,76	R$ 8.357.411,89	R$ 8.818.679,84	R$ 9.357.957,58	R$ 10.025.021,41	R$ 10.632.508,67	R$ 11.195.449,30	R$ 11.648.367,95	R$ 11.648.367,95
	VALOR ACUMULADO (%)			63,13%	67,49%	71,75%	75,71%	80,34%	86,06%	91,28%	96,11%	100,00%	100,00%

[redacted] [redacted]