PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SUDECAP SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO REAL		CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO: B5-S-ESP-19:2531
TRECHO: RUA LACYR MAFFIA ENTRE AV. HAYDEE HOMSSI E RUA FRANCISCO MARTINS MARQUES	DATA O.S: 19/07/2021	Nº LICITAÇÃO: SMOBI 0005/2021
CONTRATO: DJ-057/21	CONTRATADA: CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA.	PERÍODO:
VALOR CONTRATUAL: R$ 359.000,00	PRAZO CONTRATUAL: 90 DIAS	
VALOR DOS ADITIVOS: -	ADITIVOS DE PRAZO: 60 DIAS	
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R$ 359.000,00	PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS: 150 DIAS	
% DOS ADITIVOS DE VALOR: -	% DOS ADITIVOS DE PRAZO: 66,67%	

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PART %	AGOSTO/21	SETEMBRO/21	OUTUBRO/21	NOVEMBRO/21	DEZEMBRO/21	JANEIRO/22	FEVEREIRO/22
			MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MED 7
01.00.00	INSTALAÇAO DA OBRA	R$ 36.022,92	R$ 12.403,26	R$ 8.483,40	R$ 7.925,04	R$ 6.844,35	R$ 366,87		
		10,03%	34,43%	23,55%	22,00%	19,00%	1,02%		
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	R$ 206,66				R$ 206,66			
		0,06%				100,00%			
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	R$ 21.895,18		R$ 4.605,27	R$ 5.473,80	R$ 5.473,80	R$ 6.342,32		
		6,10%		21,03%	25,00%	25,00%	28,97%		
04.00.00	FUNDAÇOES	R$ 26.916,79			R$ 5.383,36	R$ 21.533,43			
		7,50%			20,00%	80,00%			
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES	R$ 54.106,92		R$ 7.807,63	R$ 36.251,64	R$ 10.047,66			
		15,07%		14,43%	67,00%	18,57%			
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES	R$ 4.516,19			R$ 903,24	R$ 3.161,33	R$ 451,62		
		1,26%			20,00%	70,00%	10,00%		
09.00.00	IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS	R$ 295,81				R$ 295,81			
		0,08%				100,00%			
10.00.00	INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	R$ 1.834,65				R$ 1.834,65			
		0,51%				100,00%			
13.00.00.	SERRALHERIA	R$ 13.878,73			R$ 2.775,75	R$ 8.327,24	R$ 2.775,75		
		3,87%			20,00%	60,00%	20,00%		
17.00.00	PINTURA	R$ 4.754,87				R$ 475,49	R$ 4.279,38		
		1,32%				10,00%	90,00%		
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	R$ 122,08				R$ 61,04	R$ 61,04		
		0,03%				50,00%	50,00%		
19.00.00	DRENAGEM	R$ 11.855,27			R$ 1.185,53	R$ 10.669,74			
		3,30%			10,00%	90,00%			
21.00.00	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 103.734,82				R$ 20.746,96	R$ 82.987,86		
		28,90%				20,00%	80,00%		
31.00.00	EQUIPAMENTOS	R$ 5.592,01	R$ 427,58	R$ 762,75	R$ 1.118,40	R$ 2.796,01	R$ 487,28		
		1,56%	7,65%	13,64%	20,00%	50,00%	8,71%		
68.00.00	ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO	R$ 158,10					R$ 158,10		
		0,04%					100,00%		
90.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 73.109,00	R$ 3.026,71	R$ 5.380,82	R$ 15.886,59	R$ 23.840,84	R$ 24.974,03		
		20,36%	4,14%	7,36%	21,73%	32,61%	34,16%		
TOTAL (POR MÊS)	Percentual Global Simples:		4,42%	7,53%	21,42%	32,40%	34,23%		
	Valor Simples em R$:		R$ 15.857,55	R$ 27.039,87	R$ 76.903,33	R$ 116.315,01	R$ 122.884,24		
	Percentual Global Acumulado:		4,42%	11,95%	33,37%	65,77%	100,00%		
	Valor Acumulado em R$:		R$ 15.857,55	R$ 42.897,42	R$ 119.800,75	R$ 236.115,76	R$ 359.000,00		

ELABORADO [redacted]

GERENTE [redacted]

APROVADO