SUDECAP - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Título:

Serviço técnico profissional especializado para estudos hidrológicos, hidráulicos e estudo de alternativas para soluções de engenharia visando à redução dos riscos de inundação no Córrego Barreiro

Objeto: Cronograma Físico / Financeiro Detalhado de Atividades

Data: 10/12/2021

Revisão:

PREFEITURA BELO HORIZONTE

SUDECAP

ATIVIDADES		Duração (dias/meses)	AGO/2021					SET/2021					OUT/2021					NOV/2021					DEZ/2021					JAN/2022					FEV/2022					MAR/2021					ABR/2021				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
COORDENAÇÃO																																													
VALOR / PERCENTUAL																		813,51 5,7088					685,52 4,8107					1.343,33 9,4269					3.200,51 22,4597					5.737,99 40,2666					2.469,13 17,3272				
VISTORIA	VISTORIA																																												
	VALOR / PERCENTUAL																																												
	RELATÓRIO TÉCNICO DE CONHECIMENTO																																												
	VALOR / PERCENTUAL																																												
	DIAGNÓSTICO FÍSICO, SANITÁRIO E AMBIENTAL																																												
	VALOR / PERCENTUAL																	8.500,00 100,00																													
TOPOGRAFIA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL																																												
	VALOR / PERCENTUAL																												3.291,83 40,00					4.937,75 60,00														
INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	SONDAGEM À PERCUSSÃO D=2 1/2"																																												
	VALOR / PERCENTUAL																																4.009,20 40,00					6.013,80 60,00									
	SONDAGEM ROTATIVA D=NW																																												
	VALOR / PERCENTUAL																																8.293,67 40,00					12.440,81 60,00									
ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS	ESTUDO HIDROLÓGICO COM A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL INCLUSIVE MONTAGEM																																												
	VALOR / PERCENTUAL																						7.162,74 40,00					10.744,11 60,00																				
ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS	ESTUDO HIDRÁULICO COM A UTILIZAÇÃO DE MODELO COMPUTACIONAL INCLUSIVE MONTAGEM																																												
	VALOR / PERCENTUAL																																									17.199,26 40,00				25.798,90 60,00				
ESTUDO DE ALTERNATIVAS/ VIABILIDADE	ESTUDO DE ALTERNATIVAS																																												
	VALOR / PERCENTUAL																																16.200,00 40,00					24.300,00 60,00									
VALOR MENSAL		Duração (dias/meses)	R$ 0,00					R$ 0,00					R$ 0,00					R$ 9.313,5					R$ 7.848,26					R$ 15.379,27					R$ 36.641,33					R$ 65.691,86					R$ 28.268,03				
VALOR ACUMULADO		Duração (dias/meses)	R$ 0,00					R$ 0,00					R$ 0,00					R$ 9.313,5					R$ 17.161,77					R$ 32.541,04					R$ 69.182,37					R$ 134.874,23					R$ 163.142,26				

PREVISTO

REALIZADO

[redacted]

[redacted]