PREFEITURA BELO HORIZONTE

ECONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Contenção de encosta de Pedreira Pampulha
CONTRATO: 01-029/2023

Item	Descrição	CONTRATO	ADITIVO	CONTRATO ADITIVADO	Part %	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	718.420,84	0,00	718.420,84	4,09%	10,79% R$ 96.498,95	1,56% R$ 13.537,91	11,90% R$ 154.272,66	41,35% R$ 378.202,02	19,07% R$ 31.343,23	6,58% R$ 60.474,04	3,76% R$ 34.567,44	3,41% R$ 31.361,35	0,07% R$ 5.080,12	0,07% R$ 5.680,12	0,07% R$ 5.680,12	0,07% R$ 5.680,12	0,07% R$ 5.680,12	0,07% R$ 5.680,12	0,07% R$ 5.680,12
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	17.720,69	14.863,77	32.595,46	0,19%	7,32% R$ 2.594,27	13,10% R$ 1.793,93	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	4,48% R$ 1.460,45	0,00% R$ 0,00	11,05% R$ 1.601,85	10,37% R$ 2.402,27	10,37% R$ 4.805,29	0,00% R$ 0,00	10,00% R$ 4.637,35	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	562.328,65	193.829,59	756.148,83	1,54%	0,73% R$ 4.109,53	0,94% R$ 1.471,15	8,00% R$ 0,00	35,96% R$ 287.114,23	1,87% R$ 14.675,88	0,00% R$ 0,00	0,64% R$ 5.115,30	1,00% R$ 8.064,38	15,35% R$ 122.200,85	18,46% R$ 46.481,76	0,00% R$ 0,00	18,46% R$ 154.269,92	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
5	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES	10.465.118,85	2.906.760,80	13.484.273,65	56,76%	1,69% R$ 167.140,43	4,19% R$ 587.966,70	24,96% R$ 1.345.143,27	36,75% R$ 4.926.719,81	9,37% R$ 934.681,42	1,37% R$ 150.193,98	0,26% R$ 35.168,92	0,00% R$ 0,00	3,49% R$ 467.148,43	7,00% R$ 470.213,50	3,50% R$ 494.106,25	3,50% R$ 494.106,25	3,50% R$ 494.106,25	3,50% R$ 494.106,25	3,50% R$ 494.106,25
6	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	908.053,97	193.600,00	1.101.713,97	6,91%	6,97% R$ 71.132,57	4,45% R$ 45.309,95	12,34% R$ 135.958,28	31,84% R$ 350.771,81	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	6,40% R$ 71.344,17	7,00% R$ 77.125,31	4,91% R$ 54.102,31	15,00% R$ 165.253,90	15,00% R$ 165.253,90	15,00% R$ 165.253,90	15,00% R$ 165.253,90
7	ALVENARIA E DIVISÓES	32.195,80	0,00	32.195,80	0,15%	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	17,14% R$ 5.681,20	17,14% R$ 5.681,20	20,00% R$ 6.439,00	20,00% R$ 6.439,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
11	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA	3.804,50	0,00	3.804,50	0,02%	100,00% R$ 3.804,50	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
14	REVESTIMENTOS	11.452,15	0,00	11.452,15	0,05%	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	20,37% R$ 0,00	0,00% R$ 2.049,05	0,00% R$ 0,00	13,63% R$ 1.776,41	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 5.726,08	2,99% R$ 0,00
15	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E FORROS	3.357,00	0,00	3.357,00	0,01%	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 3.357,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
17	PINTURA	6.441,96	0,00	6.441,96	0,03%	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 3.220,98	50,00% R$ 3.220,98
18	DRENAGEM	537.545,40	70.109,20	607.654,60	2,71%	0,00% R$ 0,00	1,11% R$ 6.760,50	13,59% R$ 82.439,28	23,66% R$ 164.956,20	8,98% R$ 54.600,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	11,79% R$ 71.686,83	11,57% R$ 80.669,10	3,04% R$ 19.235,84	9,00% R$ 54.706,91	10,00% R$ 55.125,15	4,13% R$ 22.750,91	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
19	PAVIMENTAÇÃO	226.740,39	0,00	226.740,39	1,02%	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	40,00% R$ 32.854,56	20,00% R$ 16.514,02	20,00% R$ 16.514,02	20,00% R$ 16.514,02
21	MANEJO DE VEGETAÇÃO	139.221,97	0,00	139.221,97	0,63%	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
40	SERVIÇOS AUXILIARES	211.744,13	0,00	211.744,13	0,96%	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	2,16% R$ 4.569,26	6,12% R$ 14.325,33	10,00% R$ 21.174,41	10,00% R$ 21.174,41	10,00% R$ 21.174,41	10,00% R$ 21.174,41	10,00% R$ 21.174,41	10,00% R$ 21.197,55
42	SERVIÇOS TÉCNICOS	159.237,00	0,00	159.237,00	0,72%	6,25% R$ 9.979,51	6,97% R$ 10.625,86	0,07% R$ 10.615,86	13,35% R$ 21.231,72	11,33% R$ 21.231,72	11,33% R$ 21.231,72	13,35% R$ 21.231,72	13,35% R$ 21.231,72	6,67% R$ 10.621,86	2,25% R$ 3.592,35	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
43	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.167.689,00	0,00	1.167.689,00	5,28%	4,12% R$ 48.959,57	5,87% R$ 69.674,92	11,20% R$ 275.304,65	39,60% R$ 462.162,78	7,85% R$ 84.975,72	4,53% R$ 52.712,22	5,36% R$ 62.673,04	2,14% R$ 25.201,90	1,47% R$ 17.218,78	1,38% R$ 16.452,38	1,22% R$ 14.219,78	1,22% R$ 14.219,78	1,22% R$ 14.219,78	1,22% R$ 14.219,78	1,47% R$ 17.193,42
45	EQUIPAMENTO	122.855,51	270.673,41	393.728,92	1,79%	2,64% R$ 10.566,80	2,64% R$ 10.566,80	2,64% R$ 10.566,80	0,23% R$ 37.071,50	2,64% R$ 10.566,80	2,64% R$ 10.566,80	0,92% R$ 3.645,68	0,92% R$ 3.645,68	2,64% R$ 10.593,88	3,22% R$ 12.659,46	12,00% R$ 47.150,59	15,00% R$ 58.299,38	15,00% R$ 58.299,38	15,00% R$ 58.299,38	9,99% R$ 40.137,45
52	CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO	55.985,36	0,00	55.985,36	0,25%	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 55.985,36	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
53	CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO	2.549.104,59	438.333,67	2.987.438,26	13,76%	1,11% R$ 34.352,97	4,50% R$ 139.556,89	5,55% R$ 163.740,03	13,00% R$ 490.812,92	4,24% R$ 130.744,26	35,49% R$ 529.089,59	20,58% R$ 822.868,80	4,85% R$ 158.061,57	4,30% R$ 141.683,80	3,45% R$ 106.481,13	2,65% R$ 81.969,07	2,79% R$ 86.389,29	2,25% R$ 72.731,97	2,81% R$ 86.972,95	1,82% R$ 56.307,47
54	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	4.608,66	0,00	4.608,66	0,02%	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	15,00% R$ 691,30	15,00% R$ 691,30	15,00% R$ 691,30	15,00% R$ 691,30	15,00% R$ 691,30	15,00% R$ 691,30	10,00% R$ 460,87
55	PROJETO	45.576,38	0,00	45.576,38	0,20%	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 22.788,19	50,00% R$ 22.788,19	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
56	ENSAIOS	176,80	70,80	247,60	0,00%	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	10,00% R$ 17,76	0,00% R$ 0,00	10,00% R$ 17,76	10,00% R$ 17,76
	Percentual Global Simples	18.299.155,60	4.278.600,00	22.429.370,60		0,34%	0,88%	10,82%	32,11%	5,74%	3,07%	4,35%	5,70%	4,08%	4,85%	4,07%	4,29%	3,86%	5,31%	0,96%
	Valor Simples em R$					R$ 949.719,83	R$ 964.162,86	R$ 4.231.947,98	R$ 7.205.866,14	R$ 1.288.291,29	R$ 823.113,58	R$ 976.288,59	R$ 886.481,03	R$ 886.846,18	R$ 1.079.990,66	R$ 913.178,41	R$ 962.180,20	R$ 866.397,88	R$ 1.192.218,97	R$ 214.530,63
	Percentual Global Acumulado					1,34%	2,22%	13,04%	45,15%	50,89%	53,96%	58,31%	64,01%	68,09%	72,94%	77,01%	81,30%	85,16%	90,47%	91,43%
	Valor Acumulado em R$					R$ 949.719,83	R$ 1.913.882,69	R$ 6.145.830,67	R$ 13.351.696,81	R$ 14.639.988,10	R$ 15.463.101,68	R$ 16.439.390,27	R$ 17.325.871,30	R$ 18.212.717,48	R$ 19.292.708,14	R$ 20.205.886,55	R$ 21.168.066,75	R$ 22.034.464,63	R$ 23.226.683,60	R$ 23.441.214,23

[redacted]

[redacted]