PREFEITURA BELO HORIZONTE — URBEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TRATAMENTO DE ÁREAS DE RISCO NAS VILAS JARDIM ALVORADA E 1º DE MAIO - REGIONAL NORDESTE

	SERVIÇO	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	VALOR DO ITEM
		1a. 2a. 3a. 4a.	1a. 2a. 3a. 4a.	1a. 2a. 3a. 4a.	1a. 2a. 3a. 4a.	1a. 2a. 3a. 4a.						
01.00.00	INSTALAÇAO DA OBRA	2903,51	2903,51	17421,08	17421,08	17421,08	17421,08	17421,08	17421,08	17421,08	17421,08	145.175,68
		2,00%	2,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES			10439,85								10.439,85
				100,00%								
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA			66600,35	33300,18	33300,18	33300,18	22200,12	22200,12	11100,06		222.001,17
				30,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
04.00.00	FUNDAÇOES				73918,24	31679,24						105.597,48
					70,00%	30,00%						
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES							1719,48				1.719,48
								100,00%				
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA					194465,83	129643,88					324.109,71
						60,00%	40,00%					
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES						3846,82	2564,54				6.411,36
							60,00%	40,00%				
10.00.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS						1296,15	8424,96	3240,37			12.961,48
							10,00%	65,00%	25,00%			
13.00.00	SERRALHERIA							6114,08	30570,38	24456,30		61.140,75
								10,00%	50,00%	40,00%		
15.00.00	PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS								1910,08			1.910,08
									100,00%			
17.00.00	PINTURA										3998,88	3.998,88
											100,00%	
19.00.00	DRENAGEM								8714,20	3734,66		12.448,86
									70,00%	30,00%		
21.00.00	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES									1724,77	9773,72	11.498,49
										15,00%	85,00%	
22.00.00	POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA			9580,52	9580,52	9580,52	9580,52	9580,52	9580,52	9580,52	9580,52	76.644,12
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
24.00.00	CAMINHÃO TANQUE			1597,80	1597,80	1597,80	1597,80	1597,80	1597,80	1597,80	1597,80	12.782,40
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
32.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3003,64	3003,64	18021,84	18021,84	18021,84	18021,84	18021,84	18021,84	18021,84	18021,84	150.182,00
		2,00%	2,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	
62.00.00	PROJETOS	33594,13	50391,19									83.985,32
		40,00%	60,00%									
64.00.00	SERVIÇOS DE GRÁFICA										133,92	133,92
											100,00%	
65.00.00	INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICAS	16495,60										16.495,60
		100,00%										
67.00.00	ENSAIOS DE SOLO AGREGADO	4781,92										4.781,92
		100,00%										
	Total mensal (R$)	60.778,80	56.298,35	123.661,44	153.839,65	306.066,48	214.708,26	87.644,41	113.256,38	87.637,03	60.527,75	**1.264.418,55**
	Total acumulado (R$)	60.778,80	117.077,15	240.738,58	394.578,23	700.644,72	915.352,98	1.002.997,39	1.116.253,77	1.203.890,80	1.264.418,55	**1.264.418,55**
	Percentual mensal	4,81	4,45	9,78	12,17	24,21	16,98	6,93	8,96	6,93	4,79	
	Percentual acumulado	4,81	9,26	19,04	31,21	55,41	72,39	79,32	88,28	95,21	100,00	

BELO HORIZONTE/MG, 06 DE SETEMBRO DE 2022

Consest Engenharia Ltda

RODRIGO OTAVIO CEOLIN SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
CREA 69.455/D

Consest engenharia

Av. Uruguai, 537 - Sala 02 - Bairro Sion - BH/MG - CEP: 30.310-300 - Telefax.: (31) 3287-7981 / 7985