PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: OBRAS NOS BECOS DOM CABRAL, MONTE CASTELO, PINDORAMA E SANTA LUZIA LOTE 1

	SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				5º				6º				7º				8º				9º				10º				11º				12º				VALOR
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	DO ITEM
01.00.00	INSTALAÇAO DA OBRA	86859,72				9651,08				9651,08				9651,08				9651,08				9651,08				9651,08				9651,08				9651,08				9651,08				9651,08				9651,08				193.021,60
		45,00%				5,00%				5,00%				5,00%				5,00%				5,00%				5,00%				5,00%				5,00%				5,00%				5,00%				5,00%				
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	3669,98				7339,95				7339,95				7339,95				7339,95				7339,95				7339,95				7339,95				7339,95				7339,95				3669,98				0,00				73.399,54
		5,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				5,00%								
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	11765,71				31375,24				39219,05				39219,05				39219,05				39219,05				39219,05				39219,05				31375,24				39219,05				31375,24				11765,71				392.190,46
		3,00%				8,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				8,00%				10,00%				8,00%				3,00%				
04.00.00	FUNDAÇOES	0,00				39181,83				42588,95				34071,16				34071,16				20442,69				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				170.355,78
						23,00%				25,00%				20,00%				20,00%				12,00%																										
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES	0,00				3028,67				5047,78				5047,78				4038,22				3028,67				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				20.191,10
						15,00%				25,00%				25,00%				20,00%				15,00%																										
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	0,00				0,00				0,00				22222,25				37037,09				37037,09				37037,09				37037,09				14814,83				0,00				0,00				0,00				185.185,43
														12,00%				20,00%				20,00%				20,00%				20,00%				8,00%														
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				4376,48				7002,37				5251,78				875,30				0,00				17.505,93
																														25,00%				40,00%				30,00%				5,00%								
10.00.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				3324,93				13299,72				16624,65				16624,65				13299,72				3324,93				66.498,60
																												5,00%				20,00%				25,00%				25,00%				20,00%				5,00%				
11.00.00	INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				65678,03				76624,37				76624,37				218.926,77
																																				30,00%				35,00%				35,00%				
13.00.00	SERRALHERIA	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				23957,59				23957,59				71872,76				71872,76				71872,76				215618,29				479.151,75
																										5,00%				5,00%				15,00%				15,00%				15,00%				45,00%				
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				2984,13				11936,53				14.920,66
																																											20,00%				80,00%				
19.00.00	DRENAGEM	0,00				0,00				0,00				33945,77				254593,31				127296,65				127296,65				101837,32				101837,32				101837,32				0,00				0,00				848.644,35
														4,00%				30,00%				15,00%				15,00%				12,00%				12,00%				12,00%												
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				47321,44				70982,15				70982,15				70982,15				70982,15				70982,15				70982,15				473.214,36
																						10,00%				15,00%				15,00%				15,00%				15,00%				15,00%				15,00%				
21.00.00	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				13053,43				15229,00				15229,00				43.511,42
																																				30,00%				35,00%				35,00%				
22.00.00	POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA	6061,50				10910,70				10910,70				10910,70				10910,70				10910,70				10910,70				10910,70				10910,70				10910,70				10910,70				10910,70				6061,50				121.230,00
		5,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				5,00%				
24.00.00	CAMINHÃO TANQUE	607,92				1094,26				1094,26				1094,26				1094,26				1094,26				1094,26				1094,26				1094,26				1094,26				1094,26				1094,26				607,92				12.158,40
		5,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				5,00%				
32.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10507,45				14710,43				14710,43				18913,41				18913,41				18913,41				18913,41				18913,41				18913,41				18913,41				18913,41				18913,41				18913,41				210.149,00
		5,00%				7,00%				7,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				9,00%				
62.00.00	PROJETOS	40435,89				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				40.435,89
		100,00%																																															
65.00.00	INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICAS	6548,50				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				6.548,50
		100,00%																																															
Total mensal (R$)		166.456,67				117.292,15				130.562,19				182.415,40				416.868,21				322.254,98				349.726,86				338.618,80				362.418,73				432.428,57				327.482,09				440.714,89				**3.587.239,54**
Total acumulado (R$)		166.456,67				283.748,82				414.311,01				596.726,41				1.013.594,62				1.335.849,60				1.685.576,46				2.024.195,26				2.386.613,99				2.819.042,56				3.146.524,65				3.587.239,54				**3.587.239,54**
Percentual mensal		4,64				3,27				3,64				5,09				11,62				8,98				9,75				9,44				10,10				12,05				9,13				12,29								
Percentual acumulado		4,64				7,91				11,55				16,63				28,26				37,24				46,99				56,43				66,53				78,59				87,71				100,00								

16/03/2022

ANA PAULA CARVALHO DE PAULA
DIREÇÃO DA EMPRESA
ENG. CIVIL / CREA-MG 173015

CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA:71474936000100

Assinado de forma digital por CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA:71474936000100
Dados: 2022.09.22 15:16:56 -03'00'