PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA MANGUEIRAS, 135 e 136 - VILA ECOLÓGICA - REGIONAL BARREIRO

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

OBJETO: LOTE I - BARREIRO E OESTE. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PEAR JUNTO ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE

LICITAÇÃO: CC SRP SMOBI /URBEL 10.008/2023

ATA ARP UB 001/2024

EMPRESA: CONEST ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA										R$ 7,010.98
	40.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%				
	2,804.39	841.32	841.32	841.32	841.32	841.32				
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										R$ 32,390.75
	25.00%	25.00%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%				
	8,097.69	8,097.69	4,048.84	4,048.84	4,048.84	4,048.84				
03 - TRABALHOS EM TERRA										R$ 183,010.62
	40.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	20.00%				
	73,204.25	18,301.06	18,301.06	18,301.06	18,301.06	36,602.12				
04 - FUNDAÇÕES										R$ 88,958.70
		15.00%	35.00%	30.00%	20.00%					
		13,343.81	31,135.55	26,687.61	17,791.74					
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES										R$ 96,876.90
			15.00%	35.00%	20.00%	30.00%				
			14,531.54	33,906.92	19,375.38	29,063.07				
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS										R$ 38,459.33
			25.00%	25.00%	25.00%	25.00%				
			9,614.83	9,614.83	9,614.83	9,614.83				
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES										R$ 33,561.10
			25.00%	25.00%	25.00%	25.00%				
			8,390.28	8,390.28	8,390.28	8,390.28				

PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA MANGUEIRAS, 135 e 136 - VILA ECOLÓGICA - REGIONAL BARREIRO

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

OBJETO: LOTE I - BARREIRO E OESTE. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PEAR JUNTO ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE

LICITAÇÃO: CC SRP SMOBI /URBEL 10.008/2023

ATA ARP UB 001/2024

EMPRESA: CONEST ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITÁRIAS										R$ 2,511.20
		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%					
		627.80	627.80	627.80	627.80					
14 - REVESTIMENTOS										R$ 4,805.66
			25.00%	25.00%	25.00%	25.00%				
			1,201.42	1,201.42	1,201.42	1,201.42				
19 - DRENAGEM										R$ 14,820.30
		14.00%	22.00%	36.00%	28.00%					
		2,074.84	3,260.47	5,335.31	4,149.68					
20 - PAVIMENTAÇÃO										R$ 7,397.68
				50.00%	50.00%					
				3,698.84	3,698.84					
21 - MANEJO E VEGETAÇÃO										R$ 1,465.68
	10.00%				45.00%	45.00%				
	146.57				659.56	659.56				
22 - ADMINISTRAÇÃO										R$ 60,966.81
	16.48%	8.46%	17.98%	22.04%	17.35%	17.69%				
	10,047.33	5,157.79	10,961.83	13,437.08	10,577.74	10,785.03				

RESUMO										
Total mensal (R$)	94,300.23	48,444.31	102,914.92	126,091.30	99,278.49	101,206.46				R$ 572,235.71
Total acumulado (R$)	94,300.23	142,744.53	245,659.46	371,750.76	471,029.25	572,235.71				
Percentual mensal	16.48%	8.47%	17.98%	22.03%	17.35%	17.69%				
Percentual acumulado	16.48%	24.95%	42.93%	64.96%	82.31%	100.00%				